



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

FECHA:	21 de marzo de 2025
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Luis Manuel Espinosa Calderón Secretario de Planeación municipal de Florencia e-mail: <a href="mailto:secplaneacion@florencia-caqueta.gov.co">secplaneacion@florencia-caqueta.gov.co</a></li><li>- José David Garzón Riveros Gerente SERVAF SA ESP e-mail: <a href="mailto:servaf@servaf.com">servaf@servaf.com</a></li><li>- Angy Méndez Rojas Subgerente de Ingeniería SERVAF SA ESP e-mail: <a href="mailto:servaf@servaf.com">servaf@servaf.com</a></li><li>- Carolina Ortega Directora acueducto SERVAF SA ESP e-mail: <a href="mailto:gerencia@servaf.com">gerencia@servaf.com</a></li><li>- Diego Armando Gallego Asesor técnico SERVAF SA ESP e-mail: <a href="mailto:servaf@servaf.com">servaf@servaf.com</a></li><li>- Edgar Mauricio Parra Triana Interventoría del proyecto e-mail: <a href="mailto:servaf@servaf.com">servaf@servaf.com</a></li><li>- Gustavo Neyson González Concejal municipio de Florencia</li><li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li></ul>

### OBJETO:

Mesa de trabajo para brindar asistencia técnica a la Entidad Formuladora del proyecto de inversión "código 1-2024-90, CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA COMO PLAN DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

## ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica a la entidad formuladora del proyecto de inversión 1-2024-90 tendiente a resolver dudas e inquietudes relacionadas con las observaciones contenidas en el primer requerimiento del proyecto (radicado 2024EE0089484 del 22/nov/2024), y en esa medida asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Res. MVCT 661/2019.
2. Observaciones y comentarios finales.

## DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El Gerente de SERVAF SA ESP manifestó que han avanzado sustancialmente en ajustar y subsanar los estudios y diseños del proyecto 1-2024-90 en atención al requerimiento efectuado por el MVCT. Así mismo agregó que en materia predial el avance no ha sido el esperado habida cuenta que el propietario del predio en el cual se localiza la estación de bombeo murió, y en ese sentido es necesario llevar a cabo la sucesión correspondiente y formalizar la respectiva compra de dicho lote con los herederos.

En cuanto a la concesión de aguas del proyecto 1-2024-90 sobre el río Hacha, la Interventoría de los estudios y diseños informó que se encuentran gestionando el concepto sanitario ante la entidad competente para fines de completar los requisitos exigidos por Corpoamazonía, y seguidamente radicar este permiso ante dicha autoridad ambiental.

Respecto a la observación del MVCT relacionada con la herramienta computacional utilizada para el diseño hidráulico de las tuberías, la Consultoría del proyecto 1-2024-90 preguntó ¿qué software es admitido por el MVCT para subsanar esta observación?. El MVCT aclaró que la Consultoría puede emplear el software de su elección para el diseño hidráulico de las redes, tuberías y ductos del proyecto, lo que se debe considerar es que este Ministerio no tiene licencias de programas como WaterCAD y similares y en esa medida, las simulaciones deben presentarse en un software gratuito como EPANET; en este caso se debe tener presente que EPANET no diseña, sino más bien se utiliza para verificar y validar diseños hidráulicos, razón por la cual además de los archivos de EPANET, se deben presentar las memorias, cálculos y simulaciones del diseño realizado.

La Consultoría e Interventoría del proyecto 1-2024-90 manifestaron no tener más inquietudes frente a las observaciones generadas por el MVCT e indicaron que, exceptuando los temas prediales y la radicación de la concesión de agua ante Corpoamazonía, esperan entregar todas las subsanaciones del proyecto al final del mes de marzo de 2025.

Con relación a las subsanaciones entregadas el 20/feb/2025 por SERVAF SA ESP sobre el componente eléctrico, estructural y suelos, el MVCT precisó que esa documentación continúa en evaluación por parte del equipo de Especialistas asignados para tal fin, y tan pronto se disponga de la respectiva retroalimentación, esta será remitida a SERVAF SA ESP para los fines correspondiente. En cuanto al MGA enviada por el Formulator, el MVCT señaló que para evitar reprocesos su contenido se evaluará junto con los documentos técnicos que soportan su

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

información, esto es el diagnóstico, análisis de alternativas, riesgos y presupuesto principalmente.

- El MVCT agradeció la participación de los asistentes a esta mesa de trabajo. No se generaron más observaciones y comentarios por parte de los asistentes a esta reunión. Se procedió a finalizar la sesión.

**COMPROMISOS:** (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar por parte de SERVAF SA ESP las subsanaciones del requerimiento 1 (radicado 2024EE0089484), <i>excepto de los componentes eléctrico, estructuras, suelos y MGA que se presentaron el 20/feb/2025, y el tema predial y la radicación de la concesión de agua en Corpoamazonía por las razones plasmadas en la presente acta.</i>	Municipio de Florencia, SERVAF SA ESP	31/marzo/2025

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**

1. Summary						
Meeting title	Mesa de trabajo 06 - Bombeo AC Florencia					
Attended participants	8					
Start time	3/21/25, 8:59:39 AM					
End time	3/21/25, 9:30:15 AM					
Meeting duration	30m 36s					
Average attendance time	26m 43s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	3/21/25, 9:00:21 AM	3/21/25, 9:30:15 AM	29m 54s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
ing. Hid (Unverified)	3/21/25, 9:00:28 AM	3/21/25, 9:30:11 AM	29m 43s			Presenter
Anggy Méndez (Unverified)	3/21/25, 9:00:52 AM	3/21/25, 9:30:15 AM	29m 23s			Presenter
Directora de acueducto (Unverified)	3/21/25, 9:00:59 AM	3/21/25, 9:30:10 AM	29m 11s			Presenter
Jose David Garzon Riveros (Unverified)	3/21/25, 9:01:18 AM	3/21/25, 9:21:19 AM	20m			Presenter
Luis Manuel Espinosa (Unverified)	3/21/25, 9:03:05 AM	3/21/25, 9:30:15 AM	27m 10s			Presenter
Edgar Mauricio Parra Triana	3/21/25, 9:05:28 AM	3/21/25, 9:30:09 AM	24m 41s			Presenter
Neyson (Unverified)	3/21/25, 9:06:36 AM	3/21/25, 9:30:15 AM	23m 39s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	3/21/25, 9:00:21 AM	3/21/25, 9:30:15 AM	29m 54s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
ing. Hid (Unverified)	3/21/25, 9:00:28 AM	3/21/25, 9:30:11 AM	29m 43s		Presenter	
Anggy Méndez (Unverified)	3/21/25, 9:00:52 AM	3/21/25, 9:30:15 AM	29m 23s		Presenter	
Directora de acueducto (Unverified)	3/21/25, 9:00:59 AM	3/21/25, 9:30:10 AM	29m 11s		Presenter	
Jose David Garzon Riveros (Unverified)	3/21/25, 9:01:18 AM	3/21/25, 9:21:19 AM	20m		Presenter	
Luis Manuel Espinosa (Unverified)	3/21/25, 9:03:05 AM	3/21/25, 9:30:15 AM	27m 10s		Presenter	
Edgar Mauricio Parra Triana	3/21/25, 9:05:28 AM	3/21/25, 9:30:09 AM	24m 41s		Presenter	
Neyson (Unverified)	3/21/25, 9:06:36 AM	3/21/25, 9:30:15 AM	23m 39s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Luis Espinosa, José Garzón, Carolina Ortega, Angy Méndez, Diego Gallego, Edgar Parra, Gustavo González (Entidad Formuladora, municipio de Florencia).