



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1 - ARAUQUITA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 17 de marzo de 2025
HORA:	2:30 pm
LUGAR:	Virtual – Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	Edgar Andres Montano Hoyos – Gerente de Convenio ENTerritorio S.A. Sandra Paola Cerra Barreto – Coordinadora ENTerritorio S.A. Daniel Aristides Heredia Useche – Supervisor ENTerritorio S.A. Juanita Elizabeth López Chaparro – Coordinadora Social ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Revisión del avance del proyecto de conexiones intradomiciliarias en Arauquita.
3. Conclusiones

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

2. Revisión del avance del proyecto de conexiones intradomiciliarias en Arauquita

En el contexto del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022 y en seguimiento a las actividades derivadas de la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Arauquita, se reporta lo siguiente:

1. **Actividad No. 1 (Validación de Diseños):** Cumplida.
2. **Actividad No. 2 (Diagnósticos):** ENTerritorio S.A. manifestó que se llevan los siguientes diagnósticos:

- **Barrio Simón Bolívar:**
 - 48 Diagnósticos efectivos
 - 48 Diagnósticos aprobados
 - 12 Renuncias
- **Barrio El Bosque:**
 - 72 Diagnósticos efectivos
 - 72 Diagnósticos aprobados
 - 9 Renuncias
- **Barrio Juan Portón I:**
 - 45 Diagnósticos efectivos
 - 44 Diagnósticos aprobados
 - 5 Renuncias

3. **Actividad No. 3 (Ejecución de obras):** Esta actividad no ha sido iniciada hasta la fecha en el barrio El Bosque, sin embargo, ENTerritorio informa que a la fecha en el barrio Simón Bolívar se tienen:

- **Barrio Simón Bolívar:**
 - 78 Viviendas terminadas
 - 78 Viviendas recibidas a satisfacción por los beneficiarios
- **Barrio El Bosque:**
 - 81 Viviendas terminadas
 - 81 Viviendas recibidas a satisfacción por los beneficiarios
- **Barrio Juan Portón I:**
 - 0 Viviendas en ejecución
 - 0 Viviendas terminadas
 - 0 Viviendas recibidas a satisfacción por los beneficiarios

4. **Actividad No. 4 (Plan de Gestión Social - PGS):** Se han realizado perifoneos, socializaciones masivas, sectorizadas y capacitaciones casa a casa.

- **Barrio Simón Bolívar:**
 - 32 Inclusiones solicitadas
 - 32 Inclusiones certificadas por la alcaldía
- **Barrio El Bosque:**
 - 10 Inclusiones solicitadas

- 10 Inclusiones certificadas por la alcaldía

- **Barrio Juan Portón I:**

- 0 Inclusiones solicitadas
- 0 Inclusiones certificadas por la alcaldía

Conclusión

- Es crucial que se tomen medidas para manejar la misma línea de entregas de los informes semanales, ENTerritorio S.A evaluará internamente la información e informará que medidas va a tomar para su entrega efectiva y real.
- Se deben tomar medidas por parte de ENTerritorio S.A para abordar las demoras y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. Se recomienda una revisión continua del avance de cada actividad y una mayor supervisión para optimizar la ejecución del proyecto en su totalidad.
- Revisar los avances frente al PO contemplado para el proyecto de Arauquita.
- Revisar el proceso de conformación de la veeduría.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar la fecha de cierre del barrio Simón Bolívar y barrio El Bosque.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir
2	Avanzar en la ejecución de diagnósticos y ejecución de obras en el Barrio Juan Portón I.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir
3	Revisar y ajustar los informes semanales y los informes bimestrales.	ENTerritorio S.A.	Por definir
4	Revisar el balance financiero para la apertura del cuarto barrio priorizado.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
5	Revisar el proceso de conformación de la veeduría.	ENTerritorio S.A.	Por definir
6	Agendar reunión virtual entre las partes del Convenio y el Contrato.	Minvivienda	Por definir

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Tatiana Paola Sánchez Cuevas
Fecha: 17/03/2025



PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS - PCI
LISTA DE ASISTENCIA MESA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ARAUQUITA - ARAUCA

ID	Hora de inicio	Nombre Completo	Correo Electrónico2	Teléfono	Organización a la que pertenece o representa	Cargo dentro de su Organización
1	3/17/25 14:56:53	ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA	AMANTILLA@MINVIVIENDA.GOV.CO	3144735875	MVCT	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2	3/17/25 15:29:25	Daniel Aristides Heredia Useche	dheredia@enterritorio.gov.co	314216521	ENTerritorio S.A.	Supervisor
3	3/21/25 18:39:04	Tatiana Paola Sánchez Cuevas	Tsanchez@minvivienda.gov.co	3219341646	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Contratista