

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

FECHA	29/03/2025	N° DE COMISIÓN		N° DE COMISIÓN SIIF	
-------	------------	----------------	--	---------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	JUAN CARLOS ALVAREZ LONDOÑO
TIPO DE VINCULACIÓN:	CONTRATISTA
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE POLITICA Y REGULACIÓN / GRUPO DE POLITICA SECTORIAL

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR	
--	----------	---	----------	--

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
26	03	2025	28	03	2025	BOGOTÁ-SAN JOSE DEL GUAVIARE-CALAMAR-BOGOTA

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Visita de seguimiento técnico sociocultural a las acciones y actividades de proyecto que se ejecuta en la vereda las Damas Guacamayas del municipio de Calamar, Guaviare, por parte del GPDC.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, desplazo un equipo de trabajo para Realizar seguimiento a la obra de construcción de un Sistema de Agua potable con pozo y tanques para las comunidades Rurales campesinas de Las Damas y Guacamayas.

Se Realiza un trabajo comunitario para abordar temas de agua enfocados en la captación, distribución, trabajo social y visitas a la infraestructura, en el marco de los esquemas diferenciales y la Resolución 844. Mediante

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

el uso de mapas comunitarios y cartografía social. Para Fortalecer la participación ciudadana y la comprensión de la importancia del agua para el bienestar de las comunidades.

Promoviendo las prácticas sostenibles de gestión del agua y respeto por los esquemas diferenciales.

Para esto Se realizó una reunión inicial con líderes comunitarios para presentar el objetivo del trabajo comunitario y acordar la agenda de actividades.

Se organizaron talleres participativos mapas comunitarios para abordar temas como la captación de agua, la distribución equitativa, el uso responsable y la protección de las fuentes de agua.

Se realizaron visitas a la infraestructura de agua existente, como captaciones, tanques de almacenamiento y redes de distribución, para identificar posibles mejoras y necesidades de mantenimiento. Se desarrollaron actividades de trabajo social para fomentar la participación ciudadana en la gestión del agua y la construcción de acuerdos comunitarios para el uso sostenible del recurso. Se logró una alta participación de la comunidad en las actividades del trabajo comunitario.

En ese sentido se realizó

Día 1. En Guacamayas

- Se realizó una visita al sitio de la obra.
- Se observaron los avances en la construcción del pozo y los tanques. Y demás obras
- Se entrevistó al personal responsable de la obra. Contratista e ingeniero residente.
- Se recopiló información sobre el estado de la obra, los avances logrados, los desafíos y demás.
- La construcción del pozo ha avanzado según lo programado en el cronograma. Se ha alcanzado una profundidad de [100] metros hasta el 26 de marzo y se espera llegar a la profundidad final de metros en los próximos
- La construcción de los tanques no se ha iniciado y se espera completar la cimentación en los próximos [35] días. Luego de determinar que el pozo es viable es decir emana agua según los estudios geoelectrónicos
- No se han presentado problemas técnicos serios o imprevistos hasta la fecha más allá de las condiciones actuales y lo que se ha reportado.

Como lo es algunas dificultades para el transporte de materiales debido a las condiciones climáticas.

- Se requiere capacitación adicional para el personal local en la operación y mantenimiento del sistema de agua potable.

Día 2 Damas. Se realiza una reunión con los contratistas (Consultoría, Interventoría y Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico VASB) para el desarrollo del contrato 1644-2023: asesoría técnica para el diseño y estructuración del modelo institucional, operativo y financiero a aplicar en el caserío de las damas, área rural del municipio de Calamar, Guaviare, en la operación del sistema de acueducto. Y seguimiento al CUR

En la reunión están presentes la señora Liney Soranllis Viafara Gómez como representante legal de INNOVA C&P SAS ZOMAC, y a su vez el señor Alexander Vega Plazas, quien actúa en calidad de

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

Interventor. Dicha presentación con el fin de revisar las últimas actividades relacionadas en el contrato de consultoría 1644/2023.

La señora Liney le indica, que ya se encuentra en proceso de culminación del proceso de fortalecimiento comunitaria de inicio, por ende, se concertó con la comunidad, realizar la respectiva socialización del sistema organizativo para el manejo del sistema y dar los talleres finales hasta el 30 de abril del año en curso en las instalaciones de la caseta comunal de la Vereda las Damas.

Se manifestando que se tenga presente la participación de grupos de mujeres y organizaciones comunitarias representativas, lo cual ya está realizado siendo la presidente la lideresa comunitaria Doña Ninfa. Según la (estructuración y conformación del esquema institucional) se manifiesta que una ya está seleccionado el esquema diferencial por la comunidad y la supervisión, y los respectivos estatutos, con las personas seleccionadas además se dieron los trámites ante la cámara de comercio de San José, y la Dian. Se detalló el suministro que debe ser entregado. Para la fase III (Puesta en marcha y acompañamiento).

Se menciona que las capacitaciones a desarrollarse en especial las de Fontanería, se les de participación a las mujeres de la comunidad; que dicha capacitación es ACTA DE REUNIÓN INNOVA C&P SAS ZOMAC NIT: 901.528.513-2 concertada con el contratista de obra quien es el encargado del manual de operación del sistema de acueducto.

A su vez, indica que, de acuerdo con el esquema diferencial seleccionado, no requerirá de los registros ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), ni la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), ni el Registro Único de prestadores de Servicios Públicos (RUPS) a través del Sui. Información que será aclarada con la supervisión del contrato. Teniendo en cuenta que es un esquema diferencial, se debe mantener la lógica de manejo y sostenibilidad por parte de la comunidad. Además, como se está realizando el respectivo cronograma de actividades, se sugiere que se haga llegar al VASB por medio de la supervisión, para la organización de fechas y poder contar con su participación en el desarrollo de las diferentes actividades. , además del apoyarse en la Resolución 844 de 2018.

Además, en la vista taller complementario para verificar la pertinencia del proyecto y entablar un trabajo con la comunidad frente al esquema diferencial que se va a implementar.

Diálogos e intercambio de conocimientos con actores claves territoriales enfocados a los temas de:

- Usos del agua. (pecuarios, agricultura, riego y otros).
- Cuenta con permisos ambientales y/o posesión del terreno.
- Existe o no concesiones de agua, ocupación del cauce.
- Permisos ambientales
- Cuáles son los riesgos o amenazas naturales asociados a la zona
- Usos del agua particulares del territorio.
- Cuáles son sus necesidades en temas de agua.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

- Que capacidades existen en la comunidad para contribuir al uso adecuado de la posible solución.
- Cuáles son los miedos o temores en el desarrollo o puesto en marcha de las iniciativas en temas de agua.

Se identificaron necesidades las cuales estarán en mejora cuando el proyecto entre en funcionamiento como:
Reducción en la disponibilidad de agua: La disminución del caudal del río impacta directamente en la disponibilidad de agua para consumo humano, especialmente en las comunidades que dependen del río para su abastecimiento.

- **Aumento de enfermedades transmitidas por agua:** La escasez de agua potable y la falta de condiciones higiénicas adecuadas aumentan el riesgo de enfermedades como la diarrea, el cólera y otras enfermedades transmitidas por agua.

Se generaron espacios de intercambio de conocimientos con actores claves territoriales enfocados a los temas de: Usos del agua. (pecuarios, agricultura, riego y otros). Diálogos con los gobernadores de las zonas donde se dio respuesta a sus dudas frente al proyecto. En este sentido, se realizó un trabajo comunitario para abordar temas de agua enfocados en la captación, distribución, trabajo social y visitas a la infraestructura, en el marco de los esquemas diferenciales y la Resolución 844. Espacio de diálogo y preguntas claves. Para fortalecer la participación ciudadana y la comprensión de la importancia del agua para el bienestar de las comunidades. **Para esto** se realizó una reunión inicial con líderes comunitarios para presentar el objetivo del trabajo comunitario y acordar a las obras.

Se realizó lo siguiente.

- Evaluar el estado actual del proyecto de construcción del Proyecto
- Inspeccionar el sitio seleccionado para la construcción del sistema
- Fortalecer los lazos con la comunidad y obtener retroalimentación sobre el proyecto.
- Identificar posibles desafíos y oportunidades para garantizar el éxito del proyecto.

Ambas comunidades se tuvieron espacios de diálogo y Reuniones con PDA. Se sostuvo una reunión con para coordinar las actividades de la visita y revisar los avances del proyecto. Esto **en el último día 3.**

Además, se visitó el territorio: Se evaluaron aspectos como la disponibilidad de agua, mediante diálogos con la comunidad y cartografía social. Se llevó a cabo una reunión informativa con los habitantes para presentar los detalles del proyecto, resolver dudas y escuchar sus inquietudes. el acceso al sitio y la factibilidad de la construcción de una planta compacta.

Trabajo comunitario: Se realizaron actividades en conjunto con los habitantes de las veredas, Como Taller de capacitación: Se impartió un taller a los miembros de la comunidad sobre el funcionamiento de un sistema de acueducto y la importancia del mantenimiento de las instalaciones.

La comunidad mostró gran interés y entusiasmo por el proyecto.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

Conclusiones y recomendaciones:

- La participación de la comunidad es fundamental para el éxito del proyecto. Se recomienda fortalecer la capacitación de la comunidad en temas de operación y mantenimiento del sistema de. Se sugiere incluir en el proyecto actividades de promoción de la salud y la higiene para aprovechar al máximo los beneficios del acceso al agua potable. Según se estableció en el plan de fortalecimiento institucional para Guacamayas.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

- El proyecto de la comunidad se realizó conforme a las especificaciones técnicas y se encuentra en la etapa de arranque y puesta en marcha, teniendo prevista la terminación del CUR para el 16 de abril de 2025.
- En el marco del CUR contratistas de obra e interventoría en compañía del PDA Vaupés realizaron las socializaciones sobre para el inicio de actividades de obra en las comunidades beneficiarias, de guayacanes y de finalizaicon en Dams
-

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD

JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	Juan Carlos Alvarez Londoño

ANEXOS	
PASABORDOS	SI
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	No
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	N.A

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf