

ACTA DE SEGUIMIENTO.

DATOS GENERALES

FECHA:	Entrerrios, Antioquia, 21 de abril de 2025
HORA:	De 11:00 Am a 12:00 m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
	Camilo Arroyave Lopera – Secretario de obras Municipio de la Entrerrios.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento Convenio 1345-2023 *“Optimización del acueducto urbano del municipio de Entrerrios Antioquia”*

Apertura de la Reunión:

Seguimiento al proceso de contratación y a las obligaciones del Municipio respecto al Convenio 1345-2023.

1. El representante del MVCT confirma que ya fueron entregados los componentes de estructuras, hidráulicos y geotecnia que fueron enviados para revisión por parte de la Sub dirección de evaluación de proyectos el pasado 18 de marzo de 2025 pero no se pueden dar inicio a la revisión hasta tanto no sea radicado el presupuesto ajustado el cual a la fecha no ha sido entregado.

El contratista entregó el presupuesto de la reformulación el 8 de abril de 2025 y la interventoría entregará el oficio con visto bueno del presupuesto el 25 de abril de 2025.

El municipio confirma que enviará el presupuesto al MVCT a más tardar el 25 de abril de 2025, junto con:

- Carta formal de solicitud de reformulación
- Comparativos entre presupuesto contratado y reformulado
- Soportes: APU's, memorias de cálculo, cotizaciones, análisis comparativos, etc.
- Checklist de reformulación

2. El representante del MVCT solicita información acerca del vencimiento de suspensión del contrato.

El municipio informa que se hizo una prórroga de tres (3) meses, con fecha límite hasta 7 julio de 2025. La reformulación contempla una solicitud de prórroga de seis (6) meses adicionales para la ejecución, finalizando hacia noviembre/diciembre de 2025.

El representante del MVCT solicita la entrega inmediata de las actas de prórroga de la suspensión del contrato, las cuales deben contener una justificación detallada y clara de los motivos que llevaron a la ampliación del plazo.

Asimismo, se requiere que dichas actas sean enviados hoy (21-04-2025) y estén debidamente firmadas por todas las partes involucradas: (el alcalde municipal, el contratista y el supervisor del proyecto). Esta documentación es indispensable para la legalización formal del proceso contractual.

3. El municipio se compromete a enviar informes de interventoría

- Informes mensuales anteriores a diciembre de 2024
- Informes semanales organizados por mes
- Se acordó crear y remitir una carpeta digital consolidada con todos los informes semanales y mensuales disponibles para facilitar su registro.

El representante del MVCT, enfatizó la importancia del cumplimiento del cronograma establecido, evitando retrasos que comprometan la viabilidad del proyecto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Entrega del oficio de visto bueno al presupuesto	Municipio de Entrerrios	21 de abril de 2025
2	Envío del presupuesto reformulado, junto con ▪ Carta formal de solicitud de reformulación ▪ Comparativos entre presupuesto contratado y reformulado ▪ Soportes: APU's, memorias de cálculo, cotizaciones, análisis comparativos, etc. ▪ Checklist de reformulación	Municipio Entrerrios	25 de abril de 2025
3	Envío de actas de prórroga y suspensión firmadas	Municipio Entrerrios	21 de abril de 2025

4	Envío de informes de interventoría mensuales y semanales anteriores a diciembre	Municipio Entrerrios	Por definir
---	---	----------------------	-------------

EVIDENCIA DE REUNIÓN:



FIRMAS:



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 21-04-2025.