

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

FECHA: Bogotá, 11 de septiembre de 2020

HORA: De 8:00 am a 9:00 am

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
 Julio Cesar Guio - Estructuración de proyectos MVCT
 Hugo Buitrago – alcalde de Sáchica
 Yolima Rodríguez – consultoría de diseño

INVITADOS: Municipio Sáchica

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica al Municipio de Sáchica.

ACTA 2. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACHICA, BOYACA".

Se hace la verificación de lo ajustado con respecto a la lista de chequeo

Capítulo 1

Se realiza la verificación de los permisos que requiere el proyecto.

El proyecto no requiere permiso de vertimientos, ya que las redes del alcantarillado sanitario se conectan con el colector final existente. (actualmente en obra por parte del municipio)

Capítulo 2

El municipio debe gestionar con la empresa de servicios públicos, el diagnóstico de la entidad prestadora de acuerdo con lo exigido por la resolución 1063 de 2016 y 0661 de 2019, donde se requiere la totalidad de los soportes.

Capítulo 3

De acuerdo a los faltantes observados para el proyecto en mención, tenemos:

- Actualizar ficha resumen del proyecto y demás documentación del municipio cuando se cuente con el presupuesto final.

- Deben adjuntar los modelos en Epanet de los alcantarillados de aguas lluvias y aguas residuales.
- En los planos deben incluir las convenciones donde quedaran ubicados los tramos nuevos y los tramos existentes.
- Deben presentar un plano e intersecciones de las redes de alcantarillado con las redes de acueducto y gas.
- En las memorias hidráulicas de los colectores de aguas lluvias siguen apareciendo colectores con $q/Q > 0.9$, lo cual no es permitido por el reglamento RAS 0330 de 2017.
- Deben presentar el informe de diagnóstico del sistema existente, con su respectivo catastro de pozos y ubicación de los tramos obsoletos físicamente e insuficientes hidráulicamente.
- Deben presentar un informe de alternativas basado en una matriz multicriterio donde se describan los principales componentes de evaluación y los factores que inciden en el puntaje cuantitativo para escoger la alternativa que mejor se ajuste a los requerimientos económico, ambiental, operacional, predial, técnico, según resolución 0330 de 2017.

Capítulo 4

El proyecto debe ajustarse al nuevo alcance.

Capítulo 5

El proyecto no requiere adquirir predios, ya que los colectores pasan por vía pública.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1- Entrega de ajustes de acuerdo con el nuevo alcance del proyecto.	consultoría	16/9/2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.
 Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT
 Fecha: 11 de septiembre de 2020.

REUNION SEGUIMIENTO PROYECTO MUNICIPIO SACHICA BOYACA

42:08

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

En esta reunión (6) Silenciar a todos

- CE Carlos Alberto Bernal Escobar
- CG CATALINA GIL (Invitado) Invitado
- JM Julio Cesar Guio Maldonado Organizador
- OG OMAR ALEXANDER SALCEDO GORRAIZ
- RG ruben gil (Invitado) Invitado
- Y Yolima Invitado

JM Julio Cesar Guio Maldonado

RG ruben gil (Invitado)

OG OMAR ALEXANDER SALCEDO GORRAIZ

Y Yolima

CG CATALINA GIL (Invitado)

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, File Explorer, Edge, Mail, Task View, Teams, Chrome, Word, System tray: 8:39 a. m., 11/09/2020