

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 1

- FECHA:** Bogotá, 11 de diciembre de 2020
- HORA:** De 3:00 Pm a 4:00 Pm
- LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS
- ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT.  
Pedro Serrano – Consultor.  
José Luis Rodríguez – Coordinador de proyectos Unidad de servicios públicos de Astrea.
- INVITADOS:** Unidad de servicios públicos de Astrea, Cesar.
- ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado del casco urbano del municipio Astrea, Cesar.

Acta #1. 11 de diciembre de 2020. o "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES OBJETO DE APLICACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS: BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDIN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE GIRON – SANTANDER". Valor: \$ 2.530.228.318.

Actualmente estos sectores se encuentran por medio de pila publica comunitaria para la prestación del servicio de acueducto, ya que no cuentan con las redes de acueducto necesarias para la prestación adecuada del servicio, y solo cuentan con redes artesanalmente construidas, y que a raíz de esto, en reiteradas ocasiones la comunidad se queda sin el servicio de agua ya que no se les garantiza la presión de manera oportuna, es por eso que se hace necesario la legalización e individualización del servicio para garantizar la continuidad de tan vital líquido.

#### **ALCANTARILLADO**

Condiciones identificadas: Insuficiente infraestructura de alcantarillado para la evacuación de aguas residuales del barrio VILLA CAROLINA II

Tubería PVC 8" 288 ml.  
Acometidas PVC 6" incluye silla yee: 272 ml (68 domiciliarias)

#### **ACUEDUCTO**

Insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura de acueducto en los barrios:

BRISAS DE LA CAMPIÑA

Suministro e Instalación de tubería PVC Presión D=3" RDE 21 - 369 ml  
Suministro e Instalación de tubería PVC Presión D=4" RDE 21 - 24 ml  
Conexiones domiciliarias: 77 unidades.

JARDINES DE LA ALDEA,

Suministro e Instalación de tubería PVC Presión D=3" RDE 21 – 715 ml  
Conexiones domiciliarias: 172 unidades.

VILLA CAROLINA II, ALVAREZ.

Suministro e Instalación de tubería PVC Presión D=3" RDE 21 – 495 ml  
Conexiones domiciliarias: 74 unidades.

Se programa reunión interna con el grupo de evaluación del VASB para definir si podemos dejar los rendimientos que el contratista plantea.

Compromiso	Responsable
Presentación al comité el día 15/01/2020.	Evaluador MVCT

### FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.  
Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT  
Fecha: 11 de diciembre de 2020.

The screenshot shows a Google Calendar invitation for an event titled "Proyecto Girón PAV Presentación a MVCT". The event is scheduled for December 11, 2020, from 8:00 AM to 9:30 AM. The invitation is sent to cbernal@minvivienda.gov.co. The organizer is ingandreslopezbri@gmail.com. The invited attendees are operaciones@gironesp.com, cbernal@minvivienda.gov.co, and gerencia@gironesp.com. The invitation status is "Aceptado" (Accepted). The screenshot also shows a sidebar with navigation options like "Actividad", "Chat", "Equipos", "Calendario", "Llamadas", "Archivos", and "Aplicaciones". The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 11:21 a.m. on 31/12/2020.