

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 09 de marzo de 2021
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	OLGA LUCIA URBANO CAICEDO, Secretaria de Planeación JOSÉ HUGO BURBANO, Diseñador ROCIO STELLA VIVEROS AGUILAR, Abogada VASB MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ LOPERA, Esp. Presupuesto JONH JAIR MARROQUIN SAAVEDRA, Esp. Presupuesto DIEGO ALEJANDRO SORZA RÍOS, Especialista Geotecnia
INVITADOS:	No, (Sin Cargo)

ORDEN DEL DIA:

Revisión avances proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAPUYES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

1. Aspectos prediales
2. Presupuesto
3. Concepto previo existente
4. Diseños hidráulicos
5. Estudio geotécnico

DESARROLLO:

1. Aspectos prediales:
Se aclara que la información remitida por el municipio, el 26 de febrero de 2021, a través de Wettransfer por correo personal, no presenta ajuste o complemento respecto de la información presentada a la Mesa de Trabajo el pasado 27 de noviembre de 2020, por lo cual, el plano predial todavía no resuelve las inquietudes resaltadas en color amarillo, por parte de la abogada del VASB. Es importante que se defina si las redes de alcantarillado fueron trazadas por predios privados o públicos, no pueden aparecen 2 predios con la misma cedula catastral (terminada 11538); el plano debe ser claro en cuanto a convenciones, alinderamiento de predios y matriculas inmobiliarias. Adicionalmente, se debe allegar el Formato 8 suscrito por el señor alcalde, y allegar todos los reconocimientos de permisos de servidumbre, por ejemplo hace falta el del señor Julio Eduardo Niño Mora
2. Presupuesto:
Se solicita allegar las cotizaciones recientes de todos los insumos requeridos por el proyecto, ofertadas por distribuidores cercanos al municipio; también se requiere efectuar mesa de trabajo para verificar precios unitarios, costo de insumos,

rendimientos y formulación de los valores, definidos dentro de la hoja de cálculo de Excel, lo cual puede generar modificaciones al valor del proyecto. Se aclara que la definición de presupuesto final será efectuada, una vez se tenga resueltos todos los aspectos de orden técnico.

3. Concepto previo existente:
Se aclara que el concepto técnico favorable emitido por el VASB durante el año 2018, solo tenía vigencia durante un año, por lo cual, ya no se encuentra vigente. Se revisara la justificación hidráulica y las memorias que dieron origen a los diámetros señalados dentro del presupuesto y a los 48 sumideros planteados dentro del alcantarillado combinado.
4. Diseños hidráulicos:
Se solicita allegar plano con **catastro de redes existentes**, indicando cota terreno, cota batea, longitud de tramo, pendiente tramo y material del tramo.
Memoria de cálculo hidráulico en Excel formulado, sobre **capacidad hidráulica de las redes existentes**, verificando la incapacidad de la red existente para transportar los caudales combinados de aguas lluvias y sanitarias, por lo cual se decide cambiar la totalidad de las redes.
Para el diseño de la **red nueva**, se solicita **excluir** los aportes por **conexiones erradas**, del caudal de aguas sanitarias, dado que finalmente se esta sumando dos veces el caudal de aguas lluvias, y presentar **ejemplo de cálculo** dentro de la memoria para un tramo típico.
Se solicita eliminar los tramos de red nueva que **incumplen diámetro mínimo** para alcantarillado combinado, es decir, el diámetro mínimo debe ser 10 pulgadas; se exceptúan aquellos tramos iniciales que sean de uso exclusivamente sanitario.
Se solicita allegar el plano vial, donde se muestre los tramos viales pavimentados que requieren sumideros completos, y los tramos sin pavimentar, que únicamente requiere tubería con tapón, para futuras conexiones de sumideros dentro de un contrato de pavimentación.
Se solicita allegar los diseños detallados, de los **pasos elevados** o viaductos requeridos, para llevar la red de alcantarillado hacia la margen opuesta de la quebrada.
Se solicita allegar las **curvas de nivel** resultantes del levantamiento topográfico, para el emisario final comprendido entre los pozos 83A y 97B, e incluir esta información dentro del trazado general del proyecto.
Se solicita adicionar las **cotas de terreno faltantes**, para los pozos comprendidos entre el pozo 83A y el pozo 97B; incluir esta información dentro del trazado general del proyecto.
5. Estudio geotécnico:
El especialista recibe estudio geotécnico ajustado, para su revisión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
---	------------	-------------	------------------------------

1	Mesa de trabajo	Lizardo Ovalle	Marzo 12 de 2021
2			
3			

FIRMAS:

Sapuyes - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, SISTEMA...
Chat Archivos Detalles 3 más +

X Cancelar reunión Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco Opciones de reunión

res - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL

Jonh Jair Marroquin Saavedra Libre:

Mayra Alejandra Martinez Lopera Provisional

Secretaría de Planeación Municipal Sapuyes - ... Desconocido

Rocio Stella Viveros Aguilar Libre:

Opcionales:

anaonofre@narino.gov.co Desconocido

Diego Alejandro Sorza Rios Libre:

9 mar. 2021

15:00

→

9 mar. 2021

16:00

1 h

☒

Todo el día

Sugerido: No hay sugerencias disponibles

Elaboró: Lizardo Ovalle
Fecha: 09-03-2021