

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA #3 - 29/08/2022

DATOS GENERALES

FECHA:	29/08/2022
HORA:	9:00 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Julio Cesar Delgado Alarcón, Seguimiento MVCT German Andrés Naranjo Faccini, Apoyo Técnico al Seguimiento del MVCT Roberto D’Pablo, Ingeniero de Proyectos, PAREX Jonsson Contreras, Residente de Interventoría del Proyecto Paola Aya, Representante Legal de la Consultoria Belkis Briceida Sepulveda Mancipe, Especialista Hidraulica de la Consultoria
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica para la presentación preliminar del ajuste al proyecto de Acueducto Riochiquito, por parte del Equipo Consultor.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión a las 9:00 am, se realiza el saludo y presentación de los asistentes, luego de lo cual, el equipo consultor procede a realizar la presentación del avance que al momento se tiene en la fase de ajuste al diseño, donde se presenta el proyecto como inicialmente fue recibido por la consultoría, las diferencias encontradas con el reconocimiento del área del proyecto y las particularidades locales, y por ultimo los ajustes realizados dentro del proceso de revisión, exponiendo la naturaleza de los cambios y sus justificaciones técnicas.

Por parte del MVCT se hacen algunas recomendaciones generales en cuanto a la normatividad vigente, así como para la revisión del alcance de la intervención en la red de distribución recomendando que se presenten varas alternativas técnicas al menos analizadas desde los puntos de costos de construcción y de operación.

Se deja el compromiso de generar una reunión técnica en que se realice un seguimiento sobre el ajuste con respecto a las recomendaciones presentadas.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar la mesa indicada en el desarrollo.	PAREX	02/09/2022

FIRMAS: Se presenta una imagen de la reunión a manera de evidencia, a manera de firma.

Alcance proyecto de optimización aprobado en Obras por Impuestos

Diagram components: BOCATOMA Optimización, PVC 10" ADUCCIÓN Optimización Red Existente, DESARENADOR Optimización, PVC 10" ADUCCIÓN Optimización Red Existente, PTAP 25 l/s Estructura Nueva, PVC 10" CONDUCCIÓN Red Nueva, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Estructura nueva, USO DOMESTICO.

Convenciones

- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CRUDA EXISTENTE
- ESTACIONES DE CONTROL NUEVAS

UNIDAD DE INTERVENCIÓN	VALOR CON AIU	INTERVENCIÓN
BOCATOMA	\$ 54.293.492	OPTIMIZACIÓN
DESARENADOR	\$ 7.595.637	OPTIMIZACIÓN
TUBERIA DE ADUCCIÓN - CONDUCCIÓN	\$ 1.483.334.468	RED NUEVA
PTAP	\$ 3.852.313.746	ESTRUCTURA NUEVA
TANQUE	\$ 815.552.209	ESTRUCTURA NUEVA
REDES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 4.783.317.452	ADECUACION
TOTAL CONTRATADO INCLUYE AIU	\$ 10.996.407.005	

Vertical list of names on the right: RD, JC, GF, BM, JA.

Elaboró: Germán A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 29/08/2022

Adjuntos: N/A.