

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 19 de marzo de 2021
HORA:	De 15:30 a 16:30 horas
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	OLGA LUCIA URBANO CAICEDO, Secretaria de Planeación JOSÉ HUGO BURBANO, Diseñador DIEGO ALEJANDRO SORZA RÍOS, Especialista Geotecnia LIZARDO OVALLE, evaluador
INVITADOS:	No, (Sin Cargo)

ORDEN DEL DIA:

Revisión avances proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAPUYES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

1. Diseños hidráulicos
2. Estudio geotécnico

DESARROLLO:

1. Diseños hidráulicos:
Se solicita allegar plano con **catastro de redes existentes**, indicando cota terreno, cota batea, longitud de tramo, pendiente tramo y material del tramo.
Memoria de cálculo hidráulico en Excel formulado, sobre **capacidad hidráulica de las redes existentes**, verificando la incapacidad de la red existente para transportar los caudales combinados de aguas lluvias y sanitarias, por lo cual se decide cambiar la totalidad de las redes.
Para el diseño de la **red nueva**, se solicita **excluir** los aportes por **conexiones erradas**, del caudal de aguas sanitarias, dado que finalmente se esta sumando dos veces el caudal de aguas lluvias, y presentar **ejemplo de cálculo** dentro de la memoria para un tramo típico.
Se solicita eliminar los tramos de red nueva que **incumplen diámetro mínimo** para alcantarillado combinado, es decir, el diámetro mínimo debe ser 10 pulgadas; se exceptúan aquellos tramos iniciales que sean de uso exclusivamente sanitario.
Se solicita allegar el plano vial, donde se muestre los tramos viales pavimentados que requieren sumideros completos, y los tramos sin pavimentar, que únicamente requiere tubería con tapón, para futuras conexiones de sumideros dentro de un contrato de pavimentación.
Se solicita allegar las **curvas de nivel** resultantes del levantamiento topográfico, para el emisario final comprendido entre los pozos 83A y 97B, e incluir esta información dentro del trazado general del proyecto.

Se solicita adicionar las **cotas de terreno faltantes**, para los pozos comprendidos entre el pozo 83A y el pozo 97B; incluir esta información dentro del trazado general del proyecto.

2. Estudio geotécnico:

El especialista solicita complementar estudio geotécnico, incluyendo plano de rede proyectada, sobrepuesta a localización de sondeos.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega ajustes geotecnia e hidráulica	Diseñador	Marzo 26 de 2021
2			
3			

FIRMAS:

Sapuyes Geotecnia - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENT... Chat Archivos Detalles 4 más +

Cancelar reunión

Copiar vínculo

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Opciones de reunión

ria - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL

P

planeacion@sapuyes-narino.gov.co

Desconocido

DR

Diego Alejandro Sorza Rios

Provisional

Opcionales:

J

josehugobm123@gmail.com

Desconocido

19 mar. 2021

15:30

→

19 mar. 2021

16:00

30 min

●

Todo el día

Sugerido: No hay sugerencias disponibles.

Elaboró: Lizardo Ovalle

Fecha: 19-03-2021