ACTA MESA DE SEGUIMIENTO 20/01/2023

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de enero de 2023
HORA:	De 2:00 pm a 4:00 pm 2 horas
LUGAR:	**Reunión virtual.**
ASISTENTES:	German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT Herlin Mosquera - Alcalde del Río Quito Jhon Freddy Palacios Rodríguez, Secretario de Infraestructura y Obras, Municipio De Rio Quito, infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co, jhonfrepar@gmail.com, 3206537560 Marisol Rodríguez, Asesora del Alcalde, Municipio De Rio Quito, maro_r_p@hotmail.com, 3164622379 Darwin Desay Palacios Rodríguez, Municipio De Rio Quito, desay98@gmail.com, 31272728064. Yossi Arley Santos Santos, Municipio De Rio Quito, yossisantos92@gmail.com, 3137984168. José Noel Palacios Jorge Danis Escobar Lloreda, jorge-escobar3@upc.edu.co Pablo Velásquez
INVITADOS:	desay98@gmail.com yossisantos92@gmail.com infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co jorge-escobar3@upc.edu.co

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento de acuerdo a los compromisos del Viceministro para revisar los avances de los proyectos: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILLACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE VILLACONTO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCO, con la asistencia de la Alcaldía y su equipo formulador.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 20 de enero de 2023, iniciando a las 2:00 p.m., con la finalidad de observar el estado de los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE VILLACONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO-CHOCÓ y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE VILLACONTO DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCO.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes por parte del Ingeniero Naranjo, quien manifiesta que estos proyectos son prioritarios para el MVCT, por lo cual se quiere observar el desarrollo de los mismos y realizar seguimiento sobre ellos.

Posteriormente se procede a recordar los compromisos acordados para la entrega de los ajustes, realizados en la reunión de seguimiento del 09/12/2022 y revisar su avance y fecha de entrega.

En el componente de Topografía, debían remitir la subsanación el 16/12/2022, esta llego la semana del 23 de diciembre, se indica que el especialista del MVCT está en su evaluación, se indica adicionalmente que en la mañana del 20/01/2023 remitieron los planos de implantación topográficos dado que cambio mucho la topografía de lo inicial a lo ajustado, el Ingeniero Palacios indica que se requirió el rediseño hidráulico de los proyectos.

En el componente de Geotecnia, debían remitir la subsanación el 20/12/2022, aún no se ha entregado por parte del Municipio, Indican que ya se encuentra el especialista contratado para este componente, esta en proceso dado que se demoraron los laboratorios, se comprometen en entregarlo el 27/01/2023.

En el componente de Hidráulica, estaba el compromiso de remitir la subsanación el 20/01/2023, aún no han entregado, se comprometen a entregarla el 27/01/2023.

En el componente de Estructuras, debían remitir la subsanación el 20/01/2023, aún no han entregado, depende del nuevo estudio de geotecnia, se comprometen la otra semana (antes del 27/01/2023) a informar cuando la entregan, están pendientes de realizar una mesa de trabajo interna entre los especialistas de la consultoría estructural y geotecnista para darle insumos al estructural y que este pueda arrancar sus ajustes.

En el componente de Energía, se comprometen a entregar la subsanación junto con lo hidráulico el 27/01/2023.

En el componente de Presupuestos, solicitan una mesa de trabajo la otra semana para revisar dado que quieren entregar subsanado el 27/01/2023.

En el componente Institucional, se cumplió el compromiso de realizar una mesa de trabajo de este componente el 14/12/2022, se indica que ya tienen un avance del 80% de los soportes documentales solicitados, se comprometen a entregar el 27/01/2023.

En el componente Predial, entregaron subsanaciones hasta el 20/01/2023 las cuales están en evaluación por los especialistas.

Con lo cual se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las subsanaciones de los componentes de: geotecnia, hidráulica, energía, presupuestos e institucional.	Entidad Territorial	27/01/2023
2	Informar cuando se entregan las subsanaciones de estructuras	Entidad Territorial	27/01/2023
3	Coordinar mesa de trabajo Predial	MVCT	24/01/2023

FIRMAS:
Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunioin evidenciando la presencia de los asistentes:

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 24-01-2023