ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de mayo de 2023
HORA:	De 02:00 a 5:00 horas
LUGAR:	**Bogotá D.C**
ASISTENTES:	Ver el listado de participantes en anexos.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para conocer el estado de avance de los requerimientos al proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE III LETICIA AMAZONAS" y Seguimiento al PMAA Fase I II y III.

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Marlon Olarte, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es conocer el estado de avance de los requerimientos realizados al proyecto y que el municipio y el grupo de seguimiento puedan retroalimentar los compromisos pendientes de las fase 1 y 2 del PMAA; Esto con el fin de poder surtir correctamente la etapa revisión preliminar.
2. Desarrollo y temas Fase I:

-Municipio aprobó acta parcial por 50% con la cual amortizará la totalidad del anticipo entregado. Cumplido.
-Suscribir Otrosí al contrato de obra para ajustar amparos. Fecha: 25-May-23
-Fiducia: ya se expidió CDP para una licitación por mínima cuantía. Fecha máxima suscripción Fiducia: 31-may-23 (supeditado a aprobación de Pólizas)
-Proceso de incumplimiento contrato de obra: debe entregar pólizas máximo a 15-jun-23 o se declara incumplimiento.
-Reformulación: Se programa mesa técnica 24-May-23 para revisar necesidad de actualizar documentos de la solicitud.
Fase 2:
-23-may-23 Findeter entregará perfil de alternativas de solución a las dificultades con la optimización de la PTAP incluyendo análisis Predial, en caso de requerir Predios.
-25-may-23 socialización con Municipio de las alternativas presentadas por Findeter. Se analizará necesidad de suspender el convenio.

3. Fase 3 - se definió congelar la revisión documental preliminar del proyecto PMAA fase 3, hasta el 15 de junio 2023, esto debido a que a esa fecha el municipio estima poder solucionar aspectos que tiene pendiente en seguimiento la Fase 1 (Acta del Otrosí, segunda reformulación)
   - Los funcionarios de la gobernación del amazonas se comprometió a realizar los trámites pendientes con la SAE para que esta entidad realice la donación del Predio necesario tanto para las obras de la fase 2 y 3 del proyecto.

4. Finalmente, se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Municipio de Leticia - Secretaría de planeación y desarrollo de la Gobernación del Amazonas – MVCT	25/05/2023
2	Suspender la revisión documental preliminar, hasta tanto no se ajusten las fase I y II del PMAA.	Revisor documental preliminar– MVCT	15/06/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife
Fecha: 15 de mayo de 2023

ANEXOS

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS **PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0 Fecha: 07/03/2023 Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio FECHA: 15/05/2023 HORA: 2:00 PM

TEMA: Seguimiento Proyecto PMAA Fase 1,2,3 Leticia Amazonas PRESIDE: Grupo Evaluación y Seguimiento Proyectos

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alejandro Pineda G.	Dir Infraestructura y social	ADI - GESTOR PDA AMAZONAS	5669152 21	infraestructura@adiesp.com.co	PMAA LETICIA	
2	Maira Camila Gaeraga T.	Planeación - PU Gobernación	SPOT Gobernación	3053874109	planeacion@amazonas.gov.co	Insumos de todas las Fases PMAA	
3	CARLOS A. SOLANO F.	GRUPO ESTRUCTURA GOBERNACIÓN FASE III	GOBERNACIÓN	3114018012	carlos.solano.fajardo@gmail.com	PMAA LETICIA	
4	Oscar A. Cano G.	Contratista	MVCT	3012286001	ocano@minvivienda.gov.co	PMAA Leticia	
5	IVAN D. SUESCUN Q.	CONTRATISTA	VASB-MVCT	3149231578	isuescun@minvivienda.gov.co	Proyecto Leticia	
6	Marlon David Olarte T	Contratista	VASB-MVCT	3177692963	mdolarte@minvivienda.gov.co	PMAA LETICIA	
7	Eduardo Cañas Ramos	Contratista	VASB-MVCT	3004695761	ecanas@minvivienda.gov.co	"	
8	Henry Quintero	Contratista	MVCT	3153145516	hquintero@minvivienda.gov.co	FASE III	
9	Jorge Luis Mendoza	Alcalde de Leticia	Alcaldía de Leticia	3167525226	alcaldia@leticia-amazonas.gov.co	PMAA Fase III	
10	Johanjaivo Arce	Planeacion	Alcaldía Leticia	3144655100	planeacion@leticia-amazonas.gov.co	PMAA FASE III	
11							