ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA
Reunión de seguimiento y asistencia técnica CD No. 62
PDA – Valle del Cauca

DATOS GENERALES

FECHA:	17 de agosto de 2023.
HORA:	De 9:00 a.m. a 4:00 pm
LUGAR:	Oficinas de Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P., Cali, Valle del Cauca.
ASISTENTES:	- Moisés Cepeda Restrepo, Gerente, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. - Jose Edison Rueda, Director Financiero, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., Gestor PDA del Valle del Cauca. - Adriana Rocio Gomez, Profesional Especializado, Subdirección de Programas, Líder PDA.
INVITADOS:	Liliana Otero Otero, profesional área financiera Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

ORDEN DEL DIA:

1. Ejecución PEI – temas financieros - liberación de recursos no ejecutados.
2. Asistencia técnica próximo comité directivo Virtual No. 62.
3. Varios

DESARROLLO:

1. <u>Ejecución PEI– temas financieros</u>

   Se inició la reunión con la presencia del Sr. Moisés Cepeda y con el Sr. Jose Edilso Rueda. Se ratificó la agenda a desarrollar y se procedió a iniciar la verificación de recursos no ejecutados y liberación de saldos.

   Con el apoyo de la profesional Liliana Otero, se identificaron cada uno de los CDR con saldos pendientes por liberar según informe con corte al 30 de junio de 2023 emitido por el FIA, así:

   - Se revisaron 88 CDR con saldos pendientes.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

- Se ratifica que se realizó la liberación de $ 267.620.039 correspondientes a las solicitudes ante el FIA de julio de 2023.
- Se identificaron los contratos que están pendientes de tramites jurídicos para liquidación. Una vez solucionados, se procederá con la liberación de recursos. Se realizará reunión con el director jurídico para conocer de manera general el avance en cada uno de ellos.
- Se identificaron 3 CDRs cuyos contratos ya se encuentran liquidados, y el Gestor procederá a su liberación en el próximo mes de septiembre de 2023.
- Los demás CDRs, corresponden a contratos en ejecución, que a la fecha no han tenido su primer pago, por lo tanto, el FIA lo registra como "Saldo CDR sin contratar".
- Teniendo en cuenta que en el mes de julio el gestor solicitó la liberación del ultimo saldo de CDR con recursos de la nación – AUDIENCIAS PUBLICAS, se solicitó el resumen de los proyectos y contratos de cada CDR, con el fin de verificar el estado final de cada uno de ellos. Se recibió correo electrónico con la información solicitada. La Líder de PDA procederá con su verificación en el siguiente mes.

2. Asistencia técnica próximo comité directivo Virtual No. 62

En la jornada de la tarde se realizó la verificación de los puntos propuestos por el Gestor para el comité directivo No. 62, y se brindó la respectiva asistencia técnica.

Puntos de la convocatoria al comité directivo:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3. MODIFICACION DEL PEI 2020-2023 Y DEL CAPITULO 2023 DEL PEI

3.1 Adición de recursos:

3.1.1 Reintegro a la Bolsa del Patrimonio Autónomo FIA, saldos de CDRs expedidos y no utilizados, y de Contratos liquidados.

Desde 01 de enero hasta la fecha han sido reintegrados a la Bolsa del FIA un valor total de $267.620.040,oo, provenientes de saldos de CDRs expedidos y no utilizados, y de Contratos liquidados, tal como se detalla a continuación:

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

Recursos SGP del Departamento:	$163.678.536,oo
Recursos SGP del Mpio de Yumbo:	41.098.020,oo
Recursos Propios del Departamento:	32.715.000,oo
Recursos Nación, Audiencias públicas:	30.128.484,oo

OBS. Se debe ajustar el valor de SGP departamento según reporte del FIA, y se recomienda incluir en la incorporación de recursos al PEI los $3.55 liberados en marzo de 2023 de la fuente Recursos Nación.

3.1.2 Rendimientos financieros: Acorde con los extractos emitidos por el FIA, desde 01 de enero hasta el 31 de julio de 2023 los recursos de la fuente SGP sector agua y saneamiento aportados por los municipios de Palmira y Zarzal han generado rendimientos financieros por un **valor total de $931.166.335,oo,** tal como se detalla a continuación:

Rendimientos financieros municipio de Palmira, 01 Ene. a 31 jul. 2023:
$895.655.889,oo
Rendimientos financieros municipio de Zarzal, 01 Ene. a 30 jul. 2023:
35.510.446,oo

OBS: Enviar al MVCT, el soporte del FIA de los rendimientos generado con corte al 31 de julio de 2023.

3.2. Traslado de fuente de recursos: En el componente de Inversión en infraestructura es necesario ajustar las fuentes del subcomponente Infraestructura de AAA, reduciendo el valor de $342.808.605,oo en la fuente Recursos propios del Departamento para ser adicionados en la fuente Recursos SGP del Departamento, lo cual no origina modificación alguna en el valor neto del componente o del subcomponente.

Lo anterior teniendo en cuenta que en el Comité Directivo No. 61 se aprobó el Plan de Aseguramiento en el cual se destinó la misma suma de la fuente recursos propios, siendo necesario mantener las disponibilidades según las fuentes.

OBS: Enviar el PEI al MVCT en versión final para verificación de los traslados de recursos.

3.3. Traslado de valor entre subcomponentes del componente de Inversión en infraestructura: El valor de la fuente de recursos SGP de Municipios para el subcomponente Infraestructura de AAA del PEI actual es de $11.237.900.000,oo. Al subcomponente de Preinversión el saldo es de

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

$0,oo. Se requiere trasladar la suma de $400.000.000,oo del subcomponente Infraestructura de AAA al subcomponente de Preinversión para el cierre financiero de los Estudios y diseños del Plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado del corregimiento de la Paila del municipio de Zarzal.

A la fecha el municipio de Zarzal cuenta con el saldo necesario para cubrir dicho monto de $400.000.000,oo antes explicado.

Se está poniendo a consideración del Comité Directivo la modificación del PEI 2020-2023 acorde con lo antes explicado en los numerales 3.1, 3.2, y 3.3.

OBS: Enviar el PEI al MVCT en versión final para verificación de los traslados de recursos.

4. APROBACIÓN MODIFICACION DEL PLAN AMBIENTAL DEL CAPITULO 2023 DEL PEI Y ASIGNACION DE RECURSOS CAPITULO 2023 DEL PEI.

Se está poniendo a consideración del Comité Directivo la aprobación de una nueva modificación del Plan ambiental 2020-2023 del PDA del Valle del Cauca.

La modificación consiste en lo siguiente:

a) Proyecto compra vehículos recolectores de residuos sólidos: En el Comité Directivo No. 57 del 10 de noviembre de 2022 se aprobó la modificación del Componente Plan Ambiental del Capítulo 2022 del PEI, y la respectiva asignación de recursos por valor de $$2.026.482.852 para la adquisición de tres (3) vehículos compactadores para la recolección de residuos sólidos en los cascos urbanos de Caicedonia y Toro (capacidad de 25 yardas) y Obando (capacidad de 17 yardas).

El Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua y Saneamiento emitió carta de Concepto Favorable en torno al precitado proyecto señalando algunos hechos que modifican lo aprobado en Comité Directivo del 10 de noviembre de 2022, sintetizados como sigue:

"Desde inicios de 2023 entró en aplicación la nueva normatividad y exigencias técnicas más rigurosas para este tipo de vehículos lo cual originó demoras por parte de los proveedores para producir las nuevas cotizaciones donde se pasaba de chasís Euro V a chasís Euro VI. Las

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

modificaciones se referían básicamente a cambios en la tecnología de programación de los motores y el catalizador, incremento de filtros, y un sistema de postratamientos para la regeneración de las partículas contaminantes de los gases, y disminución de la contaminación ambiental.

Adicionalmente, en 2023 se ha producido fuertes incrementos en el acero y el hierro lo cual incide en un aumento en el valor del chasís y de la caja compactadora.

Para el caso de Obando inicialmente el municipio había sustentado la necesidad de un vehículo recolector de 17 yardas, pero finalmente confirmaron y así se evidenció, que técnicamente lo requerido es un vehículo de 25 yardas, de mayor tamaño y de valor más elevado.

La sumatoria de lo antes explicado ha originado un nuevo valor del presente proyecto de adquisición de los tres vehículos recolectores de residuos sólidos los cuales tienen ahora un valor total de $3.264.831.660,oo,

Mediante Oficio del 3 de agosto del año en curso la Gobernadora del Valle del Cauca emitió el respectivo Concepto de Viabilidad de dicho proyecto".

Acorde con lo anterior, se está poniendo a consideración del Comité Directivo la asignación de recursos del Capítulo 2023 del PEI, por valor de $3.264.831.660,oo, fuente SGP Sector Agua y Saneamiento del departamento del Valle del Cauca, para la ejecución por parte del Gestor del proyecto de compra de vehículos recolectores de residuos sólidos explicado en el literal a).

OBS: A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Dirección de política y regulación del MVCT de la modificación al Plan ambiental. Si no se cuenta con el correo electrónico con la aprobación de modificación, no se lleva al comité directivo.

5. APROBACIÓN MODIFICACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO SECTORIAL PEI 2020-2023 Y REASIGNACION DE RECURSOS.

El Documento Plan de Gestión de Riesgo Sectorial para el periodo 2020-2023 fue aprobado en sesión del 9 de octubre de 2020 (Acta No. 47).

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

En el subcomponente de reducción del riesgo se seleccionaron los siguientes proyectos, por un valor total de $8.500 millones, fuente SGP del Departamento:

a) **Municipio de El Águila,** mitigación del riesgo de sequía mediante la optimización del acueducto de la Vereda El Embal- $2.000.000.000,oo

b) **Municipio de San Pedro,** Mitigación del riesgo de sequía mediante la optimización del sistema del abastecimiento de agua y la optimización del sistema de alcantarillado para el corregimiento de San José - $2.500.000.000,oo

c) **Municipio de La Cumbre**, Mitigación del riesgo de sequía mediante la optimización del acueducto interveredal y construcción de PTAP, para las poblaciones de Puente Palo y poblaciones anexas - $3.000.000.000,oo

d) **Municipio de Caicedonia,** Mitigación del Riesgo de sequía, mediante la construcción del sistema de acueducto de la vereda San Gerardo Bajo - $1.000.000.000,oo

Los diseños para estos proyectos están siendo adelantados por profesionales prestadores de servicios de Vallecaucana de Aguas.

En su formulación se han venido identificando estudios complementarios que ha sido necesario someter a procesos de asignación de recursos por parte del Comité Directivo del PDA para luego realizar los respectivos procesos licitatorios y posteriormente esperar la entrega de los productos por parte de las Consultorías seleccionadas para tal fin.

Para mediados del año 2024 se espera contar con los productos de los estudios y diseños de los precitados cuatro proyectos.

Una vez se cuente con los estudios y diseños culminados se someterán a los respectivos procesos de viabilización en el mecanismo nacional o departamental que se determine en su momento para el efecto.

Culminado el proceso antes explicado se buscará priorizar las correspondientes inversiones a través del Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

Acorde con lo antes explicado, en el presente año no será posible culminar los diseños de estos proyectos incorporados en el Plan de Gestión de Riesgo Sectorial y menos aún contratar las respectivas obras, **razón por la cual es necesario liberar estos $8.500 millones** para ser utilizados en 2023 en la ejecución de proyectos de otros componentes del PEI 2023.

Los referidos recursos de $8.500 millones del componente Gestión de Riesgos tienen como fuente SGP del Departamento y serán trasladados al componente Infraestructura.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de inversión inicial de los proyectos del Plan de gestión de riesgo sectorial del PDA del Valle del Cauca, y la inversión una vez realizada la modificación solicitada:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.							
PLAN DE GESTION DE RIESGO SECTORIAL			**PEI 2020 - 2023**				
$ = Millones							
	DETALLE / AÑOS	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**	**Fuente de Recursos**
A:	**PLAN GESTION DE RIESGOS INICIALMENTE APROBADO**						
1.	Conocimiento del riesgo	132	132	132	132	528	Rec. Prop. Dpto
2.	Reducción del Riesgo	-	5.500	2.000	1.000	8.500	SGP Dpto
3.	Manejo del Riesgo	-	-	-	-	-	
	TOTALES:	**132**	**5.632**	**2.132**	**1.132**	**9.028**	
B:	**PLAN GESTION DE RIESGOS MODIFICADO, AGO. 2023**						
1.	Conocimiento del riesgo	132	132	-	132	396	Rec. Prop. Dpto
2.	Reducción del Riesgo	-	-	-	-	-	
3.	Manejo del Riesgo	-	-	-	-	-	
	TOTALES:	**132**	**132**	**-**	**132**	**396**	

OBS: A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Dirección de política y regulación del MVCT de la modificación al Plan de Gestión de Riesgo Sectorial. Si no se cuenta con el correo electrónico con la aprobación de modificación, no es posible llevarlo al comité directivo.

6. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, OBRAS DE AAA Y SUS RESPECTIVAS INTERVENTORIAS, INCLUYE REFORMULACIONES (ADICIONES EN VALOR).

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

Se anexa archivo Excel con los proyectos que requieren de la asignación de recursos por valor total de $15.489.305.557,oo para su ejecución.

A: COMPONENTE INFRAESTRUCTURA - OBRAS

No.	Municipio	Corregimiento o Vereda	Nombre del Proyecto	Fuente de Recursos	
				SGP DPTO	SGP Mcipios
1	Palmira	Urb. Papayal	OBRA: "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA"		2.814.509.710
			Interventoría		225.160.777
			Total Proyecto	**-**	**3.039.670.487**
2	Palmira	La Pampa	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PAMPA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	1.700.000.000	2.662.062.593
			Interventoría	-	328.620.728
			Total Proyecto	**1.700.000.000**	**2.990.683.321**
3	Palmira	Agua Clara	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	-	3.753.291.377
			Interventoría	-	283.364.088
			Total Proyecto	**-**	**4.036.655.465**
			SUBTOTAL PROYECTOS PALMIRA	**1.700.000.000**	**10.067.009.273**
4	Andalucía	Campoalegre	REFORMULAC. PROY. "Construcción del alcantarillado de la vereda Tamboral y construcción de la estación de bombeo del alcantarillado de la vereda Campoalegre – municipio de Andalucía".	1.818.217.860	
			Interventoría	151.508.539	
			Total Reformulac. Proyecto	**1.969.726.399**	**-**
5	Cali	Pance	**REFORMULAC. INTERVENT. A LA OBRA** "SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS	**66.485.164**	-

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

No.	Municipio	Corregimiento o Vereda	Nombre del Proyecto	Fuente de Recursos	
				SGP DPTO	SGP Mcipios
			AGUAS RESIDUALES DEL ECOPARQUE CORREGIMIENTO DE PANCE MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL CAUCA		
6	Guacarí	Guabas	REFORMULAC. PROY. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARI VALLE DEL CAUCA	463.946.977	
			Interventoría	120.594.600	
			Total Reformulac. Proyecto	**584.541.577**	**-**
7	Tuluá	La Marina	REFORMULAC. PROY. CONTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA PARCELACION VILLA MARIA ANGEL EN EL CORREGIMIENTO DE LA MARINA, MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.	872.984.092	
			Interventoría	38.896.448	
			Total Reformulac. Proyecto	**911.880.540**	**-**
8	Tuluá	Nariño	REFORMULAC. PROY. CONSTRUCCION PARA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, (INCLUYE PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE TULUA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	175.613.522	
			Interventoría	14.049.082	
			Total Reformulac. Proyecto	**189.662.604**	**-**
			TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA - OBRAS	**5.422.296.284**	**10.067.009.273**
			GRAN TOTAL INFRAESTRUCTURA - OBRAS		**15.489.305.557**

OBS: Aun esta pendiente por enviar al MVCT los conceptos de viabilidad para la reformulación de la "Construcción del alcantarillado de la vereda Tamboral y construcción de la estación de bombeo del alcantarillado de la vereda Campoalegre – municipio de Andalucía", y los conceptos técnicos para la reformulación de los proyectos de CONTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA PARCELACION VILLA MARIA ANGEL EN EL CORREGIMIENTO DE LA MARINA, MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA y para la CONSTRUCCION PARA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, (INCLUYE PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE NARIÑO EN EL

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

MUNICIPIO DE TULUA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Los valores definitivos para las reformulaciones corresponden a los conceptos de viabilidad emitidos por la Gobernadora Departamental.

7. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION (Estudios y Diseños) Y SUS RESPECTIVAS INTERVENTORIAS, INCLUYE REFORMULACIONES (ADICIONES EN VALOR).

Se anexa archivo Excel con los proyectos que requieren de la asignación de recursos por valor total de $2.851.830.093,oo para su ejecución.

No.	Municipio	Corregimiento o Vereda	Nombre del Proyecto	Fuente de Recursos SGP DPTO	Fuente de Recursos SGP Mpios	Observaciones
1	Buenaventura	**Zaragoza**	Adición "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL ALTO Y BAJO ZARAGOZA. DISTRITO DE BUENAVENTURA.	78.144.920	**-**	Adición. Diseños.
			Interventoría	7.814.492	-	
			Total Proyecto	**85.959.412**	**-**	
2	Palmira	Rozo	DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ROZO-LA TORRE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA EN EL MUNICPIO DE PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	1.511.426.247	-	Proy. Nuevo
			Interventoría	151.142.625	-	
			Total Proyecto	**1.662.568.872**	**-**	
3	Zarzal	La Paila	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR PARA EL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL	631.123.186	400.000.000	Proy. Nuevo
			Interventoría	72.178.623	-	
			Total Proyecto	**703.301.809**	**400.000.000**	
			TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA - EST. Y DISEÑOS	**2.451.830.093**	**400.000.000**	
			GRAN TOTAL INFRAEST. - EST. Y DISEÑOS;		**2.851.830.093**	

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

OBS: Ajustar titulo y descripción aclarando que en Preinversión se realiza adición y no reformulación. Reenviar el anexo 3 del proyecto de Palmira, pues el recibido a la fecha es ilegible.

8. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL CAPITULO 2023 DEL PEI.

En el Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones 2020-2023, y el Capítulo 2023 (archivo Excel) se incluirán las modificaciones que apruebe el Comité Directivo.

3. Varios.

Se plantea realizar el precomité directivo virtual para el 18 de agosto de 2023. El Gestor enviará la convocatoria vía correo electrónico.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar Precomité Directivo No. 62	Vallecaucana de aguas	18 de agosto de 2023
2	Enviar al MVCT los documentos soporte para el CD indicados.	Vallecaucana de aguas	Entre el 18 y 22 de agosto 2023
3	Programar reunión virtual con el director Jurídico para conocer el estado de avance los contratos pendientes por liquidar.	Adriana Rocio Gomez - Vallecaucana de aguas	Septiembre de 2023

FIRMA:

ADRIANA ROCIO GOMEZ ORTIZ
Profesional Especializado

Anexos:
1. Registro fotográfico
2. Lista de Asistencia

Elaboró: Adriana Rocio Gomez
Fecha: 19-08-2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografías No. 1 y 2. De izquierda a derecha: Adriana Gomez - Líder PDA MVCT, Moisés Cepeda Restrepo - Gerente y Jose Edilso Rueda - Director financiero Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Vallecaucana de Aguas Cali. FECHA: 17/08/2023 HORA: 9:00 am

TEMA: A.T. PDA Valle del Cauca PRESIDE: Adriana Gómez

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	José E. Rueda A.	Dtor Fro	Vallecauc. de Aguas	315-8866552	jer@eva.gov.co		
2	Liliana Otero	Financiera	Vallecaucana	3710566	loo@eva.gov.co		
3	Marcos Cepeda R	Gerente	Vallecaucana	3183776259	mcr@eva.gov.c		
4	Adriana B. Gómez	Prof. Espec.	MVCT	3153799079	argomez@minv		
5							
6							
7							
8							

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf