ACTA No. 03

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I

ESTADO: en ejecución
AVANCE: 73,37 %

DATOS GENERALES

FECHA:	Martes 21 de noviembre de 2023
HORA:	De 8:00 a.m. a. 3:00:P.M.
LUGAR:	CAMPAMENTO PTAR – GARZÓN
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I
EJECUTORES	Municipio de Garzón- Huila
ASISTENTES	
Cristian Camilo Darwish Salama Montoya	Ingeniero Subdirección de Proyectos Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.
Alvin Tejada	Residente Civil – consorcio proacqua
Hernán Trujillo	Contratista de obra - PROAQUA
Juan Carlos Mateus	Coordinador de interventoría - consorcio MYC
Danny Muriel Trujillo	Residente de interventoría – consorcio MYC
Diego Fernando Burgos	Apoyo Empitalito
Alexandra Angulo	Directora de Obra – Consorcio PROAQUA
María Cecilia Lamilla	Profesional de Proyectos – Municipio de Garzón

ORDEN DEL DÍA

- Visita al campamento de obra de la PTAR en el municipio de Garzón - Huila
- Recorrido de obra
- Comité de obra

El proyecto de la PTAR de Garzón está diseñado para tratar el 100% de las aguas residuales del municipio para la población beneficiada en el año 2021 de 42.893 habitantes

El proyecto se ejecuta con normalidad conforme a la viabilidad, cuenta con un avance físico del 73.37% y un avance financiero del 66%, lo cual ha pagado FINDETER a través de actas parciales
.Durante el recorrido de obra con la participación del alcalde municipal, el director de la CAM y su equipo de asesores, representantes de Empugar, Ministerio de Vivienda, Interventoría, contratista y Findeter, en el cual se observaron los avances en ejecución de obras que ha realizado el contratista a la fecha, en los diferentes componentes del proyecto: cerramiento rígido, vía de acceso, tanques percoladores, sedimentadores, digestores y espesadores de lodos, lechos de secado, tuberías de conexión entre estructuras, intervención del talud adyacente a los lechos de secado y el emisario final.

Se inspeccionaron las obras, evidenciando un avance positivo, aproximadamente del 90% en cuanto a terminación en las actividades de concretos. Para esta visita se pudo observar la intervención del talud en la zona inestable adyacente a los lechos de secado y el inicio en obras de pavimentación en la vía de acceso a la PTAR.

Seguidamente se adelantó comité de seguimiento con los asistentes, donde se socializó el estado actual de los trámites administrativos pendientes, y se solicitó apoyo del alcalde y al director de la CAM, para que gestionen ante el PDA la remisión de los soportes para que el Ministerio pueda citar a Comité Directivo antes de finalizar noviembre. También se informó que el día 20 de noviembre de 2023, la subdirección de programas del Ministerio de Vivienda emitió el concepto favorable al plan ambiental remitido por el PDA del Huila, por lo que queda solo pendiente que Aguas del Huila entregue al Ministerio los soportes documentales correspondientes para citar el Comité Directivo.

Por último, se indica por parte del contratista y de la interventoría, que se tiene programado culminar las estructuras (concretos) en el mes de diciembre de 2023, y entre enero y febrero de 2024 ejecutarían las obras de urbanismo y cerramiento, para realizar la puesta en marcha entre marzo y mayo de 2024.

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	El municipio de Garzón – Huila deberá coordinar con el PDA – Huila y hacer seguimiento una vez se concluya el comité directivo, verificando que en el acta se incluya el valor de los recursos aportados por la CAM al proyecto.	Alcaldía de Garzón – María Cecilia Lamilla	30-11-2023

Elaboró: Cristian Camilo Darwish Salama Montoya
Fecha: 21-11-2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Vivienda	**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	*Versión:* 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-17

LUGAR: PIAR Garzón Campamento obra FECHA: 21/11/2023 HORA: ______

TEMA: Avance físico, financiero y convenio 1076/2021 PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: FINDETER, Contratista, interventoría y Municipio

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Camilo Darwish Saavedra	Ingeniero – Seguimiento	MVCT	3108085888	ccdarwish@minvivienda.gov.co	convenio 1076 – Transferencia Recursos Agua	
2	Alvaro Tejada	Residente	proagua	3188545759	residentepoagua@gmail	–	
3	Jesus Rojas	Gerente	Empleos	3203[illegible]23	– –	–	
4	Maria Cecilia Lomilla	Prof. Proyectos	Alcaldía	3114775602	marialomilla@hotmail.com		
5	Hernan José Trujillo	Contratista	proagua	3187167[illegible]	[illegible]Trujillo@gmail.com		
6	Juan Carlos Mateus	Coordinador Interventoría	Consorcio MYC Garzón	3103442297	garzonMYC@gmail.com		
7	Dany Muriel Trujillo	Residente interventoría	Consorcio MYC Garzón	3163767344	garzonmyc@gmail.com		
8	[illegible]	Alcalde.	Garzón	3103099198			
9	Camilo E Rojas	R.L C. Proagua	C. Proagua	320846997[illegible]	crojas[illegible]		
10	Alexandra Angulo Briceño	Directora C. proagua.	C. proagua	3118124788	do.proagua@gmail.com		
11	Jenny Alejandra Guerrero García	Supervisora	Findeter	3135867911	jaguerrero@findeter.gov.co		

Powered by CamScanner