FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

FECHA	21/12/2023	N° DE COMISIÓN	3168	N° DE COMISIÓN SIIF	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	JOSE SEVERO GONZALEZ GONZALEZ
TIPO DE VINCULACIÓN:	FUNCIONARIO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR	

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
18	12	2023	19	12	2023	Bogotá - Pereira – Manizález – Pereira - Bogotá.

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Brindar asistencia técnica y realizar seguimiento ejecución del PEI Capítulo 2023, incluyendo seguimiento al cierre de expedientes de pre-inversión.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

Día 1:
Fecha: 18 de diciembre de 2023.

- **Estado actual de los convenios tripartitos de vinculación de los municipios al PDA.**

Luego de realizar una revisión del estado de los convenios tripartitos de vinculación de los municipios al PDA Caldas, se informó que lo aportes del SGP vencen el 31 de diciembre de 2023. Por tal razón se estableció un compromiso por parte del Gestor para gestionar con los nuevos alcaldes la renovación de estos aportes al PDA Caldas hasta el 2027 para lo cual el PDA Caldas realizará una propuesta con base en los aportes históricos y las necesidades de cada municipio, para ser sometida a aprobación por parte de cada uno de los Consejos Municipales y posteriormente adoptado mediante un OTROSI a cada uno de los Convenios tripartitos de vinculación al PDA. Así mismo será necesario gestionar la autorización del giro directo de los recursos al Consorcio FIA como ya lo tenían establecido algunos municipios.

La anterior gestión constituye un hito importante para planificar en el PEI 2024 2027 el monto estimado de esta fuente de recursos (SGP Municipios).

Actualmente todos los municipios del departamento hacen parte del Plan Departamental de Agua de Caldas.

- **Disponibilidad de recursos por municipio y potenciales proyectos para su ejecución en el marco del PEI Capitulo 2023.**

Los municipios que disponen de mayor disponibilidad de recursos para la financiación de proyectos son en su orden: Pensilvania, Samaná Chinchiná, y San José. Por tal razón se instó al PDA Caldas a identificar y definir proyectos prioritarios en el marco de los nuevos Planes de acción municipal.

El PDA Caldas asumió el compromiso de priorizar los proyectos en curso en los nuevos Planes de Acción Municipal y PEI 2024 – 2027 a efectos de lograr la viabilización y contratación de los proyectos antes indicados durante la vigencia 2024.

- **Estado de ejecución de cada uno de los CDRs sin contrato asociado reportados por el FIA.**

Frente a este tema, se generó una mesa de trabajo en la cual se actualizó el listado de CDRs sin contrato asociado reportados por el Consorcio FIA encontrando que gran parte de ellos ya se encuentran contratados y los faltantes se gestionará su contratación o anulación en caso qué así corresponda.

De igual forma el PDA entregará reportes de avance como parte de los informes Bimensuales de seguimiento a la ejecución del PEI 2020 - 2023.

- **CDRs y/o proyectos sin ejecución por más de seis meses.**

Respecto de los CDR / Proyectos sin ejecución por más de seis meses y algunos por años, se retomó con los profesionales de las áreas técnica y jurídica del PDA Caldas, indicando la importancia de avanzar caso a caso en la ejecución ó liquidación y la liberación de los saldos que resulten ante el consorcio FIA para cada uno de ellos, entre otros; hasta lograr el cierre contractual definitivo de cada uno de los proyectos o consultorías.

Para avanzar en esta meta, se acordó iniciar con la depuración y cierre de expedientes de los proyectos financiados con recursos Nación (AP) y en la siguiente reunión presencial de seguimiento revisar los demás proyectos del departamento que registran esta situación de no ejecución por más de seis meses.

Igualmente, asumió el compromiso de presentar sucesivamente como parte integral de los Informes Bimestrales, un reporte de las acciones adelantadas y/o por adelantar en cada caso con el fin de lograr el cierre contractual de cada uno de estos procesos y la liberación de los saldos que resulten ante el consorcio FIA.

Este reporte deberá priorizar los CDRs con mayor tiempo inactivos, los CDR con mayores saldos de recursos.

- **Contratos asociados financiados con apoyo en recursos Nación (AP)**

Frente a los contratos asociados financiados con apoyo en recursos Nación (AP), se acordó que el PDA Caldas con el área legal del departamento diligenciarán la información solicitada sobre el estado de cada uno de los 20 CDRs que presentan esta situación, con el fin de analizar caso a caso y realizar el cierre contractual de cada uno de estos procesos y liberación de los saldos en especial en los casos de los proyectos de inversión en obras que ya se encuentran liquidados.

A continuación, se presenta el listado del estado actual en el SIGEVAS de los proyectos financiados con recursos Nación (A.P.):

FIDEICOMITENTE	OBJETO	ESTADO SIGEVAS	SALDO CONTRATO PPTO	FECHA ULTIMO PAGO	NÚMERO CDR	OBSERVACIONES
CALDAS	PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LA ADUCCION SAN JUAN MUNICIPIO NEIRA	LIQUIDADO	**$ 22.210.558,00**	22/12/2010	11	Liberar saldos
CALDAS	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NEIRA	LIQUIDADO	**$ 41.792.449,00**	30/03/2012	24	Liberar saldos
CALDAS	3107-2014-0269//OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PUEBLO HONDO MUNICIPIO DE MANIZALES-DEPARTAMENTO DE CALDAS Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ALTO BONITO MUNICIPIO DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE CALDAS.	Pueblo Hondo - TERMINADO LIQ-Alto Bonito ??	**$ 55.649.255,00**		158	Confirmar liquidación y liberar saldos
CALDAS	3107-2014-0269//OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PUEBLO HONDO MUNICIPIO DE MANIZALES-DEPARTAMENTO DE CALDAS Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ALTO BONITO MUNICIPIO DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE CALDAS.	TERMINADO LIQ ??	**$ 8.333,00**	22/01/2018	140	Confirmar liquidación y liberar saldos

CALDAS	CTO 251020160705 OBRA, "MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VITERBO FASE III DEPARTAMENTO DE CALDAS".	TERMINADO LIQ ??	**$ 20.073.551,00**	6/08/2018	167	Confirmar liquidación y liberar saldos
MARMATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,AMBIENTAL DE LA CONSULTORIA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CALDAS Q CONFORMAN LA ZONA 1,2 Y 3.		**$ 1.069.627,00**	21/02/2017	5	
MARQUETALIA	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL MARCO DE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DE CALDAS		**$ 15.425.140,00**	29/12/2010	5	
MARQUETALIA	CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS ZONA 3		**$ 12.620.570,00**	29/12/2010	6	
CALDAS	CONSULTORIA PARA ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CALDAS		**$ 96.449.272,00**	6/03/2014	13	
CALDAS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PDA CALDAS		**$ 599.204,00**	6/03/2014	16	
CALDAS	ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO PDA CALDAS		**$ 135.862.582,00**	2/09/2012	13	
CALDAS	ADICION 4 18112010-1000// ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS QUE CONFORMAN LA ZONA 2 MPIO ARANZAZU		**$ 3.493.708,00**	31/08/2015	101	
CALDAS	ADICION 4 18112010-1000// ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS QUE CONFORMAN LA ZONA 2 MPIO SALAMINA		**$ 3.500.000,00**	31/08/2015	101	
CALDAS	ADICION 4 18112010-1000// ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS QUE CONFORMAN LA ZONA 2 MPIO PALESTINA		**$ 2.500.000,00**	31/08/2015	101	
CALDAS	ADICION 4 18112010-1000// ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS QUE CONFORMAN LA ZONA 2 MPIO CHINCHINA		**$ 1.248.047,00**	31/08/2015	101	
CALDAS	8112010-1000// ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS QUE CONFORMAN LA ZONA 2		**$ 6.045,00**	31/08/2015	13	
CALDAS	ADICION 2 24112010 1069//CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PDA CALDAS		**$ 15.633.264,00**		13	
CALDAS	ADICION 2 24112010 1069//CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PDA CALDAS		**$ 22.376.193,00**		16	
CALDAS	ADICION 2 24112010 1069//CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PDA CALDAS		**$ 32.559.139,00**		54	
CALDAS	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO PDA CALDAS FRA 039		**$ 26.075.808,60**	21/02/2017	14	
			$ 509.152.745,60			

Fuente: SIGEVAS - Gestor PDA Caldas.

Al respecto se acordó que el PDA Caldas diligenciará la información solicitada y realizará los reportes al MVCT. Así mismo procederá a realizar el cierre de los expedientes que corresponda y reportará periódicamente el avance en los informes Bimestrales respectivos.

- **Estado de aprobación de cada uno de los instrumentos de planeación del PDA Caldas (Fecha de aprobación, No de Comité y observaciones).**

Al respecto se realizó un balance del estado actual de cada uno de los instrumentos de planeación encontrando lo siguiente:

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	APROBADO	FECHA	ACTA N°	OBSERVACIONES
Manual Operativo del PAP-PDA.	SI	05/06/2020	51	Se modificó / actualizó a las directrices del decreto 1425 de 2019.
Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023 y su capítulo anual 2020	SI	05/06/2020	51	El PEI Capitulo 2020 se aprobó en CD 51 conforme a las directrices del decreto 1425 de 2019.
Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023 y su capítulo anual 2021	SI	08/01/2021	54	El PEI Capitulo 2021 se aprobó en CD 54 conforme a las directrices del decreto 1425 de 2019.
Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023 y su capítulo anual PEI 2022.	SI	16/12/2021	59	El PEI Capitulo 2022 se aprobó en CD 59 conforme a las directrices del decreto 1425 de 2019.
Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023 y su capitulo anual PEI 2023.	SI	18/01/2023	62	El PEI Capitulo 2023 se aprobó en CD 62 conforme a las directrices del decreto 1425 de 2019.
Plan Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios municipios del Dpto. y 10 inspecciones.	SI	09/10/2023	64	Se encuentra ejecutado el 100% durante las vigencias 2020 a 2022.. En Capitulo 2023 del PEI se proyectaron actividades adicionales en el marco de un Plan de Aseguramoiento 2023 que ya cuenta con Concepto Favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial y aprobación en Comité Directivo No 64 de 09/10/2023.
Plan de Gestión Social - PGS.	SI	09/10/2023	64	El PGS 2023 se aprobó en Comité Directivo No 64 de 09/10/2023.
Reglamento Operativo del Comité Directivo del PDA	SI	16/08/2013	28	Se encuentra Vigente
Plan Ambiental 2020 – 2023	SI	19/03/2021	55	Se aprobó Plan Ambiental 2020 – 2023 conforme al decreto 1425 de 2019. Se modificó en CD 60 de 24 de agosto de 2022 por actualización de fuentes de algunos proyectos.

Fuete: Gestor PDA Caldas.

- **Avances en la ejecución financiara del PEI Capitulo 2023**

El PDA Caldas informó el avance en la ejecución financiera presentando la relación de CDRs. obtenidos a la fecha con cargo al PEI Capitulo 2023, reportando un avance de ejecución financiera del 11%, la cual es muy baja. Según reporta el PDA esta baja ejecución obedece a varios factores como son la falta de personal técnico al inicio de la vigencia para formular los proyectos y demoras en la consecución de los permisos ambientales.

Día 2:
Fecha: 19 de diciembre de 2023.

- **Avance en la ejecución de las Metas y Proyectos – Componente Infraestructura**.

Al respecto se realizó un balance en el estado de viabilización de los proyectos y preinversiones priorizadas en el PEI Capitulo 2023 el cual se presenta a continuación:

Metas	Proyectos/Actividades	Valor ($)	Avance
Fortalecimiento técnico operacional para operadores rurales	Buenas prácticas operativas en tratamiento de agua - Operación de equipos de laboratorio y PTAP – operadores rurales	23.968.437	Se encuentra en solicitud de CDR
Fortalecimiento técnico operacional para operadores rurales	Se debe levantar diagnostico de las perdidas de agua deavuerdo con la regulacion y normativa vigente	115.506.000	Se encuentra en solicitud de CDR
Fortalecimiento empresarial de operadores rurales, con elaboración e implementación de planes de acción empresarial e indicadores del sector	Recolección de información, capacitación y socialización del objetivo del programa y definición de la metodología de contratación y selección del contratista para el desarrollo del proyecto. Catastro de redes del sistema de acueducto	50.460.300	Se encuentra en solicitud de CDR
Implementación del plan de gestión social	Implementación del plan de gestión social	800.000.000	Se encuentra pendiente la ejecución de algunos recursos del plan de gestión social 2022
Realizar obras para el abastecimiento de agua potable en zona rural	Optimización sistema de acueducto y construcción de la PTAP del centro poblado de la Felisa en el municipio de La Merced	1.200.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Estudios y diseños estudios para la construcción acueducto multiveredal Agua Dulce (Supía y Riosucio) Fase I".	575.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Optimización del acueducto de la vereda San José del municipio de Norcasia	$ 313.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Optimización del acueducto de la vereda Delicias del municipio de Norcasia	$ 422.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Optimización sistema de almacenamiento acueducto Quiebra Naranjal	$ 683.098.671	Se encuentra publicado en secop II, con número de proceso SAMC-SV-004-2023

	Optimización sistema de almacenamiento acueducto El Trebol	$ 1.100.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Optimización sistema de almacenamiento acueducto Alto de la Mina	$ 1.785.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Acueducto Banderas	$ 200.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Construcción acueducto multiveredal municipio de Neira. Fase 1	$ 5.804.928.420	El contrato de obra se adjudicó el 17 de abril de 2023 mediante el proceso LP-SV-002-2023, la interventoría se encuentra publicado en secop ll, con número de proceso SCM-SV-006-2023 la cual se adjuducará el 17 de mayo de 2023
	Mejoramiento del sistema de acueducto del centro poblado de Florencia, municipio de Samaná	$ 1.593.512.708	Se encuentra en ejecución
	Optimización sistema de acueducto de las Coles municipio de Pacora – Caldas	$ 2.177.744.200	Se encuentra en ejecución
	Reformulación No. 2. Construcción del acueducto regional rural anexo al acueducto regional de occidente en los municipios de Belalcázar y de San José	$ 350.000.000	Se encuentra suspendido en trámite de reformulación No 2
Realizar obras para el abastecimiento de agua potable en zona rural Optimización y/o construcción de redes de alcantarillado en la zona urbana y/o rural del departamento de Caldas	Construcción red de alcantarillado en el barrio Pastrana corregimiento de Samaria	$ 420.077.874	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Construcción red de alcantarillado, sector Alegrías del municipio de Marquetalia, Caldas	$ 881.242.532	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Optmización de l sistema de alcantarillado San Diego y construccion PTAR	$ 3.400.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Manzanazares	$ 1.264.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto

	Optimización sistema de acueducto y alcantarillado del centro poblado de San Juan municipio de Marmato Departamento de Caldas.	$ 2.663.576.565	Se encuentra pendiente la aprobación del PSMV por parte de Corpocaldas, para poder contratar su ejecución
	Optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores del casco urbano del municipio de Viterbo	$ 1.200.000.000	Se encuentra en revisión de ventanilla regional
	Construcción sistema de acueducto y alcantarillado sector La Variante, Victoria	$ 979.607.166	Se encuentra pendiente por parte del MVCT el cierre financiero
	Ampliación de la cobertura urbana de alcantarillado para el municipio de San José incluye ptar	$ 1.105.310.395	Se encuentra pendiente la aprobación del PSMV por parte de Corpocaldas, para poder contratar su ejecución. Dicho PSMV está a cargo de Empocaldas
Adquisición de 6 vehículos para recolección de residuos	Adquisición de vehículo compactador de residuos sólidos	$ 630.017.728	Se encuentra en ejecución mediante el proceso en secop ll SAMC-SV-082-2022
	Adquisición de vehículo compactador de residuos sólidos	$ 630.017.728	Se encuentra en ejecución mediante el proceso en secop ll SAMC-SV-082-2022
	Adquisición de vehículo compactador de residuos sólidos	$ 630.017.728	Se encuentra en ejecución mediante el proceso en secop ll SAMC-SV-082-2022
Apoyar a las empresas de aseo con estudios de caracterización de residuos sólidos para proyectos de aprovechamiento	Construcción de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, en el municipio de Manzanares	$ 400.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
	Realización de ocho (8) estudios para caracterización de residuos sólidos en los municipios de Aguadas, Viterbo, Supía, Victoria, Marmato, Norcasia, Pácora, La Merced.	$ 172.051.000	Se encuentre en ejecución y fue publicado mediante el proceso MIC-SV-018-2023
Suministro y puesta en marcha de 20 compostadoras para zona rural (centros poblados)	20 compostadoras para la zona rural - Centros poblados; San Felix, San Diego, Bonafont, Viboral, Samaria, San Bartolome, Las Coles, El Horro, Marapra, San Pedro, La Mermita, Cañaveral, Hojas Anchas, Crucetas, Isaza, Los Planes, Guamal	$ 35.456.400	Se encuentre en ejecución y fue publicado mediante el proceso MIC-SV-0133-2023
Apoyo al trámite de solicitud de permisos o trámites ambientales del sector de agua potable y saneamiento básico para 100 comunidades urbanas y/o rurales	Caracterización de aguas residuales y caracterización de aguas de consumo	$ 30.000.000	Se encuentra en trámite de solicitud de CDR

Adquisición de maquinaria y equipos para procesos de aprovechamiento	Adquisición de maquinaria y equipos para los procesos de aprovechamientos en los municipios de Marquetalia, Victoria, Aguadas, Pácora, Supía	$ 203.177.500	Se encuentra en trámite de solicitud de CDR
Estudios y diseños para relleno sanitario	Elaborar los estudios y diseños para la ejecución de la ampliación del relleno Sanitario Samaná	$ 340.000.000	Se encuentra en revisión del equipo estructurador de la parte pre contractual para poder cargar en secop II el proceso
	Elaborar los estudios y diseños para la ejecución de la ampliación del relleno Sanitario La Vega, localizado en el municipio de Marquetalia	$ 340.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
Construcción de la primera fase para la ampliación del relleno sanitario Los Eucaliptos (Aguadas)	Construcción de la fase I para la ampliación del relleno sanitario Los Eucaliptos	$ 5.585.966.306	Se encuentra en revisión de ventanilla nacional
Diagnóstico, diseños de detalle y obra para la atención de puntos críticos en sistemas de alcantarillado de Caldas	Contrato por ejecutar para atender puntos críticos en sistemas de acueducto, para mitigar el riesgo de desabastecimiento	$ 250.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
Atención a puntos críticos en sistemas de acueducto para mitigar el riesgo de desabastecimiento	Obras puntuales, suministro, instalaciones y demás intervenciones para el apoyo sectorial en el manejo del desastre – monto agotable	$ 100.000.000	Se encuentra en estructuración del proyecto
Optimización de acueductos rurales en comunidades indígenas	Construcción planta de potabilización acueducto Multiveredal corregimiento Bonafont	$ 2.295.451.348	El proyecto se encuentra pendiente de solucionar temas prediales que les corresponde al municipio de Riosucio
Atender 100% de los requerimientos de consulta previa	Acompañamiento en procesos de consulta previa	$ 5.000.000	Se realiza acompañamiento en los procesos de consulta previa, a la fecha de este año no se ha requerido

Fuente: Gestor PDA Caldas.

- **Avance en la ejecución de las actividades contempladas en los costos del gestor - PEI Capitulo 2023 (Versión Excel).**

Respecto de este tema, el PDA Caldas para la ejecución de las diferentes actividades planeadas del PEI Capitulo 2023, se asignaron recursos por $ 2.210,6 Millones de pesos que corresponden al 5% del valor total del PEI Capítulo 2023 que fue de $ 44.212,33 Millones.

No obstante, existe un saldo en la ejecución de estos costos gestor, lo que permite operar sin inconveniente durante el mes de enero e incluso febrero de 2023 con cargo a estos recursos.

Conclusiones y recomendaciones:

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Revisar y diligenciar las columnas marcadas en amarillo del archivo de Proyectos sin ejecución financiados con recursos Nación (AP) con el fin de lograr el cierre contractual de cada una de las contrataciones de obra, y estudios y diseños adelantados por el departamento, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por el MVCT.	PDA Caldas, Oficina Jurídica del departamento.	30 de enero de 2024.
2	Realizar mesas de seguimiento virtual que se requiera para brindar la asistencia técnica requerida por parte del MVCT con el objeto de lograr los cierres contractuales de los proyectos antes indicados.	PDA Caldas Subdirección de Programas – Apoyo jurídico.	A convenir según solicitud del PDA Caldas.
3	Continuar con el reporte en los informes Bimestrales del proceso de cargue de información contractual al SIGEVAS de los proyectos financiados con CDRs – Nación, verificando que se genere el reporte LIQUIDADO y liberar los saldos a que haya lugar.	PDA Caldas (Areas Técnica, jurídica y Financiera)	Al término de cada Bimestrales de 2023.
4	Celebrar una nueva mesa de trabajo con el área legal de la Gobernación de Caldas, del PDA y del MVCT con el fin de continuar con el proceso de asistencia técnica para realizar el cierre contractual de los procesos financiados con fuente Nación que a la fecha no ha sido posible liquidar y liberar los saldos que corresponda, así como brindar asistencia técnica en los procesos financiados con otras fuentes de recursos del departamento.	PDA Caldas Subdirección de Programas MVCT. Apoyo jurídico	Primera semana de marzo de 2024.
5	Avanzar en la realización del informe de cierre de la ejecución del PEI Capitulo 2023 e informe general de cierre del cuatrienio PEI 2020 – 2023.	PDA Caldas (Todas las áreas)	Segunda semana de enero de 2024
6	Avanzar en la formulación del PEI 2024 2027 realizando las siguientes actividades previas: 1. Elección de los 2 nuevos alcaldes delegados al comité directivo. 2. Formulación, socialización y concertación de los Planes de Acción Municipal con los nuevos alcaldes y gobernador donde se actualicen los indicadores y los proyectos con recursos a priorizar en el PEI 2024 2027. 3. Socializar y brindar la asistencia técnica a cada una de las nuevas administraciones y consejos municipales para gestionar las modificaciones de los convenios tripartitos de vinculación de los municipios, definiendo los aportes SGP Municipio al PDA durante las vigencias 2024 a 2027 que serán incluidos en las fuentes del PEI 2024 2027. 4. Verificar las facultades del nuevo gobernador para los giros del SGP Departamento (Ordenanza). 5. Formular el nuevo PEI 2024 2027 a ser aprobado en comité directivo.	PDA Caldas. Todas las áreas. Alcaldes municipales. Consejos municipales Apoyo MVCT con reuniones virtuales en caso necesario.	Tercera semana de enero de 2024.
7	Coordinar y citar para la realización del comité directivo presencial con el fin de aprobar el PEI 2024 2027 en el cual el nuevo gobernador y alcaldes conozcan de primera mano el PDA	PDA Caldas, Gobernación de Caldas Subdirección de Programas	Segunda semana de febrero de 2024.

	Caldas y apoyen y se involucren con sus metas y proyectos 2024 - 2027.		
8	Formular con el apoyo del enlace del MVCT el Plan Ambiental 2024 2027 para aprobación del comité directivo.	PDA Caldas Grupo de Desarrollo Sostenible MVCT.	Segunda semana de marzo de 2024
9	Formular con el apoyo del enlace del MVCT el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2024 2027 para aprobación del comité directivo.	PDA Caldas Dirección de Política y Regulación MVCT.	Segunda semana de marzo de 2024
10	Formulación de los planes PGS 2024 2027 y Plan de Aseguramiento 2024 2027. Con el apoyo y bajo los lineamientos de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT.	PDA Caldas Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT	Primera semana de marzo de 2024

Fuente: Acta de seguimiento ejecución PEI 2023 PDA Caldas.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Edgar René Muñoz Díaz	NOMBRE	José Severo González González

ANEXOS	
PASABORDOS	SI
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	NO
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	Acta mesas de trabajo 18/12/2023 - 19/12/2023 Lista de asistencia

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: PDA Caldas - Gobernación de Caldas FECHA: 18-19 dicm HORA:

TEMA: Seguimiento PEI 2023 y asistencia técnica cierre de Proyectos Nación PRESIDE: MVCT.

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Oscar Camardo Toro Betancur	Jefe Unidad Agua Potable.	Gobernación de Caldas	3147015906	oetorob@caldas.gov.co		[firma]
2	John Alexander Castañeda Garcia	Lider Ambiental contratista	Gobern. Caldas	3146791041	[illegible]		John G
3	Jorge J. Castañeda D.	Lider Infraestructura	Gobernación de Caldas	3128455395	jjcastaneda.vic@gobernaciondecaldas.gov.co		[firma]
4	Fergie T. Arenas	Ing. Civil Infraestructura	Gobernación de Caldas	3106574673	ftarenasgc@gobernaciondecaldas.gov.co		[firma]
5	Camila Andrea A.	Lider de Planeación	Gobernación de Caldas	3216263141	caalzatehc@gobernaciondecaldas.gov.co		[firma]
6	Luis F. Ramirez	Prof. Esp.	MVCT	3104568300	lframirez@minvivienda.gov.co		[firma]
7	Jose J Gonzalez	Lider PDA	MVCT	3168679216	jsgonzalez@minvivienda.gov.co		[firma]

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Gonzalez Gonzalez Jose Se **AV 8511**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
08:45	**B**	**8K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

BOG BOGOTA
Lun, 18 Dic |09:45
BOGOTA EL DORAD, Terminal 1

PEI PEREIRA
Lun, 18 Dic |10:47
PEREIRA MATEC

SEC **130**

TU TALLA INCLUYE L

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **25HGLT**
E-ticket: **134915329874801**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Gonzalez Gonzalez Jose Se **AV 5202**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
17:31	**B**	**6K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

PEI PEREIRA
Mar, 19 Dic |18:31
PEREIRA MATECAN

BOG BOGOTA
Mar, 19 Dic |19:29
BOGOTA EL DOR, Terminal 1

SEC **39**

TU TARIFA ES L

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **25HGLT**
E-ticket: **134915329874802**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA EXP**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones