ACTA DE SEGUIMIENTO- 22 FEBRERO 2024
MUNICIPIO DE BARRANQUILLA

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de febrero de 2024
HORA:	De 14:00 a 17:00 horas
LUGAR:	Municipio Baranoa - Atlántico El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma presencial en el sitio del proyecto.
Link:	
ASISTENTES:	➢ **Apoyo a la supervisión MVCT** ➢ **Supervisora PDA - Atlántico** ➢ **EDUBAR** ➢ **Representantes del Operador de servicios públicos Triple A** ➢ **Contratista de obra** ➢ **Interventoría**

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Revisión avance del proyecto que se ejecuta a través del convenio 1106-2020.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida a los asistentes
2. Se procede a revisar el avance del proyecto así:

Convenio 1106/2020		**CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	7 de marzo de 2026
Fecha de seguimiento	26/12/2023	Proyecto en ejecución. Avance físico: 15.8% Por parte del PDA – Atlántico se reporta la ejecución del proyecto sin inconvenientes.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

		En el marco de la ejecución del convenio CUR1106-2020, mediante el cual se ejecuta el proyecto "Construcción sistema de acueducto regional del norte del distrito de Barranquilla y municipio de puerto Colombia, departamento del Atlántico", se adelantó la visita de obra al referido proyecto, la cual contó con la presencia de funcionarios de las siguientes entidades: Gobernación del Atlántico, EDUBAR, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), contratista e interventoría. En dicho recorrido se pudo constatar la ejecución de las obras en diferentes frentes y conforme lo reportado por la interventoría del proyecto, el avance físico corresponde al 15.8% contra un 11,0% programado, evidenciando así un avance positivo en la ejecución. Se adelantan intervenciones en los siguientes componentes del proyecto: captación sobre el río Magdalena, líneas de aducción y distribución, planta de tratamiento de agua potable – PTAP. Por parte del MVCT se atendieron las inquietudes planteadas en lo correspondiente al desembolso de recursos por concepto de valor líquido cero el cual se encuentra radicado ante Minhacienda y se está a la espera del citado giro de recursos por parte de dicha entidad. Pendientes: Giro de recursos por concepto de valor líquido cero y por concepto de reserva. Alertas: Se requieren los recursos solicitados para no afectar el normal desarrollo del proyecto.
Observaciones MVCT		Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicitó al PDA la actualización del proyecto en el SIGEVAS. A la fecha no se requiere prórroga del convenio.
Compromisos MVCT		➢ Continuar gestión de los desembolsos solicitados concepto de valor líquido cero y por concepto de reserva.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

3. Cierre

Siendo las 17:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa listado de asistencia

EDUBAR	INGENIERIA DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO	Código: IP-FM-02
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	Versión: 01
		Fecha: 27 - 09- 2013
		Página: __ de __

No. DEP-000 | FECHA Feb 22 2024

VISITA DE SEGUIMIENTO PROYECTO ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE

8. PROXIMA REUNION:

FECHA | DIA | MES | AÑO

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Orden del dia, en ____________ a los____ dias del MES de____________ de ________.

9. FIRMAS:

NOMBRE	ENTIDAD QUE REPRESENTA	FIRMA
1. Katia Mercado R	SAPSB	Km R.
2. Paola figueroa	Edubar	[firma]
3. Santiago Zuluaga	MVCT - VASB	[firma]
4. Yasshir Yaqub	Consorcio [illegible]	[firma]
5. Luis C. Correa C	SAPSB Gobernación	[firma]
6. Miguel A. Barros F	Cons. YDN - ARN	[firma]
7. Diego Cabrales M	Edubar	[firma]
8. Pablo Gonzalez B.	Triple A SA ESP	[firma]
9. Jacqueline maya	HE Inter SAP	[firma]
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co