ACTA No. 7

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Andrés Chía – Alcaldía de Cerinza - Boyacá Fernando Robles – Consultoría del proyecto Edison García – Consultoría del proyecto Miguel Ángel Castro Munar, Contratista DIDE Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto FASE No. 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERINZA-BOYACÁ
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión cediendo la palabra al Ingeniero Luis Fernando Robles, para que se refiera a los avances en el proyecto.
   - El Ingeniero Edison García indica que se hizo una proyección de población del año 2025-2050. Se captó información de las áreas. Se realizaron estimaciones de población, captando información de 1985 a 1998, y se determinó un crecimiento lineal de la población hasta el año 2050 de la cabecera urbana del municipio. Se obtuvo al año 2050 de 2244 habitantes. Luego se determino la dotación neta de 120 L/hab*día, aplicando la Resolución 0330 de 2017 para el cálculo del caudal medio diario. Con ese valor de caudal de diseño, se estimaron caudales teóricos.
   - El Ingeniero Miguel Ángel sugiere que se revisen los caudales históricos del municipio. Se puede colocar un factor pequeño. Importante que esté de acuerdo el interventor.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

- El Ingeniero Edison García indica que al caudal que se llega, se aplica un factor de 3. Con el caudal de diseño, se procede a diseñar el sistema. Obtiene los valores de DBO y DQO. Teniendo las cargas de diseño, se continúa el diseño.
- El Ingeniero Edison García, indica que si los cambios no son fuertemente impactantes en el diseño del proyecto, puede entregarse la subsanación del proyecto en un plazo de 2 a 3 meses. La Ingeniería básica se puede entregar en dos semanas. Se puede indicar fecha definitiva para el 14 de marzo de 2024.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Indicación de fecha de entrega de subsanaciones hidráulicas	Miguel Ángel Castro Munar, Contratista DIDE	14/03/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/12/24, 2:01:07 PM	3/12/24, 2:23:44 PM	22 min 37 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Miguel Angel Castro Munar	3/12/24, 2:00:51 PM	3/12/24, 2:05:25 PM	4 min 33 s	MCastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Arq Andrés Chia (Cerinza)	3/12/24, 2:01:13 PM	3/12/24, 2:23:40 PM	22 min 26 s		Moderador
Edison Leandro Garcia Ospina	3/12/24, 2:01:16 PM	3/12/24, 2:23:42 PM	22 min 25 s	egarcia@aticaw.co	Moderador
luis fdo	3/12/24, 2:01:17 PM	3/12/24, 2:23:42 PM	22 min 25 s		Moderador
miguel angel castro	3/12/24, 2:02:12 PM	3/12/24, 2:03:01 PM	49 s		Moderador
miguel angel castro	3/12/24, 2:04:46 PM	3/12/24, 2:23:39 PM	18 min 53 s		Moderador

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 12-03-2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co