ACTA No. 43

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20-03-2024
HORA:	De 8:00 am a 9:00 am horas
LUGAR:	Reunión Virtual –
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos - MVCT Angie Hernández- Ingeniera - Contratista Aura Margarita Correo Ayola, Subdirector (e) PDA de Bolívar Diana Carolina Pinzón- Apoyo Jurídico-Ministerio de Vivienda Diego Orozco, Secretario de Planeación - San Estanislao Heraldo Gutiérrez V- Director de Interventoría Ing. Orlando Gutiérrez-Ing. Residente – Contratista Karen Arrautt S.-Coordinadora de Proyectos – Interventoría Mauricio García Sánchez- Residente de Interventoría.
INVITADOS:	Se adjunta acta de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación Asistentes
2. Intervención de las partes
3. Compromisos

DESARROLLO:

- Se inicia a comité técnico virtual, la Interventoría procede con una presentación acerca de las generalidades del contrato AB-OC-002-2021 cuyo objeto "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" el cual dentro del alcance se contempla la construcción de 2 Colectores principales (Colector centro y sur), redes secundarias con sus domiciliarias, construcción de una EBAR y línea de impulsión.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

- Se presenta el avance ejecutado del proyecto, mostrando un porcentaje de 32,34% contra un programado del 56,12%, y una desviación de 23,78%, a corte 18/03/2024.

- En la reunión virtual estuvo presente el Ministerio de vivienda, Aguas de Bolívar S.A ESP, Contratista e interventoría; A solicitud de la interventoría del 12/02/2024, el contratista en aras de subsanar los atrasos existentes presentó el 12/03/2024 un plan de contingencia que hasta la fecha no ha dado cumplimiento, por lo tanto, se le solicitó al contratista revaluar el plan de contingencia y ajustar los recursos para dar cumplimiento a lo establecido.

- Por otra parte, la interventoría se encuentra evaluando las acciones administrativas a tomar para conminar al contratista al cumplimiento del plan de contingencia y la programación de obra, debido a la gran desviación negativa que presenta el proyecto.

- La representante del Ministerio solicita a Interventoría y Contratista, le sean copiadas al correo, comunicaciones, actas de las distintas socializaciones que se realicen en la EBAR y oficios que se han enviado al municipio notificando las problemáticas aquí expresadas.

- El contratista se compromete a la inclusión de 4 cuadrillas adicionales después de semana santa para así recuperar los atrasos en la ejecución del proyecto. Actualmente, en personal obrero se encuentran activos 55 personas, la meta es alcanzar un total de 86 sin contar personal administrativo.

- Se pacta una nueva reunión el día viernes 22/03/2024 a las 2:00 pm

Conclusiones:

- **Avance del Proyecto:**

El proyecto de construcción del plan maestro de alcantarillado en San Estanislao de Kostka tiene un avance del 32,34%, por debajo del programado del 56,12%, con una desviación del 23,78% hasta el 18/03/2024. Esto indica un retraso significativo en la ejecución.

- **Plan de Contingencia:**

A pesar de que el contratista presentó un plan de contingencia el 12/03/2024 para subsanar los atrasos, hasta la fecha no se ha cumplido. Se ha solicitado al contratista reevaluar y ajustar este plan para cumplir con lo establecido.

- **Acciones Administrativas:**

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

La interventoría está evaluando medidas administrativas para asegurar el cumplimiento del plan de contingencia y la programación de la obra, debido a la gran desviación negativa del proyecto.

- **Solicitud de Documentación:**

El Ministerio de Vivienda solicita a la interventoría y al contratista copias de comunicaciones, actas de reuniones y oficios relacionados con las problemáticas del proyecto, especialmente en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR).

- **Compromiso de Mejora:**

El contratista se compromete a incluir 4 cuadrillas adicionales después de Semana Santa para recuperar los atrasos. Actualmente, hay 55 trabajadores activos y se busca alcanzar un total de 86, excluyendo personal administrativo.

- **Próxima Reunión:**

Se acuerda una nueva reunión para el viernes 22/03/2024 a las 2:00 pm, donde se espera abordar los avances y ajustes necesarios en el proyecto.

En resumen, el proyecto de alcantarillado en San Estanislao de Kostka enfrenta desafíos en términos de avance, cumplimiento de plazos y coordinación entre las partes involucradas. Es crucial que el contratista cumpla con el plan de contingencia y se tomen medidas para garantizar el progreso y la finalización exitosa del proyecto.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Inclusión de 4 cuadrillas, hasta alcanzar el personal relacionado en el Plan de contingencia	Contratista	Semana 1, del mes de Abril.
2	Enviar trazabilidad de las comunicaciones, socializaciones respecto a los inconvenientes que han causado atrasos	Contratista de obra	Martes y miércoles de semana santa

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

	a la obra.		

FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Revisó:
Fecha: 20-03-2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co