ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	30 de abril de 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual, municipio de Rionegro-EDESO
ASISTENTES:	Vanesa Yepes Arias, Apoyo a la Supervisión del municipio de Rionegro. Juan Carlos Castaño, Supervisor proyecto, EDESO Luisa Duque Patiño, Supervisora Proyecto – EDESO Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 22 de septiembre de 2024
- CUR 1082 de 2022 - Vigencia 26 de mayo de 2024
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de octubre de 2024

Objeto: Realizar el seguimiento y control a los convenios, para establecer el avance de los proyectos en el componente físico y financiero, verificar el estado de los pendientes y conocer las dificultades que se presentan en las obras para cumplir con el alcance viabilizado.

DESARROLLO:

En desarrollo del seguimiento a los convenios suscritos con el Municipio de Rionegro, con asignación de recursos Nación, cuyo ejecutor es la Empresa de Desarrollo Empresarial Sostenible de Oriente- EDESO, se realizó reunión convocada por el MVCT, en la que se trataron los siguientes temas.

1. **CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.**

   La EDESO informó lo siguiente.

   - Avance físico programado 85 %
   - Avance físico ejecutado 90 %
   - Avance financiero programado 85.10 %
   - Avance financiero ejecutado 86.53 %

   Aclara la EDESO que los datos señalados aquí no tienen en cuenta la aprobación de la reformulación no. 1, aprobada el 27 de marzo de 2024, los cuales se actualizarán una vez recibido el oficio de viabilizacion de la reformulación.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

El Ministerio recomendó a la EDESO que deben remitir la cuenta de cobro para el desembolso de recursos a más tardar el 6 de mayo de 2024, para que este se haga efectivo a mediados del mes de junio de 2024.

El MVCT informó que el oficio de viabilidad de la Reformulación número 1 del proyecto, está en suscripción por parte del despacho del Viceministro. Así mismo, la modificación de la Resolución de Asignación de Recursos Nación 0055 de 2022, está en el área Financiera.

Agrega el Ministerio que en lo relacionado con la prórroga se legalizo el 22 de marzo de 2024 y se extiende hasta el 22 de septiembre de 2024.

La EDESO informó que a la fecha la obra cuenta con 7 frentes a saber:

- Estructura de entrega la rio Negro.
- La Caseta de la EBAR: Mampostería
- Los lechos secados, elaboración cubierta.
- Hueco 2: Sistema integrado independiente avance 93%
- Soluciones individuales de tratamiento lechos pozos sépticos: 100%
- PTAR: Pozos, andenes, cerramiento.
- Biodiscos: Instalación del eje y motorreductor.

El Ministerio solicitó él envió de los informes de avance actualizados a la fecha, los cuales serán remitidos al final de la tarde.

2. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA,

La EDESO informó que los indicadores del proyecto son los siguientes:

Avance físico programado	73 %
Avance físico ejecutado	70 %
Avance financiero ejecutado	50 %
Avance financiero programado	56,21 %

Agregó el ejecutor que el porcentaje de atraso se reflejó en la construcción de las cajas de inspección domiciliarías de 0.80m X 0.80m y el pozo de succión de la EBAR, lo cual se está ajustando.

El Ministerio solicitó se informe sobre el avance en la gestión para obtener el certificado de la Secretaria de Planeación relacionado con la no afectación del predio, para autorizar el punto de conexión del suministro de energía.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

La EDESO informó que con respecto al certificado se ha realizado el seguimiento a la solicitud radicada en la alcaldia de Rionegro, pero a la fecha no se ha obtenido respuesta, pero se seguirá insistiendo directamente.

El Ministerio solicitará al Municipio dar celeridad al trámite para que este premiso no se convierta en un factor de atraso en la conexión del proyecto a la red de suministro de energía.

En cuanto a los frentes de obra en ejecución, la EDESO manifestó que se estaba interviniendo en los siguientes:

- Cimentación de la caseta de bombas.
- Conexiones domiciliarias.

Con respecto a los frentes de obra el Ministerio recomendó se avance en la revisión con el equipo de CCTV de las redes construidas, para que se avance en la pavimentación de las vías intervenidas.

En cuanto a los pendientes se acuerda lo siguiente:

- Solicitud de aprobación de valla informativa del proyecto: La EDESO remitiría la solicitud el próximo 3 de mayo de 2024.
- Remisión del informe de avance del proyecto: En la tarde de hoy.
- Solicitud de Prorroga convenio: Se encuentra en revisión jurídica.

3. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

La EDESO informó sobre los siguientes aspectos.

- Los contratos de obra e interventoría continúan suspendidos hasta que se apruebe la reformulación No. 1.

- El avance físico ejecutado 64%
- El avance financiero ejecutado 53%

- Las obras pendientes:

  - Pit de lodos
  - Interferencias con red de aguas lluvias.
  - Tramos de alcantarillado faltante.
  - Terminación de la PTARD.

Por su parte el Ministerio señala que el estado de las revisiones a las observaciones de la documentación soporte de la solicitud de reformulación a la fecha es la siguiente:

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

- Estructurales en revisión de la EDESO: Se remitirán las aclaraciones de las observaciones realizadas por el a la interventoría para su aprobación.
- Geotécnicas en revisión de EDESO. Al igual que las anteriores se remitirán a la interventoría.
- Eléctricas en revisión del MVCT.
- Presupuestales: Se remitieron por parte del Ministerio a la EDESO para la subsanación el 29 de abril de 2024.

El Ministerio precisó a la EDESO que dado las observaciones de fondo que se han venido realizando desde el mes enero de 2024, estas deben ser incorporadas en los oficios de solicitud del municipio de Rionegro y de aval de la EDESO cuando estén subsanadas la totalidad de estas, y radicar nuevamente las memorias y planos actualizados.

Por otra parte, el Ministerio informó que se legalizó la prórroga del convenio por 6 meses hasta el 29 de octubre de 2024, teniendo en cuenta el tiempo de aprobación de la reformulación en curso, por lo que se recomienda revisar el monto de recursos aportados por el municipio como contrapartida para el pago de la interventoría, puesto que realizar las obras pendientes es muy ajustado. Sin embargo, se tiene en cuenta que el Contratista se comprometió a construir las obras pendientes en dos meses y cualquier incumplimiento a este plazo será responsabilidad de este y asumirá las consecuencias si incurre demora.

Lo anterior habida cuenta que la reformulación que se está solicitando tiene como objeto terminar las obras con el alcance viabilizado y debe incorporarse a esta los recursos en el plan financiero del poryecto necesario para cumplir con este objetivo.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	Convenio CUR 800 de 2022		
1	Oficio de viabilidad de reformulación nro. 1	MVCT	3/05/2024
2	Modificación Resolución asignación recursos Nación.	MVCT	10/07/2024
3	Solución descarga del efluente de la PTAR al rio Negro.	Mpio Rionegro EDESO	16/05/2024
4	Cuenta de Cobro desembolso recursos Nación	Mpio.Rionegro EDESO	6/05/2024
5	Informes de avance del proyecto	EDESO	30/05/2024
	Convenio CUR 1082 de 2022		
6	Expedición de Certificado de predio de uso público para punto de conexión a EPM operador de suministro de energía para la EBAR.	Mpio Rionegro EDESO	15/05/2024
7	Solicitud de prórroga del convenio 1082 de 2022.	MVCT	24/05/2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

8	Remisión informe avance del proyecto	EDESO	30/04/2024
9	Remisión solicitud de aprobación de Valla informativa del proyecto	EDESO	3/04/2024
	Convenio CUR 802 de 2022		
10	Remisión de observaciones	Mpio Rionegro EDESO	8/05/2024
11	Radicación reformulación No. 1, CUR 802 de 2022	Mpio Rionegro EDESO	10/05/2024

Anexos: Lista de asistencia a la reunión

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño



Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co



Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co