ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO CUR PDA 260224

PROYECTOS SUCRE: PDA

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de febrero de 2024
HORA:	02:30 pm
LUGAR:	**Plataforma TEAMS**
ASISTENTES	• Tulio Alfredo Pinilla – Gerente PDA • Tomás Oliveros – Subgerente técnico ADS. • Hernando Montes – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS. • Álvaro Marino – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS. • Jhony Garay – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS. • Paula Ceballos - Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS. • Jessica Cardenas – Controller Zona Norte MVCT. • Paola Ceballos – invitado PDA. • Freddy Lozano – Gestor Zona Norte. • Laura Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT. • Martha Romero – Apoyo técnico MVCT.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes al comité.
2. Presentación del nuevo apoyo técnico y controller de Zona Norte.
3. Presentación de estado de proyectos activos en el departamento de Sucre cuyo ejecutor es Aguas de Sucre S.A. E.S.P.
4. Establecer compromisos.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

DESARROLLO:

Fueron desarrollados los 4 puntos de la agenda, cabe resaltar que las presentaciones registradas en la grabación de la reunión son de autoría de Aguas de Sucre S.A. E.S.P. y serán cargadas en SigeVAS para cada uno de los proyectos.

ASPECTOS PARA RESALTAR:

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1386-23 San Marcos	2%	12.74%	San Marcos: • PDA informa que realizó visita al proyecto el viernes 23 de febrero con la participación de la veeduría, aseguramiento y comunidad, adicional programó reunión con Alcaldía y contratista para el miércoles 28 de febrero, se reúne con el contratista con reporte de avance de obra proyecto con replanteo, con perforación pozo y avance construcción cerramiento. • PDA Gerente Tulio Pinilla informa que se reunió con el alcalde el 6 de febrero, para concretar la firma de cuenta de cobro anticipo, oficio de justificación, permiso exploración y flujo de caja sin obtener aprobación del mismo. • PDA pendiente oficializar estado orden público municipio.
1341-23 Sampués Rural	0.76%	1.98%	Sampués rural: • PDA informa que interventoría el 15 de febrero presentó reprogramación y a la fecha no están cumpliendo, obra cuenta con trazado y replanteo. • PDA cita al contratista para el 1 de marzo, con el fin de generar descargos por posible incumplimiento. • PDA pendiente entrega copia póliza todo riesgo. • No han enviado relación de personal ni plan de manejo de anticipo.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

1334-23 Sincé	5.91 %	6.17 %	Sincé: • Pendiente municipio aprobar PMT, presentó PDA el 16 de febrero de 2024. • PDA realizará comité de pavimentos a más tardar el 7 de marzo, pendiente confirmar. (Se identificó un pavimento con estabilidad de obra en un tramo). • Observaciones: PDA informa que no le falta documentación contractual al proyecto. • PDA informa fecha corte avances proyecto del 20 febrero de 2024.
1364-23 San Benito Apostol	0.58%	0.87%	San Benito Abad: • PDA no reporta avances físicos y programados, porque interventoría no ha remitido informes técnicos, PDA visitó el 20 de febrero e informa no se encontraba personal de obra, pendiente apertura investigación y llamar a descargos al contratista por posible incumplimiento, con fecha apertura caso el 23 de febrero de 2024, sólo cuenta con actividad de replanteo. • PDA cita al contratista para descargos para el 1 de marzo de 2024 y visitará posiblemente la obra el 6 de marzo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir oficio y citación con obligaciones a municipio San Marcos.	PDA	27/02/24
2	Entrega presentación consolidada comité estado proyectos.	PDA	27/02/24
3	Se solicita a PDA actualizar en la presentación porcentajes avances físicos y programados.	PDA	27/02/24
4	Actualizar SIGEVAS por PDA. (o remitir para actualizar usuario y capacitación, nombre cédula, correo, cargo y proyecto).	PDA	27/02/24
5	Copia pólizas todo riesgo proyectos contratistas aprobadas por resolución por PDA.	PDA	1/03/24

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

6	Reportes conclusión reunión descargos contratistas San Benito y Sampués.	PDA	2/03/24
7	Reportes conclusión reunión comité pavimentos y PMT.	PDA	8/03/24
8	Compromiso visita proyectos Sucre.	PDA Y MVCT	12 al 14/03/24

ENLACE DE GRABACIÓN

Comité de Gerencia Proyectos PDA Sucre - Modalidad Virtual-20240226_143958-Grabación de la reunión.mp4



FIRMAS

Elaboró: Martha Romero.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co