FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 010

DATOS GENERALES

FECHA:	Socorro Santander, 17 de Mayo de 2024
HORA:	De 09:00 am a 010:40 am
LUGAR:	Reunión Presencial y virtual Oficina Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ANGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA - Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. ERIKA PATIÑO RUEDA – Esp. Ambiental. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P LEIDY YINETH BECERRA GUERRERO – Esp. QHSE.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Presentación de avance de semana 20 (18/05/2024)
3. Registro fotográfico.
4. Comentarios.
5. Proposiciones y varios.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión con saludo a los profesionales presentes.

2. El Ingeniero Alirio Suesca, quien se desempeña como Residente de Obra, expreso en la reunión sobre las actividades realizadas durante la semana número 20 en la obra. Durante la reunión, se destacó que el avance ejecutado corresponde al 10,77%, mientras que el avance programado era del 29,29%, lo que representa un porcentaje de atraso del 18,52%. Para contrarrestar este retraso, se ha decidido integrar una nueva cuadrilla de trabajadores y se están llevando a cabo jornadas continuas de trabajo, los días ordinarios e incluso los domingos, con el objetivo de acelerar el progreso de la obra.

3. El Ingeniero Diego Guerra, interventor de obra, ha informado que las inconsistencias encontradas en los planos han sido corregidas en un 95%. No obstante, aún falta revisar los planos relativos a la placa de cimentación. El día de ayer, 16 de mayo del presente año, solicitó esta información a los ingenieros estructurales. Se espera que los detalles sobre la geotecnia y la placa de cimentación estén clarificados antes de finalizar la semana.

4. El ing. Deibi Pinzón, director operativo de Aguas del Socorro socializa que el pasado viernes 11 de mayo se adelantó una reunión con el Consorcio Agua Potable, Consorcio Interventoría Socorro con la finalidad de ajustar el avance de obra con la finalidad de cumplir el 20% antes de finalizar mes. Así mismo espera entregar los planos estructurales a la interventoría lo más pronto.

5. El Ingeniero Gillsón, supervisor del convenio, expresa su preocupación por el avance de la obra, ya que solo quedan menos de 13 días para finalizar el mes. Por lo tanto, solicita priorizar las actividades con mayor relevancia para alcanzar el 20% de avance para el 30 de mayo.

6. El Ingeniero Diego, residente de interventoría, y el Ingeniero Alirio Suesca, residente de obra, han realizado una exhaustiva revisión de las actividades más importantes que se están llevando a cabo y que están por ejecutar, con el fin de culminar el porcentaje de avance requerido para el cierre del mes.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

7. El ingeniero Gillsón Mora, supervisor del convenio, ha solicitado a la empresa contratista que prepare todos los documentos necesarios para el Ministerio de Vivienda una vez que se haya alcanzado el 20% de avance en el proyecto. Esto con el objetivo de agilizar el siguiente pago al Consorcio Agua Potable Socorro.

8. El Ingeniero Alirio Suesca, residente de obra, reafirma el compromiso del consorcio con el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Ha elaborado un plan de contingencia que incluye la realización de jornadas continuas los sábados y domingos, así como la incorporación de nuevo personal en la obra para acelerar el progreso. Además, se han adquirido con anticipación materiales como aceros, cementos y otros suministros para prevenir posibles retrasos en el proyecto.

9. El ingeniero Gillsón Mora, en su calidad de supervisor del convenio, solicita ser informado puntualmente sobre la llegada de los materiales y equipo de obra conforme a lo previamente acordado durante la socialización del proyecto.

10. Se da por finalizada la reunión el 17 de Mayo a las 10:40 a.m.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega formal de los ajustes definitivos por parte del profesional estructural consultor.	Empresa de servicios públicos	15 de mayo de 2024
2	Entrega de los ajustes complementarios de los estudios geotécnicos	Contratista de la obra	17 de mayo de 2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

	contratados por el contratista de la obra		
3	Preparación de los documentos requeridos para el segundo desembolso de 20% del convenio CUR 1310 de 2023	Empresa de servicios públicos	30 de mayo de 2024
4	Seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista para alcance de mínimo el 20% en avance de obra.	Interventoría	30 de mayo de 2024

FIRMAS:

Nombre: DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ
Cargo: Residente Interventoría.

Nombre: Debi Pinzon
Cargo: Supervisor

Nombre: Yeimy Andrea Pérez Noriega
Cargo: Contratista Apoyo Dirección Operativa

Nombre: Andr Becerra.
Cargo: N/L. Contratista.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Nombre: ERIKA T. PATIÑO R.
Cargo: ING. AMBIENTAL

Nombre:
Cargo:

Nombre: Hector A. Suesca
Cargo: Residente Obra

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre: Leidy Y. Becerra.
Cargo: Especialista QHSE.

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diego Fernando Guerra López
Revisó: Residente de Interventoría.
Fecha: 17 de mayo de 2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/08/2023, **Código:** GDC-F-01

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diego Fernando Guerra López
Revisó: Residente de Interventoría.
Fecha: 17 de mayo de 2024

Calle 17 No. 9 – 76 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext. XXXX
www.colombiapotenciadelavida.gov.co