ACTA No. 02

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

De acuerdo con lo reportado por la interventoría en el informe mensual de abril de 2024 el estado del proyecto es el siguiente:

ESTADO: en ejecución
AVANCE: 70,42 %

DATOS GENERALES

FECHA:	Martes 11 de junio de 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a. 4:00:P.M.
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA
EJECUTORES	Aguas del Huila – PDA
ASISTENTES	Se anexa lista de asistentes

ORDEN DEL DÍA

1. Avance del proyecto por parte del ejecutor Aguas del Huila contratista e interventor
2. Presentación de los avances del plan de fortalecimiento PTAR – Colombia
3. Presentación de estrategia para hacerle el seguimiento al componente de fortalecimiento del proyecto

DESARROLLO

Se realiza una presentación del estado a la fecha del seguimiento al componente institucional del ingeniero José Agustín Vargas por parte de la subdirección de desarrollo empresarial en la cual el informa que no se está cumpliendo

Este informe detalla la situación actual del componente institucional del PDA - Huila, basado en la exposición realizada por el ingeniero Agustín Vargas de apoyo a la supervisión del componente. Además, se discuten las recomendaciones de la subdirección de desarrollo empresarial y las acciones propuestas por la subdirección de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para solucionar los problemas sin interrumpir ni reformular el proyecto, que ya cuenta con un avance significativo, mayor al 80%.

El ingeniero de apoyo a la supervisión del componente institucional ha informado que el PDA - Huila, como ejecutor del proyecto, no está cumpliendo con los requisitos establecidos. Uno de los principales problemas identificados es la falta del documento de estudios previos, el cual es esencial para el desarrollo de todas las actividades del componente y de acuerdo con la manifestación del ingeniero de la (SDE).

En atención a lo anterior, el PDA – Huila ha manifestado a lo largo de la reunión y de la ejecución propia del proyecto, que ellos han trabajado sobre lo propio y sobre el documento que en su momento expidieron desde el grupo de evaluación de proyectos para el componente de fortalecimiento y en ese mismo sentido la subgerente técnica de Aguas del Huila informó que esas mesas se adelantaron con la ingeniera Claudia Arredón de la misma subdirección del MVCT (SDE). También evoca que desde esa subdirección quién estuvo a cargo de la evaluación de ese componente hoy manifiesten ad-portas de finalizarse el proyecto que no se está cumpliendo, también manifestó todo el interés en entregar el insumo requerido.

Desde la subdirección de desarrollo empresarial, se ha recomendado la reformulación del proyecto para subsanar esta deficiencia. Sin embargo, esta recomendación es vista como contraproducente por el PDA – Huila y la Subdirección de Proyectos, dado que el proyecto ya ha alcanzado un avance superior al 80% y se prevé su entrega para noviembre o diciembre de 2024. Reformular el proyecto en esta etapa podría retrasar significativamente su ejecución y entrega; incumpliendo también en las metas de la Ministra de entregar los proyectos de alto impacto en las regiones.

Para abordar este problema sin detener ni reformular el proyecto, la subdirección de proyectos del MVCT propone una reunión interna con la

subdirectora de proyectos para tomar una decisión estratégica. Esta reunión tiene como objetivo encontrar una solución que:

- No afecte la ejecución del proyecto.
- Permita la entrega del proyecto dentro del plazo previsto (finales de 2024).
- Garantice que los indicadores de entrega de proyectos del sector de Agua y Saneamiento Básico (ASB) se mantengan positivos.
- Acciones Inmediatas

Durante la reunión interna, se evaluarán las siguientes acciones:

Identificar formas rápidas y efectivas para que el PDA – Huila haga la entrega del documento de estudios previos que falta, utilizando la información ya disponible.

Asistencia Técnica: asistencia técnica adicional al PDA - Huila para subsanar cualquier otra deficiencia y asegurar que el proyecto se mantenga en curso.

CONCLUSIONES

Es fundamental que se tomen decisiones rápidas y efectivas para evitar la reformulación del proyecto y asegurar su entrega a tiempo. La coordinación entre la subdirección de proyectos y el PDA - Huila será clave para superar este inconveniente y lograr resultados positivos en la entrega de este proyecto.

Es vital mantener el enfoque en la entrega oportuna del proyecto y la mejora continua de los procesos para garantizar el éxito del componente institucional del PDA - Huila.

COMPROMISOS

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Reunión interna MVCT con la subdirectora de Proyectos	MVCT	30-06-2024

Elaboró: Ing. Cristian Camilo Darwish Salama Montoya
Fecha: 12-06-2024 3:30 PM