ACTA DE SEGUIMIENTO- 20 JUNIO 2024
MUNICIPIO DE BARRANQUILLA Y PTO COLOMBIA

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de junio de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Reunión virtual plataforma teams
ENLACE:	
ASISTENTES:	➢ **Apoyo a la supervisión MVCT** ➢ **Supervisora PDA - Atlántico** ➢ **EDUBAR** ➢ **Contratista de obra** ➢ **Interventoría**

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Revisión avance del proyecto que se ejecuta a través del convenio 1106-2020.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida a los asistentes
2. Se procede a revisar el avance del proyecto así:

Convenio 1106/2020		**CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	7 de marzo de 2026
Fecha de seguimiento	20/06/2024	Proyecto en ejecución. Avance físico ejecutado: 29.37% Avance físico programado: 29% Avance financiero: 3.49% Por parte del PDA – Atlántico se reporta la ejecución del proyecto sin inconvenientes.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

		En el marco de la ejecución del convenio CUR1106-2020, mediante el cual se ejecuta el proyecto "Construcción sistema de acueducto regional del norte del distrito de Barranquilla y municipio de puerto Colombia, departamento del Atlántico", se adelantó reunión de seguimiento al referido proyecto, la cual contó con la asistencia de funcionarios de las siguientes entidades: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), Gobernación del Atlántico, EDUBAR, Contratista de obra e interventoría. Por parte de EDUBAR se informó que el avance físico corresponde al 29.37% contra un 29% programado, evidenciando así un adelanto en la ejecución. Así mismo EDUBAR informó que como resultado de la revisión y apropiación de los estudios y diseños por parte del contratista de obra, algunas actividades del cronograma serán objeto de reprogramación, dentro de las cuales se encuentran las de cimentación de los tanques de almacenamiento, sedimentador y filtros en la PTAP. Lo anterior debido a la necesidad de incluir ítems no previstos entre los cuales se destacan pilotes preexcavados y pilotes hincados. Por parte del MVCT se informó la disponibilidad para adelantar las mesas técnicas necesarias para la debida inclusión de los ítems no previstos a la luz de lo establecido en la resolución 0661-2019. El proyecto registra intervenciones en los siguientes componentes: captación sobre el río Magdalena, líneas de aducción y distribución, planta de tratamiento de agua potable – PTAP. El MVCT recomendó al ejecutor y contratista de obra, prever los tiempos de importación de los equipos de bombeo que hacen parte del proyecto, con el fin de evitar retrasos que impacten la programación. El MVCT recalcó la importancia de la ejecución financiera de los recursos girados por el Ministerio con miras al trámite del próximo giro por concepto de valor líquido cero, el cual se programó para el mes de agosto. EDUBAR informó que se han tramitado 5 actas parciales que alcanzan un valor aproximado de $14.420 millones, lo que equivale a un 8%.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

		Pendientes: Entrega de informe de interventoría del mes de mayo de 2024. Entrega al PDA del informe mensual de EDUBAR del mes de abril de 2024. Entrega ficha de seguimiento actualizada.
Observaciones MVCT		Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicita al PDA la actualización del proyecto en el SIGEVAS y el envío de la ficha de seguimiento actualizada.
Compromisos		➢ Entrega de informe de interventoría del mes de mayo de 2024. 15-jun-2024. ➢ Entrega al PDA del informe mensual de EDUBAR del mes de abril. 20-jun-2024. ➢ Entrega ficha de seguimiento actualizada. 20-jun-2024.

3. Cierre

Siendo las 10:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa listado de asistencia

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co