ACTA DE REUNIÓN 21 de Junio de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de junio de 2024
HORA:	11:00 am a 12:00 pm
LUGAR:	**Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento MVCT Juan Sebastián Ramírez – Ingeniero de Seguimiento MVCT Helman Molano - Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Juan Carlos Valencia – Consorcio Totoro (Obra) Nazli Muñoz - Consorcio Totoro (Obra) Jose VErgara - Consorcio Aguas del Cauca (Interventoría) Xiomara León - Consorcio Aguas del Cauca (Interventoría) Laura Bucheli - Consorcio Aguas del Cauca (Interventoría)
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 21 de junio de 2024, con el propósito de hacer una mesa de trabajo para hacer seguimiento del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

DESARROLLO:

Se inicia la reunión, el ingeniero Juan Perilla da inicio a la reunión verificando la asistencia de todas las partes que intervienen en el desarrollo del proyecto. Dando paso al Ingeniero Helman Molano, para dar inicio y contexto de la reunión, informa que se comunicó con la ingeniera Nazli Residente de obra y la Ingeniera Xiomara Residente interventoría, con la preocupante noticia de incremento de personal al margen de la Lay de la zona, lo cual a pesar de la adquisición de la tubería y demás, no es posible dar inicio a los frentes aprobados para desarrollo de obra por parte de la interventoría, lo cual, ha impedido el ingreso e inicio de obra.

El ingeniero Perilla, consulta si se le ha pedido ayuda a la administración municipal y las comunidades indígenas para ingreso a la zona, a lo cual el Ingeniero Helman, manifiesta que la situación es mucho más compleja, que involucra directamente con el contratista de obra y situación que se sale de las manos de la administración municipal y las autoridades indígenas. También señala que estos temas se deben informar en los informes semanales y mensuales la situación presentada.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

El ingeniero Sebastián Ramírez Gómez, manifiesta que concuerda en que se deben reportar toda la información referente a ello, en los informes semanales y mensuales realizados por los contratistas, pero también en los informes realizados por EMCASERVICIOS como la supervisión, recopilando dicha evidencia por afectación de orden público, para que ello sea el sustento para una eventual prorroga al proyecto.

El ingeniero José Carlos Vergara, consulta cómo va el trámite de solicitud de desembolso ante el ministerio de hacienda, a lo que el ingeniero Sebastián Ramírez Gómez, manifiesto que ya se tramito ante la subdirección financiera y de presupuesto del Ministerio de vivienda, la idea es que en la siguiente semana ellos tramiten ante MINHACIENDA, porque no han realizado ninguna observación y se surtan los tramites ya internos. La idea es que esto dure 15 días máximo y el desembolsó se vea efectivo la segunda semana de julio.

El ingeniero José Carlos Vergara, observa que esta es la información que se le ha brindado desde hace 2 semanas y hasta ahora se tiene una situación crítica como interventoría, pues se está financiando con recursos privados un contrato estatal y de ser el caso que para julio no se resuelva la situación se realizara la solicitud para ceder el contrato, renuncia o liquidación anticipada del contrato, pues va para el nueve meses sin recibir ningún pago.

El ingeniero Perilla, aclara que varias veces le devolvieron la información desde el área financiera para realizar correcciones y debido que a principios de esta semana ya lo aceptaron se remitió a la subdirección, para que ellos remitan al ministerio de hacienda.

El ingeniero José Carlos Vergara, expone que es un contrato que inicio en octubre y se ha venido trabajando con profesionales, tiquetes, transporte, riesgos de diferentes con presencias de grupos armados y que eso no se vea compensado con ningún pago, no es posible seguir laborando de esta forma; por tanto, para dejar constancia si para el mes de julio no se resuelve, procedemos a la sesión, liquidación anticipada o reclamación por desequilibrio económico del contrato. En lo que respecta al componente técnico, ya se recibió por parte del contratista el último modelo hidráulico con lo nuevos usuarios incorporados donde salieron unos nuevos ramales, esta información esperamos validarla como interventoría, hacia el día lunes y jueves de la próxima semana, podría estar entregada la compilación completa de la consultaría, para inclusive proceder al proceso de facturación de ese componente, realizando la salvedad que en ese componente hay dos ítem correspondientes a los tanques existentes, los cuales son patología y análisis de capacidad que consideramos no es

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

necesario realizar esas inversiones en cosas que no se van a utilizar. Se analizo hasta la fase 2 y 3, la fase 1 se terminó de revisar, hubo la reubicación de algunas válvulas reguladoras de presión dado que algunos puntos no se estaban teniendo en cuenta la ubicación de sifones intermedio, que daban como resultado un gradiente muy por debajo del exigido por norma. El contratista ya realizo la primera orden de compra de los primeros 5 km de tubería, en virtual de estos resultados obtenidos. Ahora el contratista está esperando la aprobación de modelo para pasar los resultados a planos y planos de construcción con ello ya se tendrías todos los insumos, para inicio de todos los frentes de obra.
En la parte de los frentes aprobados de bocatoma– desarenador y desarenador–Planta, que es donde se tiene el conflicto con relación al orden público, no se ha podido iniciar; pero según lo entendido ya se contactó el ingeniero Julián para iniciar con el casco urbano o centro poblado de Polindara, para instalar la tubería en lo que corresponde a esa parte.
El balance presupuestal está dando aun dentro del presupuesto oficial y la próxima semana, también se podría iniciar con el proceso de reformulación de planta y tanque.

El ingeniero Sebastián Ramírez Gómez, interviene realizando una aclaración de los desembolsos, que el Ministerio realiza los desembolsos según las solicitudes presentada por el ejecutor, según el balance de lo ejecutado y el flujo de caja que tenga el contratista, en ese sentido esta solicitud de la interventoría la realizo en mayo y se tuvo que surtir por varias subsanaciones, no entendería porque no desde mucho antes no se recibió dicha solicitud, por EMCASERVICIOS para evitar situaciones como las que se están presentado ahorita donde el interventor habla de un desequilibrio económico.

La Responsabilidad también seria de EMCASERVICIOS, al no haberse realizado la solicitud antes. El Ingeniero Helman, señala que la semana anterior ya se llegó a un acuerdo con el ingeniero José Vergara, en el sentido que el Ingeniero Perilla, manifestaba que el Ministerio de hacienda se demoraba aun, por tanto se reciben las tres actas que tiene pendientes y apenas llegue el desembolso se procedería a darle tramite.

Efectivamente la interventoría inicia acciones el 30 de octubre, pero los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, no se presentó ningún informe, el primer intento de cobro fue en el mes de febrero, se le devuelve esa acta porque no tenía pólizas según acta de inicio y no había cronograma de interventoría. Por otro lado, reconocemos nosotros que los desembolsos debieron solicitarse tiempo atrás, pero con la salvedad de que se requeriría el flujo de fondos de la interventoría y a febrero se tenía muy poco.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

El ingeniero Sebastián Ramírez Gómez, manifiesta que se está actuando a medida que llegan las solicitudes por parte del ejecutor y que ello obedece también a la ejecución que realiza la interventoría, puesto se paga con recursos nación y si ya se habían realizado algunas acciones o compromisos y acuerdos internos, es bueno dejar la aclaración para que no quede en el aire una posible no diligencia por parte del Ministerio.

El ingeniero José Carlos Vergara, interviene observando que el trámite del Ministerio vivienda a Min hacienda, ya lleva varios día y esperar que Min hacienda desembolse al FIA, posteriormente debemos tramitar con EMCASERVIOS el trámite de aceptación de cuenta, que cronológicamente es las primeras dos semanas de cada mes; por lo tanto, en el mejor de los casos, nosotros estaremos recibiendo el pago no en Julio, sino en agosto, completando aproximadamente un año de interventoría sin pago, es imposible trabajar de esa forma porque se le debe pagar a las personas que están laborando y cayendo en un desequilibrio económico.

El ingeniero Juan Manuel Perrilla, señalan que por ello se solicitó un flujo de caja para que las siguientes actas no tengan este retraso, que hubo posiblemente una mala planeación, pero acogiéndose al acuerdo realizado la anterior semana se realizara el pago de las tres actas que se tienen para pago, tenga balan ce nuevamente y por tanto solicita se dé una espera de este desembolso, ya que posteriormente tendrá flujo de caja.

El ingeniero Sebastián Ramírez Gómez, observa que, si ya se tiene tres actas recibidas y aprobadas por EMCASERVICIOS, sería el quien de la instrucción la Fiducia para que realice los pagos, pues el trámite que hay que esperar en este momento únicamente sería el desembolso de Ministerio a al Fiducia, eso no debería tardar más ni prolongarse a agosto. También que se tramite los pagos de las demás actas restantes.

El Ingeniero Helman, manifiesta que se el desembolso que se pidió corresponde al 90% de la interventoría, que corresponde a toda la etapa de obra y que únicamente quedo el 10% para la liquidación como dice el contrato, de tal forma que los fondos para el pago de interventoría estarían en fiducia y quedaría pendiente solamente que las actas estén en EMCASERVICIOS y se daría tramite, que no demora más de 8 días.

El ingeniero Julián Gonzales, señala que hace más de una semana intentaron el ingreso de varios profesionales a la zona y que por tema de orden público no fue posible; sin embargo, se está hablando con varios habitantes de la zona y

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

que están guían para permitir el ingreso y trabajo. En la compra de los insumos, ya se compraron 2.500 mt de aducción y el presente día se está cerrando la negociación para compra de 23 km acordes con la interventoría, y tenerlos en el menor tiempo posible, que permitirá un importante avance de la obra. Solventando los inconvenientes sociales y recrudecimiento del conflicto en estos dos meses. Con la interventora sean tenido mesas de trabajo adelantadas, se tiene un balance tentativo y se está pasando unos ítems no previstos de acarreo y sobre acarreo que no se tenían anteriormente. Realizando dicha evaluación, para tener el proyecto totalmente estudiado.

El ingeniero Julián Gonzales, observa que se envió un oficio a la interventoría manifestando la situación, pues se tiene de conocimiento el asesinato de un líder y se está teniendo mucha prudencia, pues son situaciones que se deben colocar en conocimiento, porque son situaciones ajenas a la entidad, interventoría y contratista. Pero se está adelantando, un adecuado manejo y lograr el ingreso. Se adelanto también, que las cartas remitidas para la intervención de la vía en los 5 o 6 km, donde la secretaria de infraestructura departamental comunica que es una vía municipal, pero que si el municipio con el cual ya se han tenido acercamientos dirigiera una carta a la gobernación, se procede a realizar un convenio de cooperación para lograr la intervención de la vía, esa carta también ya fue adelantada y se están realizando las gestiones para realizar el convenio de cooperación. Lo cual va a hacer viable, ya que se va a obtener un buen acceso a los sitios de trabajo.

El ingeniero Perilla, señala que ello es muy importante, para tener un buen acceso son los materiales al sitio de la obra.

Sin más temas que tratar, se da por terminada la reunión.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Terminar etapa de revisión de diseños	Contratistas	28-06-2024

FIRMAS:
Se anexa listado de asistencia.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO - Informe de asistencia 6-21-24

1. Resumen									
Título de la reunión	Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO								
Participantes que asistieron	8								
Hora de inicio	6/21/24	10:55:29 AM							
Hora de finalización	6/21/24	11:55:10 AM							
Duración de la reunión	59 min 40s								
Tiempo medio de asistencia	41 min 30s								
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	6/21/24	10:59:37 AM	6/21/24	11:54:57 AM	55 min 19s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador	
helman (Invitado) (No comprobado)	6/21/24	10:59:45 AM	6/21/24	11:45:29 AM	45 min 44s			Moderador	
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	6/21/24	10:59:48 AM	6/21/24	11:52:26 AM	52 min 38s	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	Moderador	
Sebastian Ramirez Gomez	6/21/24	10:59:54 AM	6/21/24	11:52:24 AM	52 min 29s	SRamirezG@minvivienda.gov.co	SRamirezG@minvivienda.gov.co	Moderador	
Jose Vergara Mendoza (No comprobado)	6/21/24	11:00:31 AM	6/21/24	11:52:23 AM	51 min 52s			Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	6/21/24	11:05:09 AM	6/21/24	11:52:26 AM	47 min 17s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador	
Julian (No comprobado)	6/21/24	11:27:32 AM	6/21/24	11:51:58 AM	24 min 26s			Moderador	
helman (Invitado) (No comprobado)	6/21/24	11:52:52 AM	6/21/24	11:55:10 AM	2 min 18s			Moderador	
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	6/21/24	10:59:37 AM	6/21/24	11:54:57 AM	55 min 19s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador		
helman (Invitado) (No comprobado)	6/21/24	10:59:45 AM	6/21/24	11:45:29 AM	45 min 44s		Moderador		
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	6/21/24	10:59:48 AM	6/21/24	11:52:26 AM	52 min 38s	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	Moderador		
Sebastian Ramirez Gomez	6/21/24	10:59:54 AM	6/21/24	11:52:24 AM	52 min 29s	SRamirezG@minvivienda.gov.co	Moderador		
Jose Vergara Mendoza (No comprobado)	6/21/24	11:00:31 AM	6/21/24	11:52:23 AM	51 min 52s		Moderador		
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	6/21/24	11:05:09 AM	6/21/24	11:52:26 AM	47 min 17s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador		
Julian (No comprobado)	6/21/24	11:27:32 AM	6/21/24	11:51:58 AM	24 min 26s		Moderador		
helman (Invitado) (No comprobado)	6/21/24	11:52:52 AM	6/21/24	11:55:10 AM	2 min 18s		Moderador		