FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

FECHA	23/09/2024	N° DE COMISIÓN	3003

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	ÁLVARO CAÑIZAREZ ORTIZ
TIPO DE VINCULACIÓN:	CONTRATISTA
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR	

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
18	09	2024	20	09	2024	Bogotá – Pasto – San Pedro de Cartago – El Tablón de Gómez – Pasto - Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

EFECTUAR ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CONEXIONES EN LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE CARTAGO Y EL TABLÓN DE GÓMEZ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 1083 DE 2022.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

Informe técnico de actividades de ejecución del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en San Pedro de Cartago, Nariño.

Fecha: 18 de septiembre de 2024

I. Introducción

El 18 de septiembre de 2024 se realizaron actividades de seguimiento técnico a la ejecución del

proyecto de agua potable y saneamiento básico en el municipio de San Pedro de Cartago, Nariño. Estas actividades forman parte del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1059 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de San Pedro de Cartago y El Departamento de Nariño. Adicionalmente, se consideró el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022, celebrado con ENTerritorio, como parte integral del proceso de ejecución del proyecto.

II. Desarrollo de Actividades

1. Reunión estratégica en la Alcaldía de San Pedro de Cartago

A las 11:00 a.m., se realizó una reunión estratégica en las instalaciones de la Alcaldía de San Pedro de Cartago con el propósito de revisar los aspectos generales relacionados con la implementación de las conexiones intradomiciliarias en el centro poblado rural priorizado, Vereda La Chorrera. Esta revisión se enmarcó en las actividades de ejecución gestionadas por la Gerencia Integral. La reunión contó con la participación de los delegados del municipio, del Plan Departamental de Agua (PDA) de Nariño, de ENTerritorio S.A. y contratista de obra e interventoría.

Fotos No. 1 y 2 Reunión estratégica del proyecto PCI – Alcaldía Municipal de San Pedro de Cartago.

2. Revisión del avance del proyecto

Actividad 1: Chequeo y Validación de Diseños

- **Descripción**: Se realizó por parte de la contratación derivada de ENTerritorio S.A., el chequeo y validación de los diseños de los prototipos de obras conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR – 10).
- **Estado**: Esta actividad ha sido completada. Los ajustes de diseño fueron enviados a ENTerritorio S.A. el 7 de agosto de 2024, y la radicación correspondiente ante el Ministerio se realizó el 9 de septiembre de 2024.

Actividad 2: Diagnóstico, Validación Preliminar y Planeación de la Intervención

- **Descripción**: Se han llevado a cabo visitas para la realización de diagnósticos y la concertación de la intervención.
- **Estado**: Se han realizado 20 visitas, resultando en 13 diagnósticos efectivos. Se destacó que el

MVCT ha solicitado un avance prioritario en esta actividad, dado el bajo progreso desde el acta de inicio del 23 de julio de 2024. ENTerritorio S.A. deberá implementar acciones correctivas para cumplir con los hitos establecidos en el Otrosí No. 1 del contrato.

Actividad 3: Ejecución de Obras de Conexiones Intradomiciliarias y Domiciliarias

- **Descripción**: Esta actividad incluye la ejecución de obras de conexión de acueducto y alcantarillado, así como la entrega y recibo de las obras.
- **Estado**: Hasta el momento, no se ha iniciado la intervención. Se informó que el contratista continuará realizando diagnósticos la próxima semana, lo que antecederá al inicio de las conexiones intradomiciliarias.

Actividad 4: Plan de Gestión Social – PGS.

- **Descripción**: Se implementa el Plan de Gestión Social en el desarrollo de las actividades.
- **Estado**: No se han recibido solicitudes de inclusión hasta la fecha. Sin embargo, se están llevando a cabo actividades de perifoneo para mantener a la comunidad informada sobre este proceso.

3. Revisión de casos especiales

Se discutieron casos relacionados con viviendas que exceden el límite de subsidio establecido por el programa para la conexión domiciliaria. En respuesta, el alcalde del municipio y el componente técnico del PDA se han comprometido a implementar acciones para que estas viviendas sean beneficiarias del programa.

Además, se abordaron preocupaciones anteriores sobre una posible afectación a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Se confirmó que no existen sanciones por parte de CORPONARIÑO, y aunque la PTAR no está en funcionamiento, el alcalde se comprometió a facilitar su operatividad en apoyo a las viviendas que serán intervenidas.

Compromisos:

- **Prioridad en diagnósticos**: ENTerritorio S.A., a través de su contratación derivada, priorizará la actividad No. 2: "Diagnóstico, Validación Preliminar, Concertación de la Intervención y Planeación de la Intervención" para avanzar en la ejecución del proyecto.
- **Planificación y ejecución de obras**: ENTerritorio S.A. implementará un plan de acción para abordar los desafíos identificados, incluyendo ajustes para longitudes de conexión mayores a 10 metros, y procederá con la ejecución de las obras conforme a lo programado.

Informe técnico de actividades de ejecución del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en El Tablón de Gómez, Nariño.

Fecha: 19 de septiembre de 2024

I. Introducción

El 19 de septiembre de 2024 se realizaron actividades de seguimiento técnico a la ejecución del proyecto de agua potable y saneamiento básico en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño. Estas actividades forman parte del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1060 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de El Tablón de Gómez, El Departamento de Nariño y La Asociación de Usuarios Administradora de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado y Aseo del Corregimiento de Las Mesas El Tablón de Gómez – ASUAAASMES. Adicionalmente, se consideró el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022, celebrado con ENTerritorio, como parte integral del proceso de ejecución del proyecto.

II. Desarrollo de Actividades

1. Reunión estratégica en las instalaciones del prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado - ASUAAASMES

A las 8:30 a.m., se llevó a cabo una reunión estratégica en las instalaciones de ASUAAASMES para revisar la implementación de las conexiones intradomiciliarias, en el marco de las actividades gestionadas por la Gerencia Integral. Participaron delegados de ASUAAASMES, el Plan Departamental de Agua (PDA) de Nariño, ENTerritorio S.A. y el contratista de obra e interventoría.

Se destacó la ausencia de los delegados técnico y social del municipio, subrayando a los asistentes, la importancia de brindar acompañamiento y asistencia técnica durante las visitas de seguimiento al proyecto. Este apoyo es crucial para todos los actores involucrados en el Convenio No. 1060 de 2022 y el Contrato No. 1083 de 2022.

Foto No. 3 Reunión estratégica del proyecto PCI – Oficina de ASUAAASMES

2. Revisión del avance del proyecto

Actividad 1: Chequeo y Validación de Diseños

Los diseños han sido revisados y ajustados por la nueva interventoría, con documentos enviados a ENTerritorio S.A. el 7 de agosto de 2024. ENTerritorio S.A. radicó esta información ante el Ministerio el

9 de septiembre de 2024.

Actividad 2: Diagnósticos

Se han realizado 128 visitas en la Vereda El Plan, con 120 diagnósticos efectivos: 83 aprobados y 17 en validación. La intervención en 19 viviendas comenzará el 23 de septiembre de 2024.

Actividad 3: Ejecución de obras

Se encuentran en ejecución 27 viviendas y se han terminado 7, aunque ninguna ha sido recibida a satisfacción. Se espera la entrega de estas viviendas para el 20 de septiembre de 2024.

Actividad 4: Plan de Gestión Social

Se ha establecido un punto de atención para PQRS. Se han radicado 11 solicitudes de inclusión.

3. Recorrido y evaluación en campo

Durante el recorrido, se llevó a cabo la visita a viviendas que se encuentran en diferentes etapas: terminadas, en ejecución y aquellas que han recibido adecuaciones conforme a las necesidades identificadas en los diagnósticos previos. Además, se realizó un seguimiento de la ejecución del proyecto, asegurando que todas las actividades se alineen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022.

Fotos No. 4, 5, 6 y 7 Recorrido en el centro poblado rural priorizado para el PCI – Vereda El Plan

Posteriormente, se realizó una reunión de cierre para el análisis de las consideraciones obtenidas durante el recorrido en campo y establecer compromisos entre las partes.

Foto No. 8 Reunión de cierre – Oficina ASUAAASMES

Compromisos:

ENTerritorio S.A., mediante su contratación derivada, se compromete a implementar un incremento en el número de cuadrillas y frentes de trabajo. Esta estrategia tiene como objetivo principal mitigar los atrasos actuales y asegurar una ejecución efectiva del proyecto, optimizando los recursos y el tiempo asignado para cada actividad programada.

III. Cierre

A las 3:30 p.m., se dieron por concluidas las actividades en El Tablón de Gómez. Durante la jornada se realizaron observaciones detalladas y se establecieron compromisos basados en las condiciones identificadas durante el recorrido por el centro poblado rural priorizado. Estas acciones se alinean con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022.

Posteriormente, se realizó el desplazamiento a la ciudad de Pasto, y el 20 de septiembre de 2024 a la ciudad de Bogotá D.C.

Este informe técnico evidencia las actividades desarrolladas en San Pedro de Cartago y El Tablón de Gómez, destacando los puntos clave de cada evento y proporcionando recomendaciones para asegurar el éxito continuo del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones:

En el municipio de San Pedro de Cartago, se ha identificado una preocupante falta de avances en el proyecto iniciado el 23 de julio de 2024 con ENTerritorio S.A., lo que impacta negativamente en las metas establecidas en el Otrosí No. 1 del contrato. Para abordar esta situación, es esencial implementar un seguimiento riguroso del ejecutor que garantice el cumplimiento de los hitos y promueva un progreso efectivo.

Para el municipio de El Tablón de Gómez, se recomienda a ENTerritorio S.A. realizar un seguimiento riguroso para alinearse con los hitos del Otrosí No. 1 del contrato y garantizar la progresión del proyecto. Las estadísticas actuales muestran un progreso preocupante, por lo que es urgente implementar un plan de choque efectivo para asegurar la ejecución sin inconvenientes.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se

exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	NA
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	X

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf