ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 04 de octubre de 2024
HORA:	De 11:55 a 12:30 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Luis Carlos Florez –Supervisor Técnico ENTerritorio S.A. Kelly Gomez – Supervisor social ENTerritorio S.A. Nicolas Rincon – Coordinador ENTerritorio S.A. Juanita López – Coordinadora Social ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de Reunión.
2. Desarrollo de la Reunión.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Apertura de Reunión

Por parte del MVCT se da la bienvenida y apertura de la reunión informando como será la jornada a desarrollar con la finalidad de hacer seguimiento sobre el avance actual del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua, Cesar.

2. Desarrollo de la reunión

En primera instancia por parte del MVCT se inicia la reunión recordando la fecha de último encuentro de seguimiento realizado y, asimismo, solicitando revisión de los compromisos técnico y sociales suscritos en la jornada de comisión llevada a cabo el pasado 19 de septiembre de 2024 en el corregimiento de Saloa, Chimichagua, Cesar de la siguiente manera:

1. **Entrega de validación de diseños.** Referente a este compromiso por parte del MVCT se interviene mencionando que de acuerdo con la última visita realizada en campo se acordó fecha de entrega de la actividad No. 1 aprobado el día de hoy 04 de octubre. Por lo que desde la supervisión

técnica de ENTerritorio S.A. comenta que ya fue radicada por parte del contratista de obra e interventoría realizo observaciones y en el comité llevado acabo con ellos quedo como compromiso del contratista de obra que el día 04 de octubre en horas de la tarde quedaban radicadas las subsanaciones para desde interventoría pudieran dar aprobación del prototipo.

Por lo que se concluye que, pese a que la actividad debió cumplirse el 23 de septiembre de 2024 y se acordado en reunión de comisión dar cumplimiento a esta actividad el día 04 de octubre, no se podrá contar con esta. Teniendo en cuenta que sigue pendiente de parte de contratista subsanar las observaciones. Por lo que el coordinador y supervisor se comprometen a emitir un correo en horas de la tarde, para confirmar la nueva fecha de cumplimiento.

2. **Inicio de actividad No. 3 (obra),** por parte de MVCT se interviene recordando que de acuerdo con la reunión de comisión realizada el pasado 19 de septiembre de 2024 la fecha de inicio de esta actividad era el 07 de octubre de 2024. Sin embargo, conociendo las novedades de la actividad No. 1 no se podría dar cumplimiento al inicio de esta actividad.

   El coordinador de ENTerritorio S.A. Interviene haciendo claridad que lo único supedita la actividad No. 1 es el inicio de la actividad No. 3. Sin embargo, que la aprobación de los diagnósticos si se puede ir dando durante la siguiente semana.

   Desde MVCT, se solicita que confirmen fecha de inicio de la obra y desde la Coordinación técnica se compromete a emitir correo con la fecha estimada de inicio.

3. **Plan de acción para mitigar los atrasos presentados en el cumplimiento de las actividades,** Se recuerda a ENTerritorio S.A. que en la ultima visita realizada el contratista se había comprometido a emitir ese plan de acción en la semana del 23 de septiembre. Sin embargo, según lo mencionado por el supervisor de ENTerritorio S.A. aun se encuentran trabajando en ese compromiso por lo que notifica que contratista de obra lo radicará a interventoría el próximo 07 de octubre.

   El coordinador técnico de ENTerritorio S.A. interviene solicitando claridad referente a esa solicitud ya que de parte de ellos como gerencia están trabajando en un plan de mejora, por lo que, desde MVCT se hace

intervención mencionando que teniendo en cuenta los atrasos en los plazos de las actividades es remitir que acciones se están adelantando de parte de los derivados para mitigar esos atrasos.

4. **Obtención del documento que acredite el potencial beneficiario como poseedores y/o tenedores del inmueble.**

   Por parte del MVCT, menciona que le brindo claridad a los delegados de municipios en qué consistía esa certificación y la importancia que una vez contratista radicaran esa solicitud se diera respuesta en el menor tiempo posible y se hace hincapié que en caso de existir atrasos los supervisores técnicos y sociales asignados por ENTerritorio S.A. lo comuniquen oportunamente a ministerio para exigir respuesta de las solicitudes.

5. **Suscripción de la resolución de la veeduría por parte de personería.**

   Desde MVCT, se hace mención que ya se tuvo una reunión inicial con las personas de la comunidad que harán parte de esa veeduría. Sin embargo, no habían realizado por parte de los derivados la solicitud oficial a personería, teniendo como fecha limite de envío el día 04 de octubre de 2024.

   Desde la supervisión social de ENTerritorio S.A. realiza intervención haciendo mención que teniendo en cuenta el reporte que ha estado revisando para el próximo informe aun no identifica el cumplimiento de envío de esa solicitud oficial a personería, por lo que, se compromete en emitir un correo electrónico recordando a la interventoría la importancia de dar cumplimiento a este trámite.

Por parte del MVCT, se reitera en la importancia de cumplir con los compromisos y tiempos establecidos; recordando el cumplimiento de los plazos y la resolución oportuna de los problemas identificados, ya que son esenciales para la correcta implementación de los proyectos.

Una vez revisados los compromisos, se procede a analizar el estado actual de las conexiones intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua. Esta revisión incluye la evaluación de los avances logrados, los desafíos enfrentados y revisión del plan de gestión social

En primera instancia, se hace la alerta de acuerdo con el reporte técnico de los informes No. 7 y No. 8 se presenta una baja en el rendimiento de las visitas realizadas, por lo que desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. exponen que presentaron inconvenientes con el diligenciamiento de los formatos y se encontraron haciendo correcciones. Sin embargo, el avance que tiene reportado sigue siendo el mismo, por lo que se reitera no descuidar los seguimientos y tener presente ese tipo de alertas.

Por otro lado, se abordó el **componente social,** teniendo en cuenta los reportes semanales, desde MVCT se menciana que en la última visita realizada al territorio los derivados expusieron que existía desinformación e incluso exigían la construcción de un tanque elevado. Sin embargo, el proyecto fue viabilizado sin contemplar la construcción de dicho tanque, por lo que se recuerda dar cumplimiento al PGS realizando socializaciones sectorizadas por manzanas y persuadir a la población mostrando la información de caracterización del proyecto.

Asimismo, se hizo mención que teniendo en cuenta que la cabecera municipal es distante del corregimiento priorizado, se recomendaba invitar a la delegada social del municipio con anticipación y/o generar su participación de manera virtual.

La coordinadora social de ENTerritorio S.A. menciona que seria muy importante articular con el PDA las socializaciones sectorizadas por lo que, desde MVCT se gestionará esa participación de las sociales del municipio de PDA.

Finalmente, revisado el estado actual de los proyectos de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Chimichagua, MVCT destacó que se venía presentando un buen rendimiento en la actividad No.2. Sin embargo, para el tiempo de inicio del proyecto sea paralizado en el avance de la actividad No.2, continúan sin la aprobación de la actividad No. 1, por lo que es necesario mantener una vigilancia continua sobre los desafíos operativos para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para cada una de las actividades y reiteramos la importancia de la colaboración y la comunicación constante entre todos los actores involucrados para garantizar el éxito de los proyectos.

3. **COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir correo a MVCT por parte de la supervisión técnica la nueva fecha de	ENTerritorio S.A.	04 de octubre de 2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	cumplimiento de la actividad No. 1		
2	Remitir correo a MVCT por parte de la supervisión técnica la nueva fecha de cumplimiento del inicio de la actividad No. 3	ENTerritorio S.A.	04 de octubre de 2024
3	Articular trabajo con Profesionales sociales de PDA y Municipio	MVCT	Durante toda la ejecución

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos:
1. Listado de Asistencia.

Elaboró: Sandra Diaz Perez
Fecha: 04 de octubre de 2024