ACTA No. 10 -2024
Cerro de San Antonio y Zona Bananera

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de octubre de 2024
HORA:	3:30 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Hernando Sánchez – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	Cesar Augusto Rojas – Interventoría de los dos proyectos

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio" Código 1-2007-916
3. Mesa técnica de seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento rio frio, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena" Código 1-2017-184

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Acta de liquidación del contrato de obra de Zona Bananera	Contratista – Interventoría – Aguas del Magdalena	No cumplido
2	Definir Interventoría para el nuevo proyecto de Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Cumplido
3	Viabilización del nuevo proyecto Zona Bananera	Aguas del Magdalena	No cumplido
4	Resultado de la audiencia Cerro Antonio	Aguas del Magdalena	Cumplido

2. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.

La interventoría informó que teniendo en cuenta que se dio inicio al proceso sancionatorio, en la audiencia el contratista manifestó que se le presentaron algunos inconvenientes de logística y de temas económicos los cuales ya fueron superados, y solicitó prorrogar el contrato de obra por un término de dos meses.

Esta prórroga fue suscrita por las partes quedando como nueva fecha de terminación del contrato de obra el 4 de diciembre de 2024.

Con lo anterior el proceso sancionatorio continúa abierto pero quedo suspendido a la espera del cumplimiento de los compromisos del contratista, los cuales quedaron establecidos en la prórroga suscrita. En caso de no dar cumplimiento se reiniciará el proceso sancionatorio.

Con el nuevo cronograma, actualmente el porcentaje de avance programado es de 89% Vs ejecutado 89%. Avance financiero es del 85,94%.

El contratista retomo la actividad de la instalación de la tubería de 14" con maquinaria de perforación dirigida y la interventoría hace la claridad que ya cuenta con toda la tubería en obra.

Con relación al componente eléctrico esta en un 95% de avance. Se continua con el avance y cumplimiento de compromisos por parte del contratista.

3. Estado del Proyecto Zona Bananera

Interventoría informó que ya hay una proyección de acta de liquidación, la cual está en revisión, teniendo en cuenta que la entidad le solicitó a la interventoría concepto sobre las salvedades incluidas por el contratista.

Dado lo anterior la interventoría solicitó al contratista los soportes a dichas salvedades para emitir un concepto, pero a la fecha el contratista no ha remitido los soportes.

Con relación al proceso sancionatorio por la no presentación de las pólizas, la entidad informa que aplazaron la audiencia la cual estaba programada para el día 22 de octubre de 2024. La nueva fecha para la audiencia es el 30 de octubre de 2024.

Con relación al nuevo proyecto a presentar ante el mecanismo de viabilizarían del departamento de las obras que quedaron pendientes, se proyecta tener aprobado el proyecto a finales del noviembre 2024, esta estaba proyectado para finales de octubre pero por el tema de unos permisos tocó reprogramar la fecha. Posteriormente se

iniciará el trámite de contratación en el mes de diciembre de 2024, esto depende de la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra.

El ejecutor manifiesta que continuaran con la misma interventoría dado que es una interventoría que es de varios proyectos y conoce claramente el proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta de liquidación del contrato de obra de Zona Bananera	Contratista – Interventoría – Aguas del Magdalena	30/11/2024
3	Viabilización del nuevo proyecto Zona Bananera	Aguas del Magdalena	30/11/2024
4	Inicio proceso de nueva contratación Zona Bananera	Aguas del Magdalena	5/12/2024

FIRMAS:
Anexos: N.A.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 23/10/2024

Asistentes:



Link de la reunión

Mesa técncia de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio y Zona Bananera-20241023_154232-Grabación de la reunión.mp4