ACTA MESA TÉCNICA DE REVISIÓN BORRADOR SOLICITUD PRÓRROGA No.4 - SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1159-2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:30 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian David Bolívar Buitrago, Ingeniero Contratista apoyo a la supervisión - MVCT Hernando Montes, Ingeniero civil de apoyo a la supervisión del proyecto – PDA SUCRE (AGUAS DE SUCRE)
INVITADOS:	Nilka Ceballos – Subdirectora Técnica

ORDEN DEL DIA:

A. REVISIÓN BORRADOR SOLICITUD PRÓRROGA No.4

1. **Presentación de los asistentes.**
2. **Breve introducción al objetivo de la reunión.**
3. **Revisión del documento borrador**
   - Presentación del estado actual del documento por el equipo responsable.
   - Análisis de las observaciones compartidas previamente.
   - Discusión de los comentarios y propuestas de mejora.

4. **Compromisos adquiridos**
   - Planeación de una nueva reunión para revisión de avances (en caso de ser necesaria).
   - Preparar cronograma detallado para justificar la prórroga solicitada.
   - Proyectar actividades de obra faltantes para justificar el tiempo solicitado.
   - Actualizar el informe con los últimos avances de interventoría (trazabilidad de acciones de interventoría ante demoras en ejecución de obra).
   - Incorporar anexos detallados para fortalecer la solicitud de prórroga (actividades faltantes, registro de avance de actividades ejecutadas similares).

5. **Fechas de Cumplimiento**
   - Plazo de entrega de solicitud de prórroga No. 4: 29 de noviembre de 2024.

B. SEGUIMIENTO AL PROYECTO.

1. Avance General del Proyecto

- ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de ejecución física (%)?
- ¿Se han logrado los hitos más recientes conforme al plan de trabajo?

R/

Avance físico ejecutado: 92.26% hasta el 31 de octubre de 2024.

Avance programado: 94.79% para el mismo período.

Existe un **retraso del 2.53%** en el avance físico respecto al programado.

2. Causas de los retrasos

- **Mano de obra:** Escasez de personal no calificado en el municipio y resistencia de la comunidad a emplear personal externo.
- **Pruebas hidrostáticas:** Dificultades debido a la intermitencia del suministro de agua, lo que obligó al contratista a usar carros tanques. En algunos casos, la comunidad ha utilizado el agua de las tuberías listas para pruebas, retrasando los trabajos.
- **Factores climáticos:** Aunque no se especificaron claramente, se mencionó como un posible factor adicional.
- **Actividades adicionales:** La ejecución de 2.9 km adicionales de redes de acueducto en los barrios Las Brisas, Colombia y Transformación (producto de un ahorro) incrementó el alcance del proyecto, pero no fue adecuadamente absorbido por la programación original.

3. Cumplimiento del Cronograma

Avance físico cuenta con un retraso del 2.53% aproximadamente.

1. **Solicitud de prórroga:**

- Debido a las dificultades mencionadas, se está gestionando una cuarta prórroga del convenio, para extender el plazo más allá del 24 de diciembre de 2024, que es la fecha de finalización actual del convenio marco.

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian Bolívar
Revisó:
Fecha: 25/11/2024