ACTA DE REUNIÓN 22 DE NOVIEMBREDE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 am a 11:00am
LUGAR:	**Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento MVCT Helman Molano – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS José Vergara – Director Interventoría Laura Bucheli - Coordinador Fase Apropiación de Diseños Julián González - Consorcio Totoró (Obra) Cesar Sánchez – Secretario Cabildo Polindara
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día 22 de noviembre de 2024 se convocó reunión de seguimiento con el propósito de hacer una mesa de trabajo para hacer seguimiento del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

DESARROLLO:

El ingeniero Juan Miguel Perrilla da inicio a la reunión de seguimiento con el ánimo de realizar un seguimiento al proyecto para poder revisar las actividades de obra, alerta o tema importante que abordar.

Menciona que se realizó un comité de seguimiento el 14 de noviembre con la subdirectora de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Alcalde de Totoro y supervisión de EMCASERVICIOS, acerca del avance y atraso de la obra en lo que quedaron compromisos importantes como era el plan de contingencia que está en manos de interventoría para su revisión y aprobación, que se ha solicitado desde el mes de septiembre.

El ingeniero Helman manifiesta que, para poder tener el ajuste y el plan de obra de acuerdo con la solicitud de ampliación de plazo, es necesario darle vía jurídica al CUR 943 de 2021 (convenio de EMCASERVICIOS, Municipio de Totoró y el Ministerio de Vivienda) para la financiación del proyecto de cargachiquillos y si no está validado, suscrito y prorrogado, no se puede realizar la prórroga de los contratos de interventor y de obra.

El ingeniero Juan Miguel Perilla menciona que primero se debe entregar el plan de contingencia, y así como lo mencionó la subdirectora de proyectos, se debe especificar la necesidad de la prórroga tanto para derivados como para convenio, con el fin de tener soportes para que la prórroga pueda ser aprobada.

Interviene el ingeniero Julián por parte del contratista, manifestando que había el compromiso de empezar a hacer la visita con interventoría para abrir el tema de la bocatoma en el kilómetro 300, ya se empezó a subir la tubería que estaba en una escuela y se considera que se demoran 4 días para comenzar con la instalación. Ya llegó la máquina de Medellín para la instalación de la tubería grande. Con respecto a interventoría desde la semana pasada autorizó la apertura de otro tramo. Se espera que con el ingreso del personal haya aumento en el rendimiento de la instalación.

También reitera la importancia de la adecuación y limpieza de la vía, se realizó gestión con el municipio para alquilar una maquinaria, pero no fue posible concertar con ellos, por tal motivo no se ve compromiso por parte de la entidad. Además, se realizó el acercamiento con la Gobernación, se remitieron los oficios y hace una semana buscamos con el ingeniero Helman tratando de buscar al secretario, pero no hubo una respuesta oportuna por parte de estas entidades y esto se debe tomar como prioridad hacer el acercamiento con el secretario o con el gobernador para que intervengan en la adecuación del arreglo de la vía.

El ingeniero Miguel Perilla menciona que reunión previa con el alcalde está muy comprometido y dijo que iba a acercase a la Gobernación para pedir la colaboración, aunque ellos no tienen injerencia en este Convenio, se busca vincularlos para el apoyo en el mejoramiento de la vía.

El ingeniero Helman menciona que en cuanto al tema de la vía no hay posibilidades por la parte del convenio ya que en conversaciones con el secretario de Infraestructura Departamental, el ingeniero Ruiz y el secretario de Infraestructura municipal, manifiestan que si hay posibilidad de la ejecución mediante otro tipo de acciones como lo es una solicitud por parte del Cabildo autorizando el ingreso al territorio para hacer los trabajos de mantenimiento de la vía, se está a la espera de lo requerido para realizar la solicitud.

Nuevamente toma la palabra el ingeniero Perilla en donde manifiesta que hoy queda radicado la solicitud para el segundo desembolso para pago de la interventoría y de ser posible alcanzar a hacer pagos para los meses de noviembre o diciembre debido a que algunas entidades hacen cierres financieros por temas de fin de año. Por tal motivo hoy quedaría todo radicado en el Ministerio de Vivienda para que ellos revisen y ya puedan radicar en hacienda.

El ingeniero José Vergara pide la palabra para mencionar que en los componentes relacionados con redes se va a abrir tanto la línea de aducción de agua cruda como la parte de intervención de las estructuras de la boca toma, el tema de la anticipación financiera con relación al torrente de flujos de efectivo para poder tener disponibilidad de recursos en caja en caso de que se tramiten las cuentas y no tener nuevamente dificultades.

Es importante mencionar es que el contratista cuenta con la estructuración de la reformulación del proyecto y en las mesas de trabajo ya quedó todo el expediente relacionado con los requisitos que solicita el Ministerio para el acervo de radicación en cuanto a planta y tanque, otro aspecto también positivo que hay que mencionar en este comité es que el contratista la remita el día de hoy a la interventoría para realizar la firma de lo que corresponda y hacer llegar a EMCASERVICIOS e iniciar el trámite de reformulación y que se logre dar el visto bueno por parte del Ministerio para la apertura de los frentes de los dos componentes.

Es necesario definir si se sigue a la espera de la apertura de la vía con relación a la logística de acceso de las tuberías y de los demás materiales para los componentes que quedan del punto hasta donde es posible llegar con vehículo de tracción mecánica debido a que el contratista debe resolver y espera que la interventoría aprueba el doble acarreo ya que impactaría significativamente el punto de vista financiero, es decir, el presupuesto del contrato, se daría una espera de 20 días o revisar si es necesario realizar las adecuaciones pertinentes.

El ingeniero Helman pregunta a los ingenieros Julián y Vergara por el porcentaje de avance de obra, a lo que el ingeniero Julián responde que no tienen claro por porcentaje, pero en ejecución pasan los cuatro kilómetros y están a la espera de ingresar la tubería la semana entrante esto significaría un avance importante porque la tubería que está arriba es la tubería de mayor impacto económicamente.

El suministro de la tubería debidamente verificada por interventoría en disposición en obra, se tiene un avance financiero del 13% material efectivo entregado en inversión al proyecto y un 6.1% casi un 7% de avance material incluido la instalación ese reporte es a 31 de octubre.

Retoma el ingeniero Helman preguntando ¿cómo va la parte del permiso de aprovechamiento forestal?, a lo que al ingeniero Julián responde que se ha realizado acciones de la parte social con el cabildo de Polindara, el cual ya emitieron el documento que estaba pendiente con esto se remite la documentación a la CRC y entregar los documentos para el visto bueno de parte de la CRC ya tiene el inventario forestal, la manera de proceder en el tratamiento de lo que se ha encontrado en la en la zona de los árboles.

E ingeniero Helman mencionando que se ha avanzado en lograr aumentar el rendimiento de la obra, teniendo el proceso de reformulación prácticamente listo, solo queda que el contratista e interventoría aprueben y envíen la documentación para que EMCASERVICIOS remita a Bogotá, teniendo así otra posibilidad y en términos de planeación, asegurar el término del contrato en el plazo en el plazo fijado para la construcción de la planta y no se puede conseguir los elementos constitutivos de esa planta hasta tanto no se tenga en firme la aprobación de los cambios.

Toma la palabra el ingeniero José Vergara manifiesta que la planta por su cambio de material va a ser una planta mucho más higiénica y mucho más rápida en materia de dinámica constructiva, porque el cuadro de despiece con relación a los planos de taller es el traslado del material en sitio con las comisiones de soldadura y el tanque de almacenamiento al ser en fibra de vidrio por estar reforzado, es un tanque que es práctico, es decir, solo se compra e instala se cree que la inversión de esos dos componentes va a dar un salto importante en una cronología muy corta en términos de la rapidez, con la cual se pueden hacer estos dos componentes.

El ingeniero Helman menciona que el próximo martes 26 de noviembre se realizará un recorrido de obra y a las 3:00pm se realizaría la reunión en el Cabildo de Polindará pero ellos piden la presencia del representante legal de interventoría ya que manifiestan que no lo conocen. Además, se espera la presencia del alcalde Municipal y del secretario de Planeación.

Cesar Sánchez representante del cabildo de la ejecución de este proyecto pide la palabra; saluda a todos los presentes y refiere que es preocupante los temas que se están tocando en esta en la reunión con los avances de obras, ya que sabían que estaban un poco retrasados y es preocupante con el tema vial y el frente de la parte de la comunidad en cuanto al tema del acceso a la vía, los materiales y el arreglo de la de la vía que es una de las tareas que inicialmente se habían proyectado en reuniones anteriores.

Es importante que se vaya avanzando en estos frentes para avanzar en los porcentajes de obra, también se les realiza la cordial invitación para este martes la reunión se haga presente los representantes legales de interventoría de ejecución y entidades de parte de la Alcaldía y EMCASERVICIOS para tener una conversación acerca de los avances de la del proyecto cargachiquillos.

El ingeniero Perilla manifiesta que en una reunión previa en Bogotá darle cumplimiento al cronograma de la presentación de los informes por petición de la subdirectora para los primeros 15 días del mes y se limita a la entrega del informe de EMCASERVICIOS y a su vez de interventoría. Siendo pertinente que el ingeniero Helman con interventoría y con obra se ponga de acuerdo para estipular fechas límites deentrega de informes.

Toma la palabra el ingeniero Helman manifestándole al ingeniero Vergara que está pendiente el informe semanal de la última semana de noviembre, el día de ayer llegó 3 informes quedando pendientes el de la semana en curso, espera que la interventoría se ponga al día por otro lado se rescata que la interventoría envía a tiempo los informes. Recuerda que los miércoles de cada semana se recibe el informe correspondiente a la ejecución de la semana anterior y los primeros cinco días el informe mensual para que EMCASERVICIOS lo remita oportunamente al Ministerio.

El ingeniero José Vergara toma la palabra diciendo que la documentación ya está lista y que está en revisión en Bogotá se espera enviarlo al final del día o radicarlos el lunes en el transcurso de la mañana para ponerse al día con los informes.

Sin más asuntos a tratar, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el Plan de contingencia	EMCASERVICIOS	22/11/2024
2	Remitir informes mensuales en fecha acordada	Contratista de obra, interventoría y EMCASERVICIOS	Antes de los 10 primeros días del mes
3	Enviar informe semanal pendiente	Contratista de interventoría	25/11/2024
4	Visita y comité técnico en zona con contratista de obra, interventoría, comunidad, EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Contratista de obra e interventoría, EMCASERVICIOS y MVCT	26/11/2024

FIRMAS:

Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO - Informe de asistencia 11-22-24

1. Resumen									
Título de la reunión	Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO								
Participantes que asistieron	6								
Hora de inicio	11/22/24	10:02:57 AM							
Hora de finalización	11/22/24	10:49:09 AM							
Duración de la reunión	46 min 12s								
Tiempo medio de asistencia	39 min 35s								
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	11/22/24	10:02:59 AM	11/22/24	10:49:09 AM	46 min 10s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador	
helman (Invitado) (No comprobado)	11/22/24	10:04:06 AM	11/22/24	10:48:40 AM	44 min 33s			Moderador	
Julian (No comprobado)	11/22/24	10:05:31 AM	11/22/24	10:44:03 AM	38 min 31s			Moderador	
Jose Vergara Mendoza (No comprobado)	11/22/24	10:07:55 AM	11/22/24	10:48:40 AM	40 min 44s			Moderador	
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	11/22/24	10:08:36 AM	11/22/24	10:48:45 AM	40 min 9s	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	Moderador	
CESAR SANCHEZ	11/22/24	10:21:17 AM	11/22/24	10:48:42 AM	27 min 24s			Moderador	
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	11/22/24	10:02:59 AM	11/22/24	10:49:09 AM	46 min 10s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador		
helman (Invitado) (No comprobado)	11/22/24	10:04:06 AM	11/22/24	10:48:40 AM	44 min 33s		Moderador		
Julian (No comprobado)	11/22/24	10:05:31 AM	11/22/24	10:44:03 AM	38 min 31s		Moderador		
Jose Vergara Mendoza (No comprobado)	11/22/24	10:07:55 AM	11/22/24	10:48:40 AM	40 min 44s		Moderador		
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	11/22/24	10:08:36 AM	11/22/24	10:48:45 AM	40 min 9s	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	Moderador		
CESAR SANCHEZ	11/22/24	10:21:17 AM	11/22/24	10:48:42 AM	27 min 24s		Moderador		