ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 26 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00
LUGAR:	**Aplicativo Microsoft Teams**
ASISTENTES:	• Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dMena@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	• Ricardo Junco, ingeniero evaluador de componente geotécnico VASB • Jose Morón, consultoría • Ricardo Vanegas, consultoría • Diana Mendoza

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica para revisar las observaciones emitidas por el ingeniero Ricardo Junco, en su calidad de especialista del componente Geotécnico, y aclarar dudas del proyecto que se encuentra radicado en el Mecanismo de Viabilización del Ministerio, en la región de Concordia, Magdalena 'OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, MAGDALENA'

DESARROLLO:

1. El Ing. Ricardo Junco inicia la reunion comentando que se realizaron las ultimas observaciones el 16 de noviembre de 2024.
2. El Ing. Jose Morón explica que el proyecto consta de una captación sobre un brazo del río Magdalena en Pedraza que pretende llevar agua cruda hasta la planta de tratamiento que está ubicada en el municipio de concordia a 20km desde el río. Previo a descargar en la planta de tratamiento hay captación que es una barcaza flotante, en ese mismo espacio hay una caseta de control eléctrico para una planta eléctrica y para los tableros en la operación de la succión, posteriormente viene una aducción por toda la vía entre Pedraza y Concordia de aproximadamente 2 km y sube el agua a un desarenador, ubicado a una cota de 50 metros aprox. del rio Magdalena y posteriormente, por vía esta la línea de aducción hasta la plata de tratamiento.
3. El proyecto solo tiene redes de aducción y después de la plata hay conducción hacia uno de los corregimientos del municipio de Concordia.
4. El proyecto no tiene redes de distribución, solamente consta de lo que es la captación, el desarenador y las aducciones.
5. Hay un segundo capítulo que está dentro de las observaciones que el especialista señala, donde el municipio diagnostica que necesita 600 m3 de almacenamiento, ahora mismo hay un tanque de menor capacidad y se está proyectando la construcción de uno nuevo. Se toman unos estudios de sanear realizados para el Ministerio y con esa información secundaria se extrae la necesidad de construir unos pilotes, es decir, ese estudio no lo realizó la consultoría presente, simplemente se está tomando como información secundaria.
6. El Ing. Ricardo Junco indica que se debe dejar claro y preciso cuál es el alcance del proyecto y cuáles son las obras que realmente se van llevar a cabo. Se debe revisar la información respecto a la NSR 10. Se debe actualizar los diseños respecto a los estudios del 2010 entregado. Se deben firmar todos los documentos, anexos, planos por parte de la alcaldía, interventoría y diseñador

geotécnico.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Municipio se compromete a enviar subsanaciones pendientes	Municipio de Concordia	De acuerdo al avance que se tenga

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.
Elaboró: Darwin Mena Rentería Contratista
Grupo de Evaluación de Proyectos

Fecha: 26-11-2024

CONVOCATORIA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Mesa Técnica Proyecto Concordia-Magdalena

Nov 26, 2024 10:19 AM - 10:41 AM