ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de enero de 2025
HORA:	De 3:30 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. Plan Departamental de Aguas: Rubén Ely Noriega - Jefe Área Técnica Lina Reyes- Apoyo Área Técnica 2. Alcaldía Municipal de Valencia: Ludyn Vidal - Secretaria de Planeación María Luisa Aldana - Apoyo Técnico Sandra Hernández - Secretaria de Obras Publicas 3. Contratos Derivados Contrato de Obra- Daniel Díaz Contrato Interventoría. Duván Petro 4. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento al Convenio CUR 897-2021 - OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

DESARROLLO:

A. Revisión de compromisos adquiridos en Mesa Técnica de Seguimiento CUR 897-2024 del 09 de enero de 2025 y seguimiento avance de obra.

El Plan departamental de aguas informa que el porcentaje de avance de obra es del 97,26% frente a un porcentaje programado del 96,88%.

Por parte del contratista informan que a la fecha se encuentra pendiente fundir la cúpula del tanque elevado y la instalación de un macromedidor de aguas crudas. Adicionalmente informa que la actividad de fundida no ha podido realizarse por

incumplimientos por parte de la concretera, por lo anterior, se radico una solicitud el día 14 de enero de 2025 en la que se solicita una suspensión del contrato.

La interventoría informa que el sábado 11 de enero de 2025 se realizó la actividad del empalme del tanque existente con las redes de distribución, adicionalmente se repararon unas fugas presentes y se arreglaron los problemas presentados en la PTAP. También informa se encuentra pendiente el cambio de una válvula de 10 pulgadas que alimenta los filtro a la alberca de succión.

Adicionalmente la interventoría menciona que en la solicitud del contratista se da a entender que la concretera no cuenta con personal ni equipos para realizar la fundida del concreto.

El PDA menciona que en el tiempo que le queda al contrato no se alcanza a desarrollar la actividad de fundida de la cúpula y el desmonte de formaletas, por lo anterior se recomienda que se tramite una prórroga por el tiempo que le tomará al contratista terminar las actividades. Por otro lado, considera que se puede tramitar la suspensión por unos días, hasta que se cuente con el suministro de concreto, pero sin embargo se requiere la prórroga para culminar la actividad.

Por parte del ministerio se considera que el contrato se debe terminar en su totalidad y que el tiempo con el que cuenta el contrato (3 días) no es suficiente para culminar las actividades faltantes.

La interventoría menciona que se requieren 25 días adicionales para terminar las actividades pendientes.

Con respecto a lo anterior el PDA menciona que se debe prorrogar el contrato por un mes.

Por otro lado, el Ministerio recalca la importancia del acompañamiento por parte del personal de la alcaldía, lo anterior para que estén al tanto de las actividades que se están ejecutando en esta etapa del proyecto, y de esta forma la etapa de recibo de las obras se dé con mayor celeridad.

La alcaldía informa que en un empalme que se realizó en el barrio el milagro, se han presentado fisuras en una de las placas de la vía. La interventoría menciona que se hará una inspección en campo y en caso de que aplique se atenderá la solicitud.

La alcaldía solicita un recorrido en compañía del PDA para revisar los avances del proyecto. El PDA menciona que se encuentran a disposición para realizar el recorrido.

Finalmente, el PDA informa al contratista que para la entrega del proyecto se requiere manuales de operación, manuales de mantenimiento, planos récord, entre otros. Lo anterior para que se empiece a trabajar en esta documentación.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Fundida cúpula del tanque	Contratista de Obra	
2	Solicitud Prórroga	Contratista de Obra – Interventoría	15/Ene/2025

Link de reunión: [CUR 897-2020 Valencia Mesa Técnica de Seguimiento-20250114_153638-Grabación de la reunión.mp4]

FIRMAS:

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
Revisó: -
Fecha: 14 de enero de 2025