ACTA No. 01-2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de febrero de 2025
HORA:	De 11:00 am 12:30 pm
LUGAR:	Presencial oficina MVCT
ASISTENTES:	Carlos Javier Julio – Alcalde Tabio – Cundinamarca Diana Borrego – Secretaría de Infraestructura Tabio Wilber Sabio – Asesor tencico EMSERTABIO Fredy Felacio – Gerente EMSERTABIO Angie Martínez Pérez – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista Andrea Lozano – Apoyo juridio zona norte
INVITADOS:	Carlos Javier Julio – Alcalde Tabio – Cundinamarca Diana Borrego – Secretaría de Infraestructura Tabio Wilber Sabio – Asesor tencico EMSERTABIO Fredy Felacio – Gerente EMSERTABIO Angie Martínez Pérez – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista Andrea Lozano – Apoyo juridio zona norte

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1: Estado hechos cumplidos.
   Tema 2: Cumplimiento fechas cronograma según suspensión No. 2
   Tema 3: Avances reformulación No. 1 del proyecto

DESARROLLO:

- Se inicia la reunión con la presentación de los asistentes.

- Se solicita al Municipio de Tabio reportar el estado a la fecha de los hechos cumplidos, se reporta que la fecha se ha venido ajustando el precio de los ítems no previstos según lo solicitado en las mesas de trabajo con el especialista en presupuesto, se reporta que a la fecha el avance en la atención de esas observaciones es del 60%, se esta a la espera de la entrega de las demás cotizaciones.

- A hoy según el análisis realizado por el Municipio y EMSERTABIO se podría llegar a una ejecución del 75%, este dato se confirmará una vez avance la atención a las observaciones.

- El municipio adelanta mediciones en terreno para determinar lo ejecutado por parte del contratista de obra y analizar lo realmente a pagar de esos hechos cumplidos, se resalta que se ha debido reconstruir la totalidad de la ejecución del proyecto para lograr determinar efectivamente lo que sucedió.

- De parte del MVCT se solicita reportar esta información en el menor tiempo posible para lograr avanzar.

- El alcalde indica que esta respaldado para la rehabilitación de las vías con el impresito y además con la Gobernación de Cundinamarca.

- Municipio reporta que presento propuesta de reinicio al contratista de obra e interventoría para ejecutar 800 mts que se lograrían ejecutar en dos meses ya que es posible con las cantidades y recursos del proyecto. El 21 de febrero de 2025 el contratista emitirá respuesta.

- Según reporta el municipio para el mismo día 21 de febrero de 2025, la interventoría emitirá certificado de que ejecutará el resto de la obra (7 meses) sin adición presupuestal, adicionalmente se indica que si esto no sucede el municipio realizará una nueva contratación ya que este contrato una vez se reinicie solo cuenta con 7 días de ejecución para su terminación.

- Se sugiere al Municipio que la carta de la intención del interventor venga clara con fechas de los 7 meses mas el tiempo que se requiere de la reformulación para claridad de todos.

- Se le indica al Municipio que es urgente que se defina el contratista para la reconformación de las vías, para armonizar la ejecución en caso de ser posible reiniciar la obra en abril.

- Se le indica al municipio que el 31 de marzo de 2025 debe estar radicada la reformulación ante el MVCT de lo contrario se iniciará un proceso de arreglo de mesa directo.

- Se le indica al Municipio que es necesario se justifique de manera robusta el recorte del alcance del proyecto, se atienda la totalidad de las observaciones del presupuesto y se entregue la modelación hidráulica para lo cual el MVCT esta disponible para las mesas de trabajo necesarias.

- Lo valores contractuales no están sujetos a actualización de precios, solo los ítems no previstos que se van a incluir con la reformulación, si el contratista lo solicita el valor de estos será a cargo del Municipio.

- Se reitera al Municipio la importancia de dar cumplimiento al cronograma plasmado en la suspensión No. 2 del convenio, ya que en su defecto procederá el presunto incumplimiento.

- En caso de que el contratista decida estar de acuerdo con el reinicio de la obra en el mes de abril de 2025, el Municipio deberá reportar al MVCT esta condición y solicitar el reinicio de la suspensión del convenio.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reporte de posible reinicio de las obras en el mes de abril de 2025	Tabio - EMSERTABIO	21/02/2025
2	Entrega reformulación No. 1 ajustada en su totalidad	Tabio - EMSERTABIO	31/03/2025

FIRMAS:



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-16

LUGAR: Oficina MVCT PISO 4 FECHA: 18/02/25 HORA: 11:00 am

TEMA: Seguimiento Reformulación N°1 Proyecto Tabio PRESIDE: MVCT.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcalde, Emsertabio, MVCT.

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Ext.	Firma
1	Carlos Javier Julio T	Alcalde	Despacho Tabio		
2	Fredy Andrés Velacio R	Gerente	Emsertabio.		
3	Wilber Diego Sabio C.	Asesor Técnico	Emsertabio ESP		
4	Oscar Iván López R	Gestor MVCT	MVCT		
5	Andrea Lozano	Apoyo Jurídico	MVCT		
6	Angie Martínez Pérez	Apoyo Supervisión	MVCT		
7	Diana Cristina Borrego	Secretaria de Infraestructura	Alcaldía de Tabio		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, avés del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021_p

Página 1 de 2

ANGIE MARTÍNEZ PÉREZ
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Angie Martínez Pérez
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez
Fecha: 18 de febrero de 2025