ACTA No. 9 – MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 09 de Marzo 2025
HORA:	2:00 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

Reunión programada por CGR mesa de instalación seguimiento a proyectos Santander

1. Proyecto Ptar el Socorro.

2. Proyecto Acueducto de Mogotes

3. Proyecto Unidades sanitarias para viviendas rurales dispersas del Municipio de Santa Helena del Opón.

DESARROLLO

- La CGR inicia reunión con mesa de instalación de seguimiento a los proyectos indicados indicando:
- El objetivo de las mesas de seguimiento es tener control preventivo y comitente de los proyectos indicados, soportados en acto 004.
- Ley 403 de control de seguimiento permanente.
- El mecanismo que desarrolla seguimiento en tiempo real de acompañamiento a la gestión fiscal.
- Co respecto a proyectos se Observa – Desarrollo – Toma de decisiones de riesgo asociados a la planeación.

1. Proyecto Ptar el Socorro-convenio 1310-2023

- Aguas del Socorro realiza presentación del proyecto indicando que se encuentra suspendido y en trámite de reformulación por el MVCT, con subsanación de observaciones remitidas por aguas del socorro el 7 de marzo de 2025.

- Convenio 1310-2023 suspendido del 27 de septiembre de 2024 hasta el 27 de marzo de 2025.

- Acta de inicio:31 de julio de 2023.
- Acta de terminación inicial: 30 de septiembre de 2024.

- El Ministerio se encuentra en trámite de ampliación de la suspensión del convenio 1031-2023, por solicitud del municipio por 6 meses.

- Aguas del Socorro realiza presentación del proyecto indicando que se encuentra suspendido y en trámite de reformulación por el MVCT, con subsanación de observaciones eléctricas remitidas por aguas del socorro el 7 de marzo de 2025.

- CGR informa que los profesionales de seguimiento para el proyecto son:
    1. Líder Ing. María Alejandra Camacho.
    2. Jorge Antonio Alarcón.
    3. Julio Alfredo Ramírez.

- El 10-03-20255 el MVCT realiza Traslado por competencia requerimiento de la Contraloría General de la República con radicado No. 2025ER0025609 "Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA" / Convenio de Uso de recursos No. 1310 de 2023

2. Proyecto Acueducto de Mogotes convenio 1373-2023

- Se realiza presentación por el MVCT – Ing. Jorge Rojas del proyecto con lo siguiente:

- Convenio 1373-2023, valor $3.015.842.099, en ejecución con fecha de inicio 1 de agosto de 2023 y terminación inicial 31 de julio de 2024.
- Prorroga No. 1 del 31 de julio de 2024 y nueva fecha de terminación 30 de junio de 2025.
- Desembolsos: 1er desembolso 30% - $887.012.382

- Contrato de obra 056-2024, valor $2.652.003.426, por 6 meses, acta de inicio 02 de mayo de 2024 y fecha de terminación inicial 01 de noviembre de 2024,

con suspensión No. 1 del 15 de agosto de 2024 y reinicio el 7 de abril de 2025 condicionada a aprobación de reformulación No.1. Nueva fecha de terminación 7 de agosto de 2025. En estado Suspendido

- Contrato de Interventoría 060-2024, valor $241.094.202, por 6 meses, acta de inicio 02 de mayo de 2024 y fecha de terminación inicial 01 de noviembre de 2024, con suspensión No. 1 del 15 de agosto de 2024 y reinicio el 7 de abril de 2025 condicionada a aprobación de reformulación No.1. Nueva fecha de terminación 7 de agosto de 2025. En estado Suspendido

- Reformulación No. 1 radicada por la ESANT y Municipio de Mogotes el 8 de noviembre de 2024 al MVCT.

- **PROYECTO VIABILIZADO**

1. Construcción de la estructura de captación en concreto reforzado de 28 Mpa con una capacidad de 28,90 l/s;
2. Suministro e instalación de 135 m de aducción en tubería de PVC Ø4” RDE 21 incluye accesorios y obras anexas;
3. Construcción de un desarenador en concreto reforzado de 28 Mpa con una capacidad de 14,45 l/s;
4. Suministro e instalación de 2.209 m de red de conducción del desarenador a la PTAP en tubería de PVC Ø4” RDE 21 incluye accesorios y obras anexas;
5. Construcción y puesta en funcionamiento de la PTAP en fibra de vidrio con capacidad de 15 l/s, con los procesos de mezcla rápida, floculación tipo Alabama, sedimentador de alta tasa, filtración descendiente de lavado piezométrico, contacto de cloro y manejo de subproductos de la potabilización mediante un espesador de lodos en concreto y lechos de secado y obras anexas;
6. Optimización de 1.355 m de redes de distribución mediante el suministro e instalación de 342 m en PVC Ø4” RDE 21 y 1313 m en PVC Ø3” RDE 21, junto con sus accesorios, válvulas y obras anexas. Así como el suministro e instalación de 5 reductoras de presión, uno para cada sector.
7. Suministro e instalación de 167 conexiones domiciliarias

- **PROYECTO REFORMULACIÓN NO. 1**

1. Construcción de la estructura de captación en concreto reforzado de 28 Mpa con una capacidad de 28,90 l/s;

2. Suministro e instalación de 59,18 m de aducción en tubería de PVC Ø4” RDE 21 incluye accesorios y obras anexas;
3. Construcción de un desarenador en concreto reforzado de 28 Mpa con una capacidad de 14,45 l/s;
4. Suministro e instalación de 2.326,56 ml de red de conducción del desarenador a la PTAP en tubería de PVC Ø4” RDE 21 incluye accesorios y obras anexas;
5. Construcción y puesta en funcionamiento de la PTAP en fibra de vidrio con capacidad de 15 l/s, con los procesos de mezcla rápida, floculación tipo Alabama (incluye refuerzo), sedimentador de alta tasa, 4 unidades de filtración (Incluye suministro e instalación de material filtrante para la PTAP, compuesto de antracita, arena , sílice, grava), tanque de poliéster reforzado con fibra de vidrio para el lavado de los filtros, contacto de cloro y manejo de subproductos de la potabilización mediante un espesador de lodos en concreto y lechos de secado y obras anexas;
6. Optimización de 1.048,19 m de redes de distribución mediante el suministro e instalación de 212,71 m en PVC Ø4” RDE 21 y 835,48 m en PVC Ø3” RDE 21, junto con sus accesorios, válvulas y obras anexas. Así como el suministro e instalación de 5 reductoras de presión, uno para cada sector.
7. Suministro e instalación de 191 conexiones domiciliarias
8. Suministro e instalación de piedra labor, relleno en material seleccionado y pavimento rígido para la reposición de Zanjas

- **LA REFORMULACIÓN NO. 1 CORRESPONDE A:**

1. Cambio de trazado en la red de aducción por encontrase zonas de cultivo en el trazado inicial
2. Aumento de filtros automáticos de 2 a 4 unidades por filtros mecánicos por temas técnicos y funcionalidad del proyecto
3. Suministro e Instalación de tanque de lavado que no fie contratado inicialmente.
4. Mayores y menores cantidades de tubería por instacion de tramos viabilizados por Espamogotes.
5. Refuerzos en floculador
6. Soportes en módulos de sedimentación.
7. Reubicación de poste
8. Rellenos con material granular
9. Instalación de piedra labor
10. Pavimentos en concreto
11. Rellenos de tubería en Material seleccionado.

- **VALOR ADICIONAL REFORMULACIÓN NO. 1, APORTADOS POR LA ESANT**.

1. Obra: $457.967.429
2. Interventoría: $ 41.612.860

- Valor total del proyecto incluyendo reformulación No. 1
- $ 3.446.502.247

- El MVCT informa que la reformulación No. 1 se presentó en comité técnico 03 del 28 de febrero de 2025 y fue aprobado.

- CGR informa que los profesionales de seguimiento para el proyecto son:

    1. Líder Ing. Johan Mariño.
    2. Abogado Jorge Perea
    3. Abogada Alba Violeta Cala

- El 10-03-2025 el Ministerio realiza Traslado por competencia requerimiento de la Contraloría General de la República con radicado No. 2024EE0041080 "Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA" / Convenio Interadministrativo No. 1373 de 2023.

3. Proyecto Unidades sanitarias para viviendas rurales dispersas del Municipio de Santa Helena del Opón. Convenio 1288-2023

El Municipio – ing. Andrea David – Secretaria de Planeación realiza presentación del proyecto.

- **CONVENIO 1288-2023**
- suspendido del 27 de septiembre de 2024 hasta el 27 de marzo de 2025.
- Acta de inicio:31 de julio de 2023.
- Acta de terminación inicial: 30 de septiembre de 2024.
- Prorroga por 45 días desde el 1 de feb de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025

- **CONTRATOS DERIVADOS**

Actividad	Contratista	Valor	Plazo	Acta de inicio

Obra civil y suministros	Unión Temporal baterías SHOP 2023	$3.423.916.860.15	6 meses	29/12/2023
Interventoría	Unión temporal intersanitarias 2023	$260.612.782	6 meses	29/12/2023
Total		$3.684.529.642.15		

- Terminación de los contratos de obra el 28 de marzo de 2025
- Se han ejecutado y recibido por el Municipio 79 unidades sanitarias, con un avance físico del 95% y un avance financiero del 64,66% y en ejecución 4 unidades sanitarias faltantes.

- CGR informa que los profesionales de seguimiento para el proyecto son:
    4. Líder Ing. María Alejandra Camacho.
    5. Contador Ana Isabel Peña.
    6. Abogada Ana Dolores Mestre.

El 10 de marzo de 2025 el MVCT. realiza traslado por competencia requerimiento de la Contraloría General de la República con radicado No. 2025EE0041080 "Citación Mesa de Instalación Seguimiento Permanente a proyectos de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MINVIVIENDA" / Convenio Interadministrativo de Uso de recursos No. 1288 de 2023.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de información a CGR	Aguas del socorro, Esant, Municipio de Santa Helena del Opón	21-3-2025
2	Presentación reformulación No. 1 a comité técnico - Mogotes presupuesto Lebrija.	MVCT	28-3-2025

3	Socialización presupuesto Lebrija.	Findeter	15-3-2025
4.	Presenta a comité técnico reformulación No.1 Mogotes.	MVCT	28-3-2025

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 14-3-25