ACTA No. 03

CUR 868-2019 - AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de abril de 2025
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian David Bolívar Buitrago, Ingeniero Contratista apoyo a la supervisión – MVCT – VASB – DIDE César Coley Martínez, Secretario de Planeación y Obras del municipio de Galeras, depto de Sucre María Mónica Madrid Márquez, Profesional universitaria adscrita a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Galeras, depto de Sucre
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Revisión de los compromisos adquiridos en la reunión del 13/03/2025
3. Estado del trámite del permiso de prospección
4. Situación con el acuerdo de pago con AFINIA
5. Estado del proceso de contratación de la fiducia
6. Estado de la contratación derivada
7. Otros puntos relevantes

DESARROLLO:

1. **Revisión de los compromisos adquiridos en la reunión del 13/03/2025**

Primer compromiso: Enviar al MVCT trazabilidad sobre situación del permiso de prospección a CARSUCRE.

El ingeniero César Coley informó que, según información extraoficial, la resolución del permiso ya ha sido expedida por Carsucre y se está a la espera de la notificación formal, que posiblemente se realizaría ese mismo día. Dado el avance en este trámite, se considera que el envío de la trazabilidad al MVCT ya no es necesario.

Segundo compromiso: Finalizar la gestión del acuerdo de pagos con AFINIA.

Se reportó que se había programado una reunión después de Semana Santa entre la Alcaldía, encabezada por el Alcalde, y las Empresas de Servicio Público con AFINIA. No se ha recibido confirmación de la realización de dicha reunión ni de sus resultados. Se aclaró que la deuda pertenece a la Empresa de Servicios Públicos (EMPOAL) y no directamente a la Alcaldía. El ingeniero César sugirió que el MVCT programe una reunión obligatoria con el gerente de la empresa y el Alcalde para avanzar en este tema.

Tercer compromiso: Radicar la subsanación del permiso de prospección.

La ingeniera Mónica Madrid confirmó que la subsanación fue enviada con firma y que están a la espera de la resolución definitiva. Este compromiso se considera cumplido.

Cuarto compromiso: Secretaría de Hacienda debía enviar correo al MVCT detallando contratiempos con la fiduciaria.

Se confirmó que este compromiso fue cumplido, habiéndose enviado los correos correspondientes donde se evidencia que se realizaron los reintegros de los recursos.

Quinto compromiso: Evaluación de trámites pendientes y solicitud de suspensión del convenio.

Este compromiso fue cumplido el 27 de marzo de 2025, un día después de la fecha límite. De esta solicitud se derivó la suspensión número 5 del Convenio, que ya fue cargada SECOP

2. **Estado del trámite del permiso de prospección**

Según información extraoficial proporcionada por el Secretario de Planeación, Carsucre ya ha expedido la resolución otorgando el permiso de prospección. Se está a la espera de la notificación formal, que podría realizarse el mismo día de la reunión (25-04-2025). Las subsanaciones requeridas fueron debidamente radicadas por el municipio.

3. **Situación con el acuerdo de pago con AFINIA**

No se presentaron avances significativos en este tema, siendo un compromiso recurrente sin cumplimiento efectivo. Se discutió la necesidad de involucrar directamente al Alcalde como representante legal de la Alcaldía, bajo la cual se encuentra EMPAGAL. El apoyo a la supervisión de MVCT propuso proyectar un oficio dirigido al Alcalde solicitando acciones concretas en relación con este asunto. Se planteó la posibilidad de que el MVCT pueda actuar como observador y generar presión para lograr un acuerdo que beneficie al proyecto, a AFINIA y a la Alcaldía.

4. **Estado del proceso de contratación de la fiducia**

Se identificó que la última actualización en SECOP data del 30/10/2024, evidenciando un largo periodo sin actualizaciones.

5. **Estado de la contratación derivada**

Se discutió la necesidad de actualizar la información de los contratos derivados, verificando que las fechas de suspensión estén acordes con la suspensión del Convenio principal. La ingeniera Mónica Madrid confirmó que van actualizando las suspensiones de los contratos derivados conforme a las suspensiones del Convenio.

Otros puntos relevantes

No se trataron otros puntos relevantes.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar oficio solicitando al Alcalde un informe sobre las acciones adelantadas en el marco de acuerdos de pagos con AFINIA	MVCT - Cristian Bolívar	05/05/2025
2	Informar sobre el estado definitivo del permiso de prospección, una vez se reciba la notificación formal de Carsucre	Municipio de Galeras - César Coley	02/05/2025
3	Informar el estado actualizado del proceso de contratación del instrumento fiduciario	Municipio de Galeras - César Coley	02/05/2025
4	Enviar al MVCT las actuaciones realizadas con respecto al contrato derivado del Convenio,	Secretaría de Planeación de Galeras - Mónica Madrid	05/05/2025

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	incluyendo el estado de las suspensiones		

FIRMAS:

Anexos: Enlace reunión

Elaboró: Cristian Bolívar
Revisó:
Fecha: 25-04-2025

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
11	01/04/2025	Ajuste de imagen institucional e inclusión de control de cambios de acuerdo con el Manual de DET-M-05	Líder proceso Gestión documental