ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	17 de octubre 2023
HORA:	10:00 a.m.
LUGAR:	Municipio Valledupar, Cesar
ASISTENTES:	Corpocesar, Consultor y MVCT
INVITADOS:	Resguardo Kankuamo – La Mina

DESARROLLO: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizó visita al resguardo indígena Kankuamo específicamente a la comunidad de la Mina, en el municipio de Valledupar departamento del Cesar, con la finalidad de identificar la problemática de abastecimiento de agua y verificar la pertinencia de la solución propuesta por parte de la comunidad.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas durante la comisión:

Actividad 1. Reunión con las autoridades del resguardo: Se inicia el espacio en el lugar sagrado del resguardo, donde los líderes, realizan una presentación, indicándoles a las autoridades del cabildo el motivo de la visita y las actividades a desarrollar con la comunidad, esto con el fin de respetar las creencias ancestrales del resguardo Kankuamo.

Actividad 2. Se realiza una caminata trasversal con grupo focal (Lideres del resguardo Daniel Maestre, Andres Felipe Luquez, Hugo Luquez Ricardo Pacheco, Gudalver Carrillo, Edinson Maestre (fontanero), y el delegado de la consultoría Ingeniero Daniel Felipe Arias. Donde se identificaron predios, infraestructura de captación, desarenador, tanque de distribución y redes de aducción del abasto de agua con el que actualmente cuenta la comunidad. Durante este recorrido se validaron las condiciones generales de la construcción, operación y almacenamiento de estas estructuras, además se identificó durante la visita una bocatoma con un alto grado de deterioro, generado principalmente por la cantidad de sedimentos presentes en el cauce. Adicional a ello se cuenta con un desarenador que presenta una colmatación importante y unos compartimientos insuficientes para las condiciones de agua existentes, generando un mal funcionamiento y una eficiencia baja.

Consecutivamente, se realizó el recorrido por la red de aducción la cual se encuentra en malas condiciones asociadas principalmente a las variaciones altitudinales del terreno, la discontinuidad en la línea de energía, el deterioro de la infraestructura asociadas a falta de mantenimiento, afectaciones por el

tipo de roca y afloramientos presente en la zona, igualmente se evidencia deterioro estructural, caída y reparaciones hechizas de los paso elevados de la tubería los cuales agravan la problemática de por si presente en el territorio.

Actividad 3. Transversalmente con la actividad dos se Tomaron coordenadas con GPS, fotografías y ruta de recorrido desde la captación a su distribución e Identificación de equipamientos, incluyendo número de habitantes beneficiados de la posible solución o iniciativa a desarrollar.

Actividad 4. Se realizo una reunión con la asamblea del resguardo, la delegada de Corpocesar, el Consultor del proyecto y el PDA, generando un dialogo e intercambio de conocimientos los cuales permitieron comprender la problemática en términos de acceso al agua potable.

El ingeniero Yesid Zuleta brinda una socialización sobre los estudios básicos realizados por parte de su firma, frente a la alternativa del acueducto, que permitirá mejorar las condiciones actuales de la comunidad y que con el tiempo impactará a otras dos comunidades adyacentes a la mina.

Seguidamente la delegada de corpocesar indica que esta entidad estará presta a apoyar a la comunidad para el desarrollo de las actividades y cerramos el espacio socializado el objetivo principal de la visita por parte del ministerio, indicando el apoyo en la formulación y financiación de proyectos de agua y saneamiento básico a través del grupo de proyectos diferenciales y comunitarios, siempre y cuando, cumpla con los requisitos mínimos de los estudios básicos de caracterización de agua, estudio de suelos, topografía, diagnostico integral, análisis de alternativas y todo el componente predial que se requiera para el desarrollo del proyecto.

Abordando las inquietudes relacionadas con la sostenibilidad económica del proyecto, una breve explicación de la forma en que las familias, deberán establecer un modelo económico viable a través de una factura o un acuerdo comunitario para cubrir la administración, operación y mantenimiento a mediano y largo plazo de la puesta en marcha del proyecto

Actividad 5. En el diálogos e intercambio de conocimientos con actores territoriales se trataron los siguientes temas:

- Usos del agua. (Pecuarios, agricultura, riego y otros).
- Permisos ambientales y/o posesión del terreno.
- Si existe o no concesiones de agua, ocupación del cauce.

- Permisos de vertimientos.
- Cuenta con Plan de saneamiento de vertimientos.
- Cuáles son los riesgos o amenazas asociados al sistema
- Usos del agua particulares del territorio.
- Cuáles son sus necesidades en temas de agua.
- Que capacidades existen en la comunidad para contribuir al uso adecuado de la posible solución.
- Cuáles son los miedos o temores en el desarrollo o puesto en marcha de la iniciativa.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se identifica que se debe analizar la posibilidad de articular las tres comunidades, la alcaldía, el PDA y Corpocesar, con el fin de lograr un diagnóstico para el planteamiento de perfil de proyecto para el sistema de acueducto, bajo los esquemas diferenciales

- Documentación predial:
- Estudios predios: Se hará una revisión por parte del MVCT de los estudios previos y posteriormente se compartirán con los interesados, para determinar la línea de acción.
- Además, evidenciamos que se debe realizar un acercamiento con la alcaldía que permita una articulación institucional para desarrollar de estas iniciativas.

COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:

Las firmas reposan en el formato de listado de asistencia que se encuentra en medio físico.

Elaboró: Fredy Sastre – contratista DPR / Camila Morera – Contratista GPDYC
Fecha: 23 de octubre del 2023