ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de febrero de 2024
HORA:	De 14:30 a 15:30
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dMena@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Jimmy González, Técnico de proyecto de empresas públicas de Cundinamarca Cristian Castillo, profesional de apoyo de planeación de empresas públicas de Zipaquirá. Jesús Castro, profesional de apoyo del ministerio de vivienda encargado del componente topográfico.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica para socialización y revisión de las observaciones del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA INDUSTRIALL SECTOR CALLE 33 LA GRANJA SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, EL DEPARTAMENTO CON DINAMARCA".

DESARROLLO:

1. El Ing. Darwin Mena inicia la reunión mencionando que el objetivo de la reunión es debido a que se tiene un cambio de administración, tanto a nivel del municipio como a nivel de las empresas públicas de Zipaquirá. La idea es realizar un recuento a manera de empalme del estado en que se encuentran las observaciones de cada uno de los componentes y de ser necesario brindarle a cada uno la sugerencia o lineamientos de cómo se pueden subsanar estas observaciones.
2. Para el componente topográfico, las ultimas observaciones se habían enviado para el mes de Julio de 2023, sin embargo, estas no fueron atendidas por que en el año 2023 había una consultoría soportando el proyecto y se presentaron

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

inconvenientes y ahora ya se tiene un equipo de apoyo para atender dichas subsanaciones.

3. El Ing. Jesús Castro indica que las ultimas subsanaciones que tiene son del 4 de marzo de 2022, ya que anteriormente quien estaba a cargo del proyecto era el Ing. Carlos sierra y por parte del Ing. Darwin Mena no se evidencian ningunas observaciones y tampoco se recibieron subsanaciones por parte del territorio.

4. El Ing. Darwin mena presenta e indica que el 17 de mayo de 2023 se enviaron unas subsanaciones al Ing. Carlos sierra y el 31 de Julio el Ing. Carlos envió unos comentarios frente a esas observaciones e inmediatamente se enviaron a los responsables del proyecto.

5. El Ing. Darwin Mena indica que, en cuanto a la observación del levantamiento topográfico, si bien presentan algunas carteras de estación total y de nivelación, al espacializar las tablas de coordenadas, listado de puntos planos, confrontar con la representación gráfica presentada en el plano levantamiento hidráulico, distan una de la otra. Por lo tanto, se mantienen las observaciones.

6. Indica que, en la salida gráfica, no presenta una buena escala, distribución y las firmas del consultor interventor aún se evidencia error en la representación gráfica en las curvas de nivel e inconsistencia en lo que sería el trazado de las redes propuestas. En el caso de que se ubiquen sobre el eje del perfil presentado, se mantiene las observaciones generadas con anterioridad para poder descartar dudas. De acuerdo a lo establecido en la Resolución se pide que se adjunte lo siguiente:

   Plano de localización general del proyecto
   Plano topográfico o referenciado
   Plano de implantación sobre el plano topográfico correspondiente tanto en planta y perfil según la naturaleza del componente

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Esquema, el proyecto donde se describe los diferentes componentes existentes y/o que se pretenden construir. La idea es que se comenten estas subsanaciones y los lineamientos.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromisos	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Subsanar componente	Municipio	

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró:
Revisó:
Fecha:

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co