ACTA DE REUNIÓN 22 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de Marzo de 2024
HORA:	11:00 am a 12:00 pm
LUGAR:	**Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento MVCT Laura Bastidas - Apoyo Subgerencia Técnica EMCASERVICIOS Helman Molano - Ingeniero apoyo EMCASERVICIOS Felipe Potes – Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS José Carlos Vergara – Director interventoría Laura Bucheli - Coordinador Fase Apropiación de Diseños Juan Carlos Valencia – Consorcio Totoro (obra) Wilmer Tombe – Secretario de Planeación Totoro
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 22 de marzo de 2024, con el propósito de hacer una mesa de trabajo para hacer seguimiento y conocer el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

DESARROLLO:

El ingeniero Perilla da inicio a la reunión, expresando que el día martes se llevó a cabo el recorrido por donde se va a ejecutar el proyecto, evidenciando que va a ser un proyecto con alto impacto, sin embargo, también se observaron dificultades respecto al acceso y consulta el por qué no estuvo presente la interventoría en la visita realizada, teniendo en cuenta que en el comité anterior se había acordado que a pesar que el director de interventoría no podía asistir, se iba a asignar un delegado.

El Ingeniero Potes toma la palabra e indica que ya había un acuerdo en relación a fechas para la visita teniendo en cuenta la necesidad de iniciar obras, esto sumado al hecho de que el periodo inicial de diseños, el cual se amplió por las necesidades de trabajo, ya venció y actualmente se está en periodo de ejecución de obra, el ingeniero recalca que para todos los pasos es indispensable que la interventoría se haga presente, adicionalmente, teniendo en cuenta lo anterior, se requiere que la interventoría entregue toda la documentación requerida para inicio de obra.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

El Ingeniero Helman toma la palabra, indica que la función del residente es estar en todas las actividades, sin embargo, en 2 reuniones que se han llevado a cabo, la interventoría no se ha presentado (una reunión y un recorrido). A su vez, en el mes quinto, ya debería estar finalizada la fase de diseños, sin embargo, a EMCASERVICIOS solo ha llegado documentación relacionada con la primera versión del replanteo, diseño PTAP y verificación de bocatoma y desarenador, pero todo lo mencionado anteriormente corresponde al diseño hidráulico y no se cuenta con diseño estructural ni memorial de responsabilidad, el ingeniero Helman indica que ya se está incurriendo en un incumplimiento.

El ingeniero José Vergara toma la palabra indicando que se había radicado la hoja de vida del residente, ya que se buscaba una persona de la zona, expresa también que, con respecto a la reunión de socialización, la interventoría no fue convocada. Con relación a la visita el ingeniero Vergara pide disculpas en nombre del residente, ya que hubo un problema de comunicación entre el residente del contratista y el residente de interventoría, en vista que era la primera vez que se conocían. Teniendo en cuenta lo anterior, no fue posible la coordinación y por tanto no se pudo llevar a cabo el acompañamiento por parte de la interventoría. El ingeniero Vergara recalca que todos somos susceptibles de presentar imprevistos, y se debe tener en cuenta que la semana anterior, el ingeniero como director de interventoría, ya tenía comprados tiquetes y demás logística y fue cancelada la visita, sin embargo, se tomaran medidas correctivas para evitar que estos tipos de inconvenientes se vuelvan a presentar.

El ingeniero Valencia confirma que hubo un problema de comunicación entre residentes para la asistencia de la interventoría.
El Ingeniero Potes indica que se requiere la documentación completa en EMCASERVICIOS, resultado de la fase de diseños.

El Ingeniero Vergara expresa el avance de esta semana indicando que el contratista ya hizo entrega del diseño estructural de la planta y el tanque y en este momento la interventoría se encuentra realizando la revisión y el balance financiero en cuanto a cambio de material. Los frentes de obra de bocatoma y desarenador fueron liberados teniendo en cuenta que se aprueba el diseño original en cuanto a hidráulica y estructural. Con respecto al tema de la planta y el tanque, la interventoría dio concepto favorable en relación al cambio de material, sin embargo, apenas se tenga el presupuesto se realizará el balance financiero para poder dar apertura a esta frente. Añade que se iniciaron trabajos de modelación hidráulica de redes y se espera que para la semana después de semana santa, ya se debe tener el balance presupuesta para dar apertura a los frentes de tanque y PTAP.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

El ingeniero Helman toma la palabra e insiste que, revisando el cronograma, todas las actividades que el ingeniero Vergara menciona, ya deberían estar hechas y recalca que en las últimas 3 reuniones con el ministerio se ha dicho lo mismo en relación a avances. Indica que el trabajo se ha limitado a estructuras, pero está pendiente todo el tema de redes. Por tanto, el Ingeniero Helman pide comité presencial donde ya se cuente con todos los componentes del diseño en físico con el respectivo memorial de responsabilidad.

El ingeniero Vergara indica que ha sido un trabajo dinámico junto con contratista en el sentido que se van abriendo frentes que se está seguro que se puede dar apertura, menciona que el tema de redes es un trabajo que, si bien requiere tiempo, no requiere tanto detalle como las estructuras. El ingeniero Vergara se compromete a la siguiente semana después de semana santa, entregar abastecimiento hasta producción junto con modelo de distribución para balance de redes.

El Ingeniero Potes manifiesta preocupación por tiempos para el contratista de obra, estando pendiente el plan de desembolsos y consulta que, en este caso al solicitar cambio de material ¿se requeriría reformulación?

El Ingeniero Perilla indica que, si se requiere reformulación, se debe incluir todo de una vez y no por partes. El Ingeniero Vergara manifiesta que no cree que se requiera reformulación ya que solo se cambia material, pero el presupuesto y el alcance es el mismo.

El Ingeniero Valencia toma la palabra y manifiesta y recalca que se ha hecho un trabajo entre los profesionales de interventoría y contratista en búsqueda de la correcta ejecución del contrato, el entiende que la fase de diseño se ha tardado más de lo esperado pero que todo se ha hecho en búsqueda del beneficio del contrato.

El Ingeniero Helman indica que todas las actividades en búsqueda del mejoramiento del proyecto son válidas, sin embargo, se deben aterrizar a terreno y por tanto todo debe estar ya plasmado a EMCASERVICIOS según cronograma de actividades.

El Ingeniero Vergara indica que desde la perspectiva de la supervisión es acertado el comentario, pero hay que entender que se ha estado trabajando en búsqueda de una propuesta de mejora, lo cual no es obligación de la interventoría.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

El Ingeniero Potes pregunta para que fecha se puede hacer el comité presencial, el ingeniero Vergara propone el día viernes 5 de abril, y se compromete a entregar apertura de frentes de PTAP y tanque y tener un planteamiento en tema de modelación de redes de distribución.

El Ingeniero Helman recapitula lo que se va a tener para el día 5, en relación a los productos físicos, ya que a pesar de que se han enviado en digital, se requieren en físico.

Nuevamente el Ingeniero Vergara se compromete al viernes 5 de abril, presentar: bocatoma, desarenador nuevo con desplazamiento, aducción planta y perfil para construcción y PTAP y tanque de almacenamiento. De distribución se tendrá el modelo confirmando el modelo original y una versión optimizada.

El Ingeniero Helman indica que, como sugerencia, el residente es una urgencia, ya que se debe tener en sitio donde contactarlo.

Ingeniero Vergara menciona un tema administrativo adicional donde indica que ya hay una versión preliminar del acta del contratista y ya hay un acta de interventoría para cobrar, sin embargo, actualmente hay cambios en la gerencia general de EMCASERVICIOS, lo cual generara traumatismos en relación al cobro de las actas.

Finalmente Interviene el ingeniero Wilmer por parte de planeación del municipio de Totoró, expresa agradecimiento por la convocatorio a la reunión en relación a la construcción del acueducto de Cargachiquillo e indica que es importante para el municipio conocer el avance del proyecto y así poder transmitir la información a las comunidades. Manifiesta que estará acompañando el proceso de aquí en adelante, pidiendo al contratista que se pueda agilizar el tema de estudios y diseños para poder en abril estar dando inicio a la obra física. A su vez, se está gestionando desde el municipio y en conjunto con el contratista, realizar el mejoramiento de la vía de acceso para poder optimizar tiempos.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Revisión y socialización de informe de profundización de diseños	MVCT - EMCASERVICIOS	5-04-2024

FIRMAS:
La reunion fue de forma virtual.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO - Informe de asistencia 3-22-24

1. Resumen								
Título de la reunión	Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO							
Participantes que asistieron	12							
Hora de inicio	3/22/24	11:01:35 AM						
Hora de finalización	3/22/24	12:10:50 PM						
Duración de la reunión	1 h 9 min 14s							
Tiempo medio de asistencia	42 min 17s							
2. Participantes								
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol		
Juan Miguel Perilla Astroz	3/22/24	11:01:58 AM	3/22/24	12:10:46 PM	1 h 8 min 47s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador
helman (Invitado)	3/22/24	11:02:04 AM	3/22/24	12:10:47 PM	1 h 8 min 42s			Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/22/24	11:03:25 AM	3/22/24	12:10:50 PM	1 h 7 min 24s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador
Jose Vergara Mendoza	3/22/24	11:04:41 AM	3/22/24	12:01:54 PM	57 min 12s			Moderador
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	3/22/24	11:04:53 AM	3/22/24	12:02:00 PM	57 min 6s	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	Moderador
Felipe Potes (Invitado)	3/22/24	11:06:33 AM	3/22/24	12:10:43 PM	1 h 4 min 10s			Moderador
juan carlos valencia carvajal	3/22/24	11:09:49 AM	3/22/24	11:12:10 AM	2 min 21s			Moderador
JUAN CARLOS VALENCIA C.	3/22/24	11:12:19 AM	3/22/24	11:58:25 AM	46 min 6s			Moderador
Wilmer Planeacion Totoró	3/22/24	11:15:48 AM	3/22/24	11:19:47 AM	3 min 58s			Moderador
Wilmer Tombe Planeación Totoro	3/22/24	11:19:37 AM	3/22/24	12:01:49 PM	42 min 11s			Moderador
NAZLI MUÑOZ	3/22/24	11:35:56 AM	3/22/24	12:01:53 PM	25 min 57s			Moderador
juan carlos valencia carvajal	3/22/24	11:58:32 AM	3/22/24	12:01:58 PM	3 min 26s			Moderador
3. Actividades de la reunión								
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	3/22/24	11:01:58 AM	3/22/24	12:10:46 PM	1 h 8 min 47s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador	
helman (Invitado)	3/22/24	11:02:04 AM	3/22/24	12:10:47 PM	1 h 8 min 42s		Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/22/24	11:03:25 AM	3/22/24	12:10:50 PM	1 h 7 min 24s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador	
Jose Vergara Mendoza	3/22/24	11:04:41 AM	3/22/24	12:01:54 PM	57 min 12s		Moderador	
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	3/22/24	11:04:53 AM	3/22/24	12:02:00 PM	57 min 6s	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	Moderador	
Felipe Potes (Invitado)	3/22/24	11:06:33 AM	3/22/24	12:10:43 PM	1 h 4 min 10s		Moderador	
juan carlos valencia carvajal	3/22/24	11:09:49 AM	3/22/24	11:12:10 AM	2 min 21s		Moderador	
JUAN CARLOS VALENCIA C.	3/22/24	11:12:19 AM	3/22/24	11:58:25 AM	46 min 6s		Moderador	
Wilmer Planeacion Totoró	3/22/24	11:15:48 AM	3/22/24	11:19:47 AM	3 min 58s		Moderador	
Wilmer Tombe Planeación Totoro	3/22/24	11:19:37 AM	3/22/24	12:01:49 PM	42 min 11s		Moderador	
NAZLI MUÑOZ	3/22/24	11:35:56 AM	3/22/24	12:01:53 PM	25 min 57s		Moderador	
juan carlos valencia carvajal	3/22/24	11:58:32 AM	3/22/24	12:01:58 PM	3 min 26s		Moderador	