ACTA DE REUNIÓN 26 DE NOVIEMBREDE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de noviembre de 2024
HORA:	De 4:30 pm a 6:00 pm
LUGAR:	**Polindara, Totoro - Cauca**
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento MVCT Jorge Piso – Alcalde Totoro Helman Molano – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Jesús Ruiz – Supervisión EMCASERVICIOS José Vergara – Director Interventoría Andrés Perafan – Director de Obra Xiomara León – Residente Interventoría William Nell Sánchez – Gobernador Cabildo Polindara
INVITADOS:	Comunidad Cabildo

ORDEN DEL DIA:

El día 26 de noviembre de 2024 se convocó comité presencial con el propósito de hacer una mesa de trabajo para hacer seguimiento del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

DESARROLLO:

El ingeniero Helman Molano inicia la intervención saludando a los participantes, y sugiere una presentación de los participantes ya que como actualmente hay nuevos actores en el proyecto.

El alcalde municipal recalca la importancia del desarrollo de este proyecto, donde manifiesta que tuvo comité de seguimiento en Bogotá y que ve la preocupación desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por el retraso presentado. También informa que quedo como compromiso la entrega del plan de contingencia y esta reunión para establecer tareas concretas para gestionar y sacar adelante el proyecto. También propone más reuniones frecuentes con todos los presentes en esta.

Toma la palabra el ingeniero Perilla, manifestando la preocupación que uno de los temas más reiterados en Bogotá es el casi 70% de retraso en la ejecución de las obras, y porque en su momento dados los diferentes inconvenientes presentados no se realizó suspensión del contrato y para este momento se requiere de un esfuerzo

mancomunado entre las entidades para poder sacar este proyecto adelante, y está de acuerdo con las sugerencias del alcalde que se establezcan compromisos concretos para el avance en el desarrollo de la obra.

Interviene el ingeniero José Vergara, como representante de la interventoría, saludando a todos los participantes y destaca que el proyecto ya se encuentra completamente reformulado y pronto se remitirá a EMCASERVICIOS la solicitud para su revisión y de considerarlo pasarlo al Ministerio de Vivienda. También informa que de avance se encuentra instalado un poco más de 4 km de tubería, da un parte de tranquilidad respecto a la ejecución del proyecto. Por otro lado, indica que el estado de la vía es importante para garantizar la llegada de los materiales, por lo que le menciona al alcalde municipal la importancia del mejoramiento de estas vías, dado que de no ser así se vería impactado el desarrollo del proyecto

Interviene el ingeniero Andrés Perafán, y realiza la aclaración que el retraso se debió a varias situaciones, por lo que se debe medir es como se está llevando a cabo la ejecución del proyecto, destaca la propuesta del señor alcalde que producto de este acercamiento se consensen compromisos claros.

Hay causas que justifican el retraso, socialización de 2 meses con el cabildo, acarreo de materiales, afloramiento de mantos de roca, la estrechez de la vía, son situaciones válidas. Tanto contratista de obra como interventoría solicitaron una ampliación del tiempo (8) meses, hace un llamado a la unión para poder realizar el mejoramiento de la vía y así lograr cumplir con los tiempos establecidos.

Toma la palabra el gobernador del resguardo, manifestando las dificultades con los acercamientos con la interventoría, menciona que se han ido superando los inconvenientes con los propietarios que no permitían el paso para la instalación de redes. Manifiesta que por parte de la autoridad hay total disponibilidad. Indica que hubo un inconveniente con la contratación del personal del equipo de interventoría, por los acuerdos que la contratación fuera de la comunidad, cosa que no se dio con el caso del ingeniero ambiental. Solicita que se den a conocer los planos definitivos de redes, para conocer quiénes son los beneficiarios. Manifiesta que se han incrementado los percances vehiculares por el estado de la vía, los daños que se realicen sean arreglados. Propone que las reuniones sean conjuntas con el fin de dar garantías de participación.

Interviene el comunero Cesar Sánchez, realiza un preámbulo de la reunión realizada en la mañana, manifiesta que las vías de Bejucal y Polindara se encuentran en malas condiciones y que es la mayor preocupación por parte de la comunidad, y solicita que sean arregladas.

Interviene el representante de la comunidad de Bejucal, confirmando que la mayor preocupación es el estado de la vía, dado que antes no se contaba con estos accesos y por esfuerzos comunitarios se han venido aperturando. Hace un llamado a la unión para lograr una mejor vía y que llegue el agua potable. Manifiesta la buena disposición para avanzar con el proyecto.

Intervienen lideres de la comunidad de bejucal y con ello brindan total apoyo en el desarrollo del proyecto, tanto en el mejoramiento de la vía como en la ejecución.

El ingeniero Helman pregunta ¿qué se debe hacer para el arreglo de la vía?, a lo que el alcalde municipal, responde que en cuanto a disposición se puede contar con cierta maquinaria, pero para determinados puntos la gobernación cuenta con maquinaria con mayor capacidad, por lo que manifiesta que se deben hacer ciertas gestiones con ellos.

Pregunta el ingeniero Jesús al alcalde municipal, si Totoró fue priorizado para mantenimiento de vías rutinarios (gobernación), el alcalde responde que no fue priorizado, pero se hará la consulta de cómo se puede manejar la situación para resolver el tema de la vía de Polindara. Siendo el municipio priorizado para el año 2025. A lo cual se manifiesta que un convenio para el mejoramiento de la vía con la gobernación podría tardar hasta marzo del 2025, lo cual no es factible para el desarrollo del proyecto.

Interviene el Ingeniero Helman sobre la importancia de un acercamiento con el secretario de infraestructura de la gobernación, a lo cual se compromete la gestión por parte de EMCASERVICIOS y el municipio para concertar una reunión al viernes y con tener una respuesta concreta al posible avance con el mejoramiento de la vía.

Interviene la Ingeniera Xiomara, manifestando que el contratista de obra debe pensar en las alternativas para el acarreo de material en bocatoma y aducción, para que no se dependa solo del arreglo de la vía. Continúa la intervención con un breve resumen de la reunión realizada el viernes 22 de noviembre y recalca la intensión de respetar los acuerdos con el resguardo respecto a la contratación del personal, manifiesta los inconvenientes de pago por casi 1 año de ejecución a la interventoría, con una posible situación de liquidación anticipada del contrato; sin embargo, se le solicito al gobernador mediante oficio para el mes de julio las hojas de vida del profesional social y siso, a lo cual se reiteró la solicitud durante el mes de septiembre y no se recibió respuesta. Por lo cual, dada la premura en la contratación por el avance en ejecución de obra, se contrataron inspector, profesional social y siso, pertenecientes al municipio.

Respecto a la priorización de los usuarios, durante las socializaciones desarrolladas durante los meses de abril y mayo, se brindó la totalidad de usuarios priorizados y

quedo en firme el compromiso que se le brindaría el servicio a los posibles beneficiarios teniendo como criterio la cercanía a la red. Se han hecho varios requerimientos sobre las intervenciones de la vía al contratista para que la vía se deje en las mismas condiciones, para la apertura de frentes se solicitan las actas viales, con el fin de constatar el estado de la vía antes de la intervención. Toda esta información para aclarar las inquietudes del Gobernador del resguardo.

Interviene nuevamente el Gobernador del cabildo manifestando que se están saltando conductos respecto al tema de la contratación. Continua que respecto al orden público ya no hay ningún inconveniente y manifiesta la disponibilidad con todo y estadía dado el caso que el interventor lo requiera, al igual cuando se necesiten recorridos, hay disponibilidad de brindar el acompañamiento.

Retoma respondiendo el ingeniero Andrés Perafán a la inquietud del gobernador del resguardo y se compromete con 100 acarreos para actividades de mejoramiento vial en el resguardo de Polindara, en el sector comprendido desde el cruce de san José hacia el centro poblado de Polindara. También manifesta el deseo de apertura de nuevo frente, se enviará la documentación a interventoría para posterior aprobación.

Se realizará cese de actividades de obra desde 21 de diciembre y se retoma el 13 de enero, por solicitud de los trabajadores y resguardo indígena.

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitar Reunión alcalde, Gobernación y secretaría de infraestructura	EMCASERVICIOS	29/11/2024
2	Disponibilidad de Maquinaria Amarilla para adecuación de la Vía	Alcaldía Totoro	Al Inicio de Apertura vial en vereda bejucal
3	Revisión del estado de la vía secretario de infraestructura municipal antes de reunión con gobernación.	Alcaldía Totoro	5/12/2024
4	Pasar documentación a interventoría para abrir un frente mas	Contratista de obra	5/12/2024

CONSORCIO TOTORO	CONTRATO DE OBRA No. 256-2023 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA CONTROL DE ASISTENCIA	Código: JLGC 001 Versión: 01 Fecha:15/04/2024 Página: 1 de 1

EVENTO/ACTIVIDAD	Reunión con Entidades Solicitada por cabildo
FECHA	26-11-2024 — LUGAR: Polindara- centro.

NRO.	NOMBRE	NÚMERO DE CEDULA	ENTIDAD/ MUNICIPIO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O NÚMERO CELULAR
	Jorge Luis Pizo A.	10299344	Alcaldía Totoró	Alcalde	jorgepz@gmail.com	3146085515
	William Neil Sánchez	76.327.540	Pueblo Polindara	Gobernador	willisan1184@gmail.com	3146519227.
	César Duvan Sánchez	1061800587	Polindara	Autoridad	csands4@gmail.com	3243918155.
	Sonia Aranda	48667828	POLINDARA	Veedora		3225463163
	Oswaldino Sánchez	76281713	Polindara	J.A.C		3104141144
	Lucas Sánchez	10.765.734	Totoró.	Secretario	Bejaca/.	3117920169
	Roberto Manquillo	4.1784933	Polindara	presidente JAC		3145829772
	Castulo Quilindo	10465044	Polindara	comunero	.	3216316 04
	Ernef Manquillo Quina	4789464	polindara	Autoridad 2025		3114426289
	Piñay Quilindo	10545789	Polindara	Comunero		[illegible]
	Helman Molano	10.529.534	Popayan	Ing apoyo	dadmo33@[illegible]	3137554435

Autorización de uso de imágenes y datos personales

Autorizo expresamente al tratamiento de la información, para que capten mi imagen total o parcial (nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisionomía), o cualquier símbolo de identidad e interpretaciones ya audiovisuales o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Powered by CamScanner
Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TOTORO	CONTRATO DE OBRA No. 256-2023 "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA CONTROL DE ASISTENCIA	Código: JLGC 001 Versión: 01 Fecha:15/04/2024 Página: 1 de 1

EVENTO/ACTIVIDAD	Reunión con Entidades solicitada por cabildo.		
FECHA	26-11-2024	LUGAR:	Polindara-centro.

NRO.	NOMBRE	NÚMERO DE CEDULA	ENTIDAD/ MUNICIPIO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O NÚMERO CELULAR
	Nathalie Chaves López	1061755154	interventoria	Prof. Ambiental	natha.ch1221@gmail.com	3016299203
	Juan Miguel Perillo Astroz	86.087.030	MinVivienda	Apoyo Superivision	jmperilla@minvivienda.gov.co	3123861184.
	Jesús Hamay Ruiz Lopez	76247529	Emcosarucios	prof. Universitario	jruiz@pdacauca.gov.co	3116162762
	Jose Carlos Vergara	92559900	Interventoria	Director	Gerencia@inaldex.com	
	Xiomara León Calambas	1.061.805.835	Interventoria	Residente.	interventoria279 2023 @inaldex.com	3147364249
	Pier Kajumachin	1061790012	COTAINSOL	Consejero	— — —	3105042226
	Jorge Y. Sanchez Tenorio	1007178260	Polindara	abogado	—	3148590072.
	Ana Yesenia Martinez D.	25708498	Consorcio Totoro P. Social.	P. Social.	—	3005409907.
	Daniela Alejandra Sánchez Pérez	1036676660	Apoyo social Consorcio Totoro	Apoyo social	—	3127410775

Autorización de uso de imágenes y datos personales

Autorizo expresamente al tratamiento de la información, para que capten mi imagen total o parcial (nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisionomía), o cualquier símbolo de identidad e interpretaciones ya audiovisuales o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Powered by CamS

Escaneado con CamScanner