

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01


FECHA: Bogotá, 18 de junio de 2020

HORA: 10 am

LUGAR: Virtual

ASISTENTES: MVCT, FINDETER, CONSULTOR E INTERVENTOR

INVITADOS: Foto lista asistencia



ORDEN DEL DIA: REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA QUE DEFINIRÁ EL ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL DEL PROYECTO ACUEDUCTO METROPOLITANO

DESARROLLO:

Consultoría e Interventoría: hicieron una revisión de cronograma, y se reorganizaron actividades de gestión social, dadas las dificultades para organizar se hicieron ajustes.

Inconveniente con los patios, agua de los patios informa que no ha recibido la solicitud de información, pero hubo acercamientos en sitio.

Riesgos identificados: alguna situación en Cúcuta empeore y haya restricciones para ir al municipio y hacer visitas, pro crisis de Coronavirus.

Para realizar las visitas en campo, no se han logrado agendar con los enlaces técnicos en la región.

Entregables: se entregaron en esta semana:

1. Diagnóstico de ciudad de Cúcuta y villa del rosario:
2. Análisis de la situación de los contratos de operación, supervisión e interventoría

Falta información de los Patios, se solicitó plazo para la próxima semana por los inconvenientes presentados.

Diagnóstico de ciudad de Cúcuta y villa del rosario: se están reparando las presentaciones, para presentar resultados.

Cúcuta: Aguas Kpital es una empresa muy bien formada, 645 trabajadores, el 80% con salarios entre 1 y 2 SMMLV 185.000 AC y 187.000 ALL, cumple con temas SUI, financieramente: tiene capacidad para pago de obligaciones, márgenes operacionales positivos. Tiene capacidad para seguir prestando el servicio. Problemas con la fuente de abastecimiento de pamplonita. 2021 termina operación en 15 años. Cumplimiento a indicadores, cumplimiento a metas para prorrogar. Riesgos: se necesitan muchas inversiones, no hay fuente de recursos. Tenían POI contractual Se iniciará el análisis de déficit de infraestructura.

Legal: dos controversias contractuales, ambas con el plazo del contrato, está suspendida la resolución por la cual EISE Cúcuta había interpretado unilateralmente definiendo que el contrato terminaba el año pasado. Sin embargo, el contrato manifiesta que se prorrogara si se cumplen indicadores del anexo 3 se podrá prorrogar.

Estado actual: salió un auto que declara suspensión a esa resolución.

El contrato en el otrosí 4 dice, modifica las obras requeridas hacer por el operador, inicialmente tenía la ampliación de abastecimiento para aumentar la continuidad, pero se decidió ampliar solo 1 m3 y el resto modificarlos por rehabilitación de las redes.

EISE: Contrato de interventoría. Análisis del contrato de interventoría, para la presentación. presento una nulidad a través del otrosí 4

No se evidencia una terminación unilateral del contrato de Aguas Kpital, por incumplimiento, es decir terminaría en 6 años.

Villa del Rosario: AQUALIA empezó el 1 de abril de 2020, tomo la planta de personal que tenía EICVIRO. La empresa tiene el 80% de los usuarios, hay urbanizaciones que tienen pozos, el resto tiene un contrato con Aguas Kpital para entregar agua en bloque. Contrato a 20 años, no se puede terminar antes del año 8. Está cumpliendo con reportes al SUI.

EICVIRO: tiene un papel de interventor, pero ellos tienen dificultades que pueden comprometer la capacidad. La fuente río Táchira está llegando a su aprobación por la Corporación. Problemas en infraestructura, déficit. Por ampliación del municipio no hay redes que lleguen hasta allá. Villa del Rosario No tiene alcantarillado.

Entregables próximo mes: mes 2: Infraestructura requerida (14 julio) priorización de obras para interconectar sistemas, análisis de costos de operación (21 de julio), metodología capacidad pago julio.

Interventor: dice que hay análisis muy superficiales, se requiere detallar. Consultoría dice que se presentó con la información suministrada. MVCT considera que con las presentaciones que se llevarán a cabo la semana entrante de estas conclusiones iniciales, se podrá recibir información adicional para completar los análisis.

Sugiere un análisis financiero a los municipios que refleje aspectos como edad de la cartera, pasivos energéticos.

Julio 6 próxima reunión de seguimiento, 10 am.