

	FORMATO: ACTA	Versión: 3.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 09/07/2018
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 02 de septiembre de 2020

HORA: 9:00 am

LUGAR: Mesa virtual

ASISTENTES: Jorge Luis Mendoza – Alcalde Municipal de Leticia (Amazonas)
 Víctor Julio Segura Ruiz – Secretario de Planeación (Leticia)
 Adriana Méndez – Profesional de Apoyo Sec. Planeación
 Jaime Riascos – Profesional de Apoyo Sec. Planeación
 Carlos A. Solano Fajardo - MVCT
 Cesar H. Torres A. - MVCT

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes a la reunión.
2. Revisión del estado del proyecto
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Se da por inicio a la mesa técnica virtual para el proyecto "IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS", donde se hace primero una presentación de cada uno de los asistentes por parte del Municipio y por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT).
2. El municipio informa del estado de la primera etapa así:
 - El valor de inversión de la primera etapa es de \$7.000 millones aproximadamente.
 - Plazo de ejecución de siete (7) meses.
 - El contrato de ejecución se inicio el 30 de enero de 2020.
 - A la fecha se encuentra suspendido por complicaciones en el traslado de los materiales por la emergencia sanitaria decretada por covid 19, ya

que estos materiales deben ser trasladados desde Bogotá hasta el Putumayo por vía terrestre y luego por río hasta Leticia dependiendo de los niveles del río.

- Se ha adelantado la topografía del proyecto.
 - Se tiene proyectado el reinicio una vez se tengan los materiales en el Municipio, como se aclaró anteriormente, dependiendo de los niveles del río, aproximadamente en una mes y medio (1 ½ meses).
3. Se aclara que el Plan Maestro de acueducto y alcantarillado (PMAA) del Municipio ya cuenta con concepto técnico por parte del MVCT.
 4. El MVCT solicita que sea aclarado y/o presentado que se ha ejecutado y/o contratado y/o invertido a la fecha en el PMAA independientemente de donde provengan los recursos, sabiendo que el valor total de este PMAA es de aprox. 135.000 mill., lo anterior, es para poder determinar cuál podría ser la priorización de la segunda etapa.
 5. El Ing. Carlos Solano recomienda y solicita que esta inversión que se pretende realizar debe ser para una etapa funcional y con impacto evidente.
 6. Así mismo, el MVCT solicita que lo que se vaya a priorizar deberá estar en el marco del PMAA toda vez que dentro de este hay una secuencia de inversiones que determino el consultor en su momento, por lo que se solicita al Municipio revisar dicho PMAA.
 7. Se informa al Municipio que en caso de ser viabilizado esta segunda etapa se pretende ejecutar alrededor de 10.000 millones.
 8. Se solicita una segunda reunión donde ya se tenga determinado las inversiones que se han realizado al PMAA para que así mismo, el Municipio de acuerdo a lo anterior, empiece a determinar cual sería las obras a priorizar para a segunda etapa.
 9. Se proyecta próxima mesa de trabajo donde para el próximo jueves 10 de septiembre de 2020, dependiendo de la confirmación de los asistentes.

Se da por terminada la mesa de trabajo. Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Consolidar las inversiones y/o ejecuciones realizadas del PMAA	Municipio de Leticia	Jueves 10 de septiembre de 2020
Presentar un borrador de las posibles obras y o componentes a ejecutar en la segunda etapa	Municipio de Leticia	Jueves 10 de septiembre de 2020

FIRMAS:

Elaboró:

Fecha:

	FORMATO: ACTA	Versión: 3.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 09/07/2018
		Código: GDC-F-01

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Personas ... X

Invitar a alguien

Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos

- CA Cesar Humberto Torres Agudelo Organizador
- LP Secretaría de Planeación, Let... Invitado
- CF **Carlos Alfonso Solano Fajardo**
- IR Ing Jaime Riascos Invitado

Otros invitados (4)

- Carlos Dario Esquivia Padilla Sin respuesta
- CR Claudia Simena Marin Restrepo Sin respuesta
- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JO Jackeline Meneses Olarte Sin respuesta

37:10 Silenciar

Ing Jaime Riascos

Carlos Alfonso Solano Fajardo

Escribe aquí para buscar

9:34 a. m. 2/09/2020