

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 3

**FECHA:** Bogotá, 20 de agosto de 2020

**HORA:** De 02:00 pm a 3:30 pm horas

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:**

Dra. Nelly Del Carmen Puerto Fonseca	Gerente Empoduitama SA ESP . gerencia@empoduitama.com
Dra. Yanneth Álvarez Moreno.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal asesoriadeplaneacion@duitama-boyaca.gov.co
Ing. José Manuel Vásquez Leal	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos - MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co 3012193806

**INVITADOS:**

**OBJETO:** Brindar Asistencia Técnica, para conocer el avance del proyecto “Construcción y puesta en marcha del pozo profundo, ubicado en Dosquebradas, DUITAMA, BOYACÁ”, priorizado por el Municipio.

**ORDEN DEL DIA:** Revisión de los avances del proyecto priorizado.  
Observaciones  
Compromisos

**ANTECEDENTES:**

La Alcaldesa solicitó al Ministerio apoyo en la estructuración del proyecto de “Construcción y puesta en marcha del pozo profundo, ubicado en Dosquebradas, DUITAMA, BOYACÁ”, debido a que durante las épocas de verano se generan desabastecimiento de las fuentes hídricas y con ello, la carencia de agua potable en el Municipio.

En atención a dicha solicitud, el Ministerio invitó a Mesa de Asistencia Técnica que se realizó el 06 de agosto, de la que surgió un Acta en la que se acordaron los siguientes compromisos:

- Compromisos (*Reunión del 06/08/2020*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Empoduitama adelantará la contratación del estudio que permita conocer la viabilidad del acuífero en cuanto a su capacidad.	Municipio de Duitama	20/08/2020

Convocar a una siguiente Mesa de trabajo para el 20/08/2020 a las 2:00 pm.	José Manuel Vásquez Leal -MVCT	20/08/2020
--	-----------------------------------	------------

En reunión del 20 de agosto, de acuerdo al Acta No 2, Empoduitama, se encontraba aun adelantando el proceso de contratación del estudio, por lo que se acordó como nueva fecha el 11 de septiembre.

Adicionalmente, ese día, el evaluador presentó la importancia de adelantar los demás componentes del proyecto, resaltando que el documento técnico es solamente uno de eso componentes que menciona la Resolución 0661 de 2019 y que para aprovechar el tiempo se recomienda avanzar en componentes como el documental, el de aseguramiento, el social y el de presupuesto.

### DESARROLLO:

Luego de los respectivos saludos, la Dra. Nelly Del Carmen Puerto Fonseca, Gerente Empoduitama SA ESP, expresó que se está adelantando la legalización de contrato con la firma Colgeol consultores, los cuales analizarán desde la zona de Santa Ana hasta el río Surba, el cual sirve de límite del costado occidental del municipio y desde la quebrada Becerras hasta el centro poblado La Trinidad. También se quiere verificar si el agua fluye hacia Santander, según se percibe al observar el relieve o hacia Boyacá, lo primero, impactaría negativamente al Municipio. La Dra. Yanneth Álvarez, informa que el proyecto, consideraría el centro poblado La Trinidad, debido a su cercanía con el casco urbano y con la zona de recarga del río Surba.

La Dra. Nelly informa que ya el contratista hizo reconocimiento del área y que el contrato está proyectado para tres (3) meses de ejecución.

El municipio informa que tal como está estructurado el proyecto actual, se está proyectando la construcción de un pozo de 500m, que tiene un alto costo, por lo que se debe realizar este estudio, a fin de garantizar que esta inversión genere los resultados esperados, más cuando la Administración anterior hizo una inversión de 1.100 millones de pesos que no generó los resultados esperados.

Se acuerda presentar el avance técnico en una próxima reunión, el 08 de octubre. Sin embargo, el evaluador resalta la importancia de no dejar tan largos los tiempos para el seguimiento y pone en consideración realizar reuniones previas con el consultor a fin de aclarar posibles dudas y compartirle algunas recomendaciones para la formulación del proyecto.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Empoduitama adelantará la contratación del estudio que permita conocer la viabilidad del acuífero en cuanto a su capacidad.	Municipio de Duitama	20/09/2020
Convocar a una siguiente Mesa de trabajo para el 08/10/2020 a las 3:00 pm.	José Manuel Vásquez Leal -MVCT	11/09/2020

### FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la invitación.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT

Fecha: 10 de septiembre de 2020.

# ANEXO

## Invitación a la Asistencia Técnica

Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome

No seguro | outlook.office365.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJiMC1hMzZjLTMzOTI2YzFjOGRhNwBGAAAAAAD1x8cKkYz2Tpu...

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

### Asistencia Técnica, Mpio de Duitama, Boyacá

Unirse a la reunión de Teams

Jue 10/09/2020, 'de' 15:00 a 16:00

Calendario

Recordatorios: Nunca

GDC-F-01 20200820 Acta 2 D...  
415 KB

Buen día, Alcaldesa, Dra. Constanza Isabel Ramírez Acevedo, Gerente, Dra. Nelly Del Carmen Puerto Fonseca y demás integrantes del equipo de trabajo, deseo se encuentren muy bien.

Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos convocando a esta tercera mesa de asistencia técnica, a fin de conocer el estado de avance del estudio y con ello la proyección de la solución a la falta de abastecimiento del Municipio. Deseándole éxito en la prontitud de la contratación y el inicio de dicho estudio.

Tenga en cuenta que el Municipio de Duitama cuenta con el servicio de este Ministerio.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Adjunto acta del 20/08/2020

Muchas gracias

**Organizador**

Jose Manuel Vasquez Leal

Sí: 1

gerencia@empoduitama...  
Obligatorio

Sin respuesta: 6

acaldia@duitama-boyaca...  
Obligatorio

planeacion@duitama-boy...  
Obligatorio

asesoriadeplaneacion@d...  
Obligatorio

Eduardo Enrique Cañas R...  
Opcional

Jackeline Meneses Olarte  
Opcional

Carlos Dario Esquivia Padi...  
Opcional

# Asistencia a la Mesa de Trabajo

