

 Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 3.0
		Fecha: 09/07/2018
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: Bogotá, 07 de Septiembre de 2020

HORA: 10 AM

LUGAR: Mesa de asistencia técnica virtual

ASISTENTES: Víctor Alfonso García Erazo – Profesional Ecopetrol
Daniel Emilio Moreno M. – Profesional Ecopetrol
Camilo Enrique Cuellar Tovar – Profesional Ecopetrol
Reimer Alfonso Cordero Davila – MVCT
Cesar Humberto Torres Agudelo –MVCT

ORDEN DEL DIA:

Presentación Asistentes reunión
Alcance del proyecto
Estado componentes del proyecto
Compromisos

DESARROLLO:

Se hace mesa de asistencia técnica para el proyecto “Construcción Sistema de Acueducto Urbano (Captación, Aducción, Conducción, PTAP, Tanque de almacenamiento) Cubarral - Meta”, donde se revisa el alcance del proyecto y el estado de los componentes del mismo así:

1. El alcance del proyecto es el siguiente:

- Una (1) bocatoma
- Un (1) desarenador
- Línea de aducción
- Una (1) planta de tratamiento
- Un (1) tanque de almacenamiento
- Un (1) macromedidor.

2. Componente institucional, se solicita por parte del MVCT que sea enviado mediante correo electrónico el día de hoy para ser revisado por el profesional de la subdirección de Gestión Empresarial del MVCT, así mismo, se aclara que teniendo en cuenta que como el municipio es el prestador directo del servicio de acueducto, esto deberá estar soportado de acuerdo al artículo 6 de la ley 142.
 3. El presupuesto y todo el componente técnico será enviado por Ecopetrol para revisión el día 08 de septiembre de 2020.
 4. El componente ambiental no ha sido enviado, está pendiente el permiso de ocupación de cauce y de concesión de aguas en la nueva ubicación de la nueva bocatoma, Ecopetrol aclara que eso depende del Municipio, por lo que MVCT solicita que para la próxima reunión asista algún representante del municipio para que se comprometan con estos permisos.
 5. Del componente predial está pendiente:
 - El certificado de libertad y tradición actualizado del predio donde se encuentra la planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento proyectado, Ecopetrol aclara que este predio si se encuentra a nombre del Municipio.
 - Las servidumbres que se generen de las diferentes líneas del proyecto.
 - Autorización de ingreso al predio para poder llegar a la bocatoma y el desarenador toda vez que estos se encuentran dentro de la ronda del río, sin embargo para llegar a estos es necesario atravesar un predio privado por lo que se debe contar con este permiso para la construcción, operación y mantenimiento de estos componentes del sistema de acueducto proyectado.
 6. Próxima reunión viernes 18 de septiembre en horas de la tarde.
- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Compromisos pactados en cada punto descrito en el acta.		

FIRMAS:

Elaboró:

Fecha:

