

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL

FECHA: 26 de octubre de 2020

HORA: De 2:00 pm a 3:00 pm

LUGAR: Videoconferencia – Office Teams

Asistentes: Findeter: Gerente de Agua: Mauricio Betancourt, Supervisor actual del proyecto: Salim Chagui, Supervisor anterior del proyecto: Juan Carlos Paredes, Gestor del Proyecto: Diego Morales, Henry Andrés Gañan.
MVCT: Carolina González, Patricia León.

TEMA: Proyecto de “Construcción de obras de optimización y complementarias del Relleno Sanitario Regional “La Cortada” de Pamplona, Norte de Santander”.

DESARROLLO:

1. Findeter

- ✓ Se menciona el contexto del proyecto en ejecución por parte de FINDETER para la construcción de las obras de optimización del Relleno Sanitario de Pamplona, sobre el cual queda pendiente la ejecución de unos recursos.
- ✓ Se menciona sobre un ítem contractual que no se puede ejecutar con condiciones técnicas
- ✓ Que después de hacer un análisis con el contratista de obra y la interventoría, FINDETER menciona que ha tenido inconvenientes con la interventoría y por lo tanto, no quisieran verse avocados a contratiempos con esta interventoría.
- ✓ Se manifiesta por parte del anterior supervisor que a contratista de obra ha entregado todos los diseños correspondientes de la reformulación a la interventoría para su evaluación. Se han realizado ajustes y prácticamente están listos los documentos, diseños y demás información de la reformulación.
- ✓ Se propone convocar a un comité extraordinario de FINDETER para presentar y solicitar la suspensión del contrato cuanto antes, durante la semana final del mes de octubre.
- ✓ Para la suspensión se propone solicitar al Alcalde el documento que avale dicha suspensión y trabajar paralelamente en la solicitud de reformulación por parte del Municipio hacia FINDETER y el Ministerio
- ✓ Finalmente, se informa que se radicará la reformulación del proyecto al Ministerio en la próxima semana.

2. MVCT

- ✓ Se pregunta que porqué se habla hasta ahora de la reformulación, dado que es un tema que se venía tratando desde abril del 2020.

El supervisor del proyecto en FINDETER manifiesta que efectivamente es un tema que se venía tratando desde hace meses, pero no se tenía certeza de los recursos para financiar la adición de dicha reformulación

- ✓ El MVCT expone el contexto y los antecedentes frente a la reformulación; así como las recomendaciones que en su momento se hicieron en las mesa de trabajo de junio y agosto de 2020 con FINDETER, Contratista de Obra e Interventoría, dónde se dejó claro la necesidad de justificar técnicamente la reformulación, presentar un cuadro comparativo frente al alcance vigente, el detalle de los estudios y diseños del muro de contención y el detalle de los Análisis de Precios Unitarios para los ítems nuevos.

Se informa de la importancia regional del proyecto y de la necesidad de apoyar a los municipios en la ampliación de la vida útil del relleno sanitario mediante la reformulación del mismo.

- ✓ Se solicita a FINDETER, el valor exacto de la reformulación de la obra, interventoría y seguimiento, para poder escalarlo al Viceministro y contar con la aprobación o visto bueno para el apoyo financiero del mismo. Desde el grupo de Residuos Sólidos del Viceministerio, se informa la alternativa del uso de los recursos de rendimientos del Contrato 451 de 2016; sin embargo, la decisión la toma el Viceministro conforme a la solicitud que realice el municipio y FINDETER para la reformulación del proyecto.

Compromisos

1. Findeter, realizará la suspensión del contrato de obra e interventoría, para contar con el tiempo necesario para presentar la reformulación del proyecto ante el Ministerio.
2. Findeter remitirá el valor exacto de la reformulación al Ministerio en la última semana de octubre de 2020.
3. Desde el grupo de Residuos Sólidos, se comunicará al Viceministro de la necesidad de reformulación y del requerimiento de los recursos nación para dicha reformulación, una vez se tenga el valor exacto de la misma.

FIRMAS: No aplica. Se realiza por videoconferencia.

Elaboró: Patricia León, Contratistas Grupo Residuos Sólidos DDS-VASB-MVCT.

Fecha: Octubre 26 de 2020

Soporte reunión virtual:

REUNION PROYECTO RELLENO PAMPLONA

17:58

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (7) Silenciar a todos

- AB Aura Patricia Leon Boton
- CB Carolina Gonzalez Barreto
- DR DIEGO ANDRES MORALES RAMI... Externo a su organización
- HL HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ Externo a su organización
- MJ MAURICIO BETANCOURT JURADO Externo a su organización
- SF SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ Externo a su organización
- UD Usuario desconocido Organizador

SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ

DIEGO ANDRES MORALES RAMIREZ

Carolina Gonzalez Barreto

MJ

JH

HL

MAURICIO BETANCOURT JURADO

Usuario desconocido

HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ

2:18 p. m. 26/10/2020

REUNION PROYECTO RELLENO PAMPLONA

52:03

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (8) Silenciar a todos

- AB Aura Patricia Leon Boton
- CB Carolina Gonzalez Barreto
- DR DIEGO ANDRES MORALES RAMI... Externo a su organización
- HL HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ Externo a su organización
- JA JICKSON STEVENS RODRIGUEZ ... Externo a su organización
- MJ MAURICIO BETANCOURT JURA... Externo a su organización
- SF SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ Externo a su organización
- UD Usuario desconocido Organizador

Usuario desconocido

SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ

Carolina Gonzalez Barreto

JA

JICKSON STEVENS RODRIGUEZ ALGARRA

MJ

DR

HL

MAURICIO BETANCOURT JURADO

DIEGO ANDRES MORALES RAMIREZ

HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ

2:52 p. m. 26/10/2020