

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de septiembre de 2021
HORA:	4:00 pm
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Jaime Orozco – Supervisor Findeter Henry Gañan – Gestor contrato Marco 036 Edgar Ignacio Díaz – Gerente PDA Guaviare Diego Giraldo – Profesional PDA Guaviare Karen Vergara Pazos – MVCT
INVITADOS:	N.A

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual ejecución del proyecto y avances con comunidad.

DESARROLLO:

Teniendo en cuenta el primer mes de ejecución del proyecto los inconvenientes con los diseños y de la resistencia de la comunidad, la reunión se convocó para conocer el estado actual del proyecto y cuáles son esas actuaciones que se han adelantado o se van a adelantar en teniendo en cuenta que de la Gobernación necesitamos toda la información que atienda observaciones, tanto que llegaron las que llegaron inicialmente por parte de los contratistas como las de Procuraduría ambiental y la Corporación Autónoma, en ese sentido el PDA de Guaviare presenta los avances:

El contrato de mínima cuantía se terminó el día 19 de septiembre y actualmente el PDA se encuentra haciendo una revisión a los productos. Del componente ambiental todos los productos que en el sector no hay agua en sondeo eléctrico realizado desde 100 m, sin embargo, en el desarrollo del trabajo de campo se presentaron inconvenientes con la comunidad (intimidación con arma blanca) y no dejaron realizar el proceso de recolección de información de campo.

Fue necesario solicitar a la comisión de la Defensoría del Pueblo y gracias a su intervención con la junta de acción comunal, se logró continuar con el trabajo de recolección de información. Se tiene resultados del componente social y lo referente al aprovechamiento forestal.

Se está a la espera de que radiquen esta semana en las observaciones que el PDA realizó a la consultoría para que se de claridad a la información levantada en campo y del resultado de las pruebas de laboratorio.

Teniendo claridad de los resultados de los análisis de laboratorio los cuales evidenciaron que efectivamente no se encontraba agua a más de 100 m de profundidad en el sitio donde se va a ejecutar la obra del relleno sanitario, es conveniente realizar esta socialización con la corporación autónoma regional y proceder con el ajuste técnico del proyecto lo referente a la proyección de población, proyección de residuos sólidos y vida útil de la etapa número uno. para tal fin, es Ministerio de Vivienda ciudad y territorio brindará asistencia técnica necesaria al plan departamental de agua en aras de que una vez se cuente con el ajuste y la versión final de los productos de la consultoría se pueda solicitar ante la corporación la modificación a la licencia y paralelo a esto continuar con los trámites de liquidación de los contratos de obra e interventoría como también de la documentación necesaria para solicitar la reformulación del proyecto ante el viceministerio de agua y saneamiento básico.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Socialización de los productos con la	Rubén Darío Celis	24 de septiembre

FIRMAS:

Microsoft Teams Editar Ver Ventana Ayuda

ESTADO AVANCE ATENCIÓN OBSERVACIONES RELLENO SANITARIO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

13:27

La grabación se inició. Esta reunión se está grabando. Al unirse, das tu consentimiento para que se grabe. Política de privacidad Descartar

Ficha de Caracterización

INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

SOLUCIONES A SU SERVICIO 1928 - 2022

Nombre del Predio	Coordenadas X Y	Tenencia de Vivienda		Afiliación a salud		Etnicidad	Preferencia Étnica	Victima	Enfoque diferencial de la Población												Vivienda		
		Progrma	Por servicio	Asignada	Bienestar				Contributor	Desahozado	Trabajador Informal	Madre solista	LOGBANT+	Población con discapacidad	Personas con VIH / SIDA / Gonorrea / Leishman	Victimas de COVID-19	Colaboración de la comunidad	Deposición de Residuos	Moción de Construcción	Instalaciones			

Henry AN... Ruben Dario Ce... Diego PDA... Diana Maria...

ay que o repetida me escuchan y la pres para ejecutar este componente social se ción que se aplicó o que se contemplaba almente el ejercicio nos llevó a ir un poco dependiendo pues de la misma necesidad instrumento de caracterización es importa or parte de FDA del departamento del gua es en ese momento pues contempla una

Página 1 de 1 Concentración 196%

Elaboró:
Fecha: DD-MM-AAAA