

 	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: Bogotá, viernes 03 de septiembre de 2021

HORA: De 15:00 a 16:00 horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES:

Dr. Juan David Ratkovich	Asesor Plan Departamental de Aguas – Santander jratkovich@gmail.com
Ing. Mayra Camila Oliveros Delgado	Plan Departamental de Aguas mayradelgado77@gmail.com
Ing. Gledy Zuleima Guevara Romero	Líder PDA para Norte de Santander gguevara@minvivienda.gov.co
Ing. Martha Lucía Cantor	Ing. Civil. Profesional Especializado MinVivienda mcantor@minvivienda.gov.
Ing. José Manuel Vásquez Leal	Contratista MVCT – 3012193806 y jvasquez@minvivienda.gov.co

INVITADOS:

OBJETO: Brindar Asistencia Técnica, para la Estructuración y formulación de un proyecto de Acueducto para el Municipio de Hacari, Norte de Santander y de soluciones de falta de saneamiento Básico al casco urbano.

ORDEN DEL DIA: Revisión del Plan de trabajo solicitado en la anterior reunión
Observaciones
Compromisos

ANTECEDENTES:

Este acompañamiento se brinda desde el MVCT, en cumplimiento del compromiso del MVCT para con el Municipio de Hacari en atención al Conpes 3739 de 2013

Dentro de las prioridades establecidas entre el alcalde del Municipio de Hacari y el Gestor PDA se estableció en su Plan de Acción Municipal, la iniciativa de "Optimización Alcantarillado Casco Urbano del Municipio de Hacari" la cual responde a la orden del Conpes 3739 de 2013.

Con el fin de articular las acciones que se han desarrollado alrededor de la iniciativa suscita entre el PDA y el Municipio de Hacari, junto con la líder del PDA de Norte de Santander, la profesional Gledy Guevara, convocamos a esta mesa de trabajo, por lo que es de gran importancia la participación de todos nosotros.

Asimismo, quisiéramos conocer el avance de las obras del contrato 076 de 2019, suscrito entre el Departamento y la Unión Temporal Hacari 2019.

DESARROLLO:

Un área de expansión que, al momento de la consultoría, no estaba formalizada. La reformulación ya se presentó ante el Mecanismo Departamental y se encuentra a la espera de los resultados de su evaluación, será una ampliación al contrato que se está ejecutando de acueducto.

El proyecto de acueducto está en un orden de ejecución de obra del 70%

Villa del Rosario, El Patio y Zulia

El Municipio y Hacari, tienen suscrita la Iniciativa de Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado y se le consultó al PDA sobre el estado del proyecto.

Los estudios y diseños se ejecutaron en 2014 y se presentaron en 2016 ante Ventanilla Departamental. El proyecto técnicamente recibió observaciones, las cuales fueron ajustados y recibió concepto técnico favorable en 2016, quedando pendiente el tema predial y el tema ambiental. El proyecto no se contrató porque la prioridad frente a la limitación de los recursos por parte del PDA, se concedió a la Optimización del Acueducto. Hoy el proyecto de alcantarillado requiere ser actualizado a la Resolución 0330 de 2017, lograr los permisos de ocupación de cauce y los permisos de vertimiento, así como la legalización de predios.

El Ingeniero Juan David Rackovich, del PDA, informa que el proyecto requiere de más de 5.000 millones de pesos para su ejecución. Sin embargo, el ministerio de Vivienda manifiesta que dada la necesidad, existe la posibilidad de apoyar la gestión de la consecución de los dineros para lograr la financiación de las obras, como puede ser a través de estrategias como Obras por Impuestos.

El profesional del Ministerio, pregunta a los profesionales del PDA si consideran factible resolver el tema predial y ambiental de este proyecto, o si consideran que esto resulta muy complejo, y el proyecto podría resultar no viable o por lo menos no en un corto o mediano plazo.

El Ingeniero, Juan David Rackovich, del PDA, informa que la iniciativa del proyecto será presentada en la próxima sesión del Comité Directivo PDA, para lograr la financiación que permitirá iniciar la contratación de la actualización de los diferentes componentes del proyecto. El Ing. Rackovich, manifiesta que para la contratación del proyecto se requiere alrededor de tres meses, más cinco meses de ejecución, incluyendo el tema predial y ambiental, más dos meses de evaluación en ventanilla nacional. Lo que percute en que el proyecto requiere aproximadamente de ocho meses para contar con su viabilidad.

El PDA realizará el ejercicio de la estructuración, con base en las observaciones, producto de la evaluación realizada por ventanilla departamental, de las actualizaciones normativas, nueva infraestructura y estado actual de la existente y de los cambios demográficos del 2016 a la fecha, que permitirán formular el alcance y el costo de esa actualización.

Paralelamente, a este ejercicio, el Departamento adelanta la ejecución del contrato de obra No. 076 de 2019, celebrado entre el Departamento y la Unión Temporal Hacari 2019, cuyo objeto es “Optimización Acueducto Urbano del Municipio de Hacari, Departamento de Norte de Santander”. Es importante,

considerar que para que técnicamente sea viable formular los estudios y diseños del proyecto de alcantarillado, deberá primero culminarse el Proyecto de Optimización del Acueducto del casco urbano. Lo anterior, correspondiendo con lo definido en diciembre de 2020 por la Secretaria de Planeación, quien manifestó que la prioridad para el Municipio es poder llevar agua potable a todos los sectores del casco urbano y que de manera correspondiente los recursos que se lograran conseguir, serían para cumplir con ese objetivo de una cobertura de 100% de agua potable y luego, fijarse la meta del alcantarillado, que debido a la mayor dimensión de las tuberías, requeriría de una suma de financiación mayor.

Los tiempos previstos para la formulación e inicio de las actividades de actualización a los componentes del proyecto de alcantarillado, deben ser correspondientes a los tiempos que puede tomar la ejecución y lograr la finalización del proyecto de obra que se ejecuta a través del Contrato de obra 076 de 2019, debido a que técnicamente, no es eficiente, formular la actualización de los distintos componentes del proyecto del alcantarillado, debido a que algunos de esos productos que entregará el contratista de obra serán el suministro del diagnóstico poblacional y de infraestructura. Formular, en este momento el proyecto de alcantarillado, significaría tener dos inversiones que en parte tendrían el mismo objeto de diagnóstico a comunidades, topografía e infraestructura. Adicionalmente, un catastro de redes que, de hacerlo en este momento, no correspondería al actualizado una vez finalice el contrato de obra.

Así entonces, se mantiene desde el Ministerio acompañamiento permanente a la Secretaria de Planeación Municipal de Hacari y al PDA, con el fin de conocer la culminación de las obras del acueducto y poder iniciar con la formulación del Alcantarillado, partiendo de un importante insumo, que será el diagnóstico, la topografía, los planos récord, el levantamiento de las viviendas, catastro de redes y usuarios, etc, producto de los entregables que realizará el contratista de obra.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
El Departamento continuará la ejecución del contrato de obra 076 de 2019.	Departamento - Dr. Juan David Ratkovich	
El PDA estructurará y definirá el alcance y el costo de la actualización de los distintos componentes del proyecto de alcantarillado.	PDA - Dr. Juan David Ratkovich	
El PDA presentará al Comité Directivo para aprobación de financiación, la iniciativa que estructure en alcance y costo, para actualizar los distintos componentes.	PDA- Dr. Juan David Ratkovich	Dependerá del avance del contrato de obra y la conveniencia técnica
El MVCT, continuará apoyando la estructuración de los proyectos de alcantarillado rurales y de acueducto en la cabecera.	José Manuel Vásquez Leal -MVCT	Permanente

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la invitación.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT

Fecha: 12 de marzo de 2021.

2. CONVOCATORIA

Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome

https://outlook.office.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJiMC1hMzZjLT...

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

Seguimiento Hacari, Conpes

Unirse a la reunión de Teams

Vie 03/09/2021, 'de' 15:00 a 16:00

Calendario

Recordatorios: 15 minutos antes

Buen día. Deseo se encuentren muy bien.

Dentro de las prioridades establecidas entre el alcalde del Municipio de Hacari y el Gestor PDA se estableció en su Plan de Acción Municipal, la iniciativa de "Optimización Alcantarillado Casco Urbano del Municipio de Hacari" la cual responde a la orden del Conpes 3739 de 2013.

Con el fin de articular las acciones que se han desarrollado alrededor de la iniciativa suscita entre el PDA y el Municipio de Hacari, junto con la líder del PDA de Norte de Santander, la profesional Gledy Guevara, convocamos a esta mesa de trabajo, por lo que es de gran importancia la participación de todos nosotros.

Asimismo, quisiéramos conocer el avance de las obras del contrato 076 de 2019, suscrito entre el Departamento y la Unión Temporal Hacari 2019.

De antemano agradecemos su asistencia.

Cordial saludo,

José Manuel Vásquez Leal

Organizador

Jose Manuel Vasquez Leal

Sí: 2

- mayradelgado77@gmail... Obligatorio
- Martha Lucia Cantor Obligatorio
- Sin respuesta: 6
- Gledy Zuleima Guevara R... Obligatorio
- sec Aguas Obligatorio
- planeacion@hacari-norte... Obligatorio
- jratkovich@gmail.com Obligatorio
- contactenos@hacari-nort... Obligatorio
- Jackeline Meneses Olarte Opcional

Información práctica para la reunión

3. REGISTRO DE LA MESA DE ASISTENCIA TÉCNICA

