

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01 2022

1-2021-228 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ETAPA I, COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES PARCIALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ATASCOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

FECHA:	MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO DE 2022
HORA:	De 10:00 a 11:15 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_N2RiNDgwMTetY2YzYS00ZjkwLTliNmEtZTZmNjMyMzVmZTgw%40thread.v2/0?context=%7B%22id%22%3A%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2C%22Oid%22%3A%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D
ASISTENTES:	<p>Por el municipio de Caucasia Ferney Hoyos – Secretaría de Planeación Municipal Por el Consultor (AGUASCOL) (operador del servicio) Ernesto David Ahumada – Director Elizabeth Ocampo – Ingeniera de Diseño Norberto Giraldo - Topografía PDA Antioquia Vienni Alejandra Rodríguez – Apoyo Técnico Giovanni León Jiménez – Equipo Planeación</p> <p>Por el Ministerio NATY RIVERO – Especialista suelos JESÚS CASTRO GUERRA – Especialista Topografía NÉSTOR FABIÁN ROMERO BRAGA – Contratista – Subdirección de Proyectos MVCT</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y presentación de los asistentes.
2. Presentación del estado del proyecto
3. Descripción de observaciones topográficas, suelos e institucionales.
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero saludando a los asistentes, presentando a los especialistas del MVCT que acompañan la reunión y ratificando el objeto de la reunión, la cual es:

Tercera mesa de trabajo por solicitud de la entidad formuladora, con el objeto de revisar y analizar avances de subsanación, actualización y/o ajuste dentro del proyecto 1-2021-228 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ETAPA I, COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES PARCIALES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ATASCOSO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA. en cumplimiento de los compromisos de la mesa de trabajo 02 del 02 de diciembre de 2021.

Los demás asistentes seguidamente se presentan, empezando por los funcionarios del municipio, la Gobernación de Antioquia y continuando con los representantes del consultor.

Los consultores hacen un recuento de las subsanaciones, actualizaciones y/o ajustes efectuados y con base en las observaciones y requerimientos que generaron los especialistas del MVCT durante el periodo, del cual aún persisten inquietudes en el campo de topografía y de geotecnia.

Se empieza por el componente de suelos para la cual toma la palabra la ingeniera Elizabeth Ocampo, explicando el detalle el desarrollo de los ajustes que se proyectan, los cuales se estima que tendrán una duración de tres (3) meses y con actividades asociadas a los apiques y demás exploraciones geotécnicas necesarias. LA ingeniera Naty Rivera del MVCT, ante la inquietud del cumplimiento de la norma pero que se impone el criterio del geotecnista y en función de la homogeneidad o heterogeneidad del suelo, recomendando hacer las exploraciones de forma radial para disminuir en algo el número de sondeos (auscultaciones). El consultor presenta un borrador de la localización preliminar de los sondeos. Recalca la especialista la obligatoriedad de adelantar ensayos mecánicos in situ y toma de muestras.

Ya en el tema del componente topográfico, toma la palabra el ingeniero Ernesto Ahumada para presentar al topógrafo Norberto Giraldo que hará la presentación de avances del componente. Manifiesta que derivado de conversaciones previas con el especialista del MVCT (Jesús Castro) hay una claridad suficiente para proceder al trabajo técnico que se debe hacer, que se concentra en Geodesia, topografía y planos. Toma la palabra el ingeniero Jesús Castro especialista topografía MVCT para poner de presente que más allá de los acercamientos entre MVCT y consultor, el soporte de todo el trabajo topográfico recae sobre la validación que haga la interventoría, relaciona brevemente los alcances de las observaciones de la primera revisión, en especial los aspectos normativos en los que la interventoría juega un papel determinante para la aprobación de los productos que se generen, pero que en todo caso el tema central es que la topografía existente pueda realmente ser validada frente a los nuevos puntos geodésicos que se van a generar. Sugiere que para la próxima mesa se haga una presentación del estado actual del componente topográfico.

Para dar claridad al tema de la interventoría, el evaluador MVCT indaga al municipio sobre ese tema. Confirman que la interventoría contratada abarca el componente hidráulico y estructural; se pone de presente que la interventoría debe ser integral. Para la siguiente mesa de trabajo, corresponderá al municipio definir ese aspecto de la interventoría, que se está gestionando la contratación de alguien independiente.

Con respecto a las observaciones de los componentes predial e institucional, tanto el municipio como Aguascal manifiestan que no les ha llegado a la fecha esos requerimientos y que por tanto no se tienen avances. El evaluador hace un recuento de la trazabilidad del proyecto y encuentra que con fecha 17 de diciembre de 2021 se remitió por correo electrónico al PDA de Antioquia dicha información. La doctora Vienni Alejandra Rodríguez presenta excusas por el no envío al municipio de la documentación referida, dado a que hubo cambios de profesionales y la información se traspapeló; pero confirma el reenvío durante la reunión y de parte del municipio y Aguascal acusan recibo de la misma. Queda pendiente entonces que el formulador revise dichas observaciones y procedan a su subsanación y/o ajustes.

Se finaliza la mesa, recordando los componentes que están en proceso de ajuste por parte del municipio, en especial el componente predial, el componente institucional.

COMPROMISOS:

Se programa entre las partes, la fecha de la siguiente mesa de trabajo, y se define que sea para el 17 de febrero de 2022, dependiendo de si el consultor tiene avances para presentar, de lo contrario, se queda a la espera de que la entidad formuladora o solicite y para el objetivo de recibir por parte del MVCT y/o revisar dichos avances.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 11:15 horas del día 04 de febrero de 2022.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación

R

Fecha: 18-02-2022

