

## ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 12

**FECHA:** 17 de junio de 2022

**HORA:** 08:30 a.m.

**LUGAR:** Alcaldía de Arboletes

**ASISTENTES:** Leonardo Guerrero – VASB  
Maryolys Hernández  
Arcadio Pérez- Consultoría E&D

### TEMA DE LA REUNIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, REDES DE CONDUCCIÓN, IMPULSIÓN Y BOMBEO DESDE EL RÍO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA HASTA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA

### ORDEN DEL DIA:

Evaluación de observaciones y subsanaciones vs. tiempos estimados de evaluación en el mecanismo de viabilización.

Mesa de trabajo geotécnica pares VASB-Consultoría

Análisis de estabilidad de la barcaza en el sitio de captación.

Estaciones para monitoreo de presión.

Permisos ambientales

Gestión de predios y servidumbres

### Antecedentes:

### Temas tratados:

### Notas y consideraciones finales:

- Se estima que terminado el proceso de subsanación y avales de los especialistas del grupo de evaluación de la SP-VASB el proyecto podría ser presentado al comité técnico para pedir concepto favorable el 15/07/2022.
- Las observaciones geotécnicas serán enviadas por la especialista del Grupo de Evaluación el martes 22 de junio de 2022.
- Es necesario presentar un análisis de cargas y estabilidad del conjunto completo de la barcaza en el sitio de captación, para eso se programa mesa de trabajo para el martes 22 de junio de 2022 con los especialistas geotécnico, de ingeniería estructural y sus pares de la consultoría de E&D.
- Los permisos de servidumbres vienen siendo adelantados por el municipio con el apoyo de personal de la Gobernación de Antioquia y se espera contar con ellos para el 15 de julio de 2022.

- La compra del predio en la finca Patio Rico, para la construcción del desarenador, está en proceso de avalúo para compra por vía administrativa por parte del municipio, se acuerda con el formulador, que de no contarse con el certificado de libertad y tradición de ese predio (1Ha.) para el 15 de julio de 2022, se presentará el proyecto al comité técnico del VASB para pedir concepto favorable condicionado a la adquisición de este predio y legalización por parte del municipio.
- Se informa que los permisos ambientales de concesión de aguas e intervención de cauces, se encuentran en trámite ante Corpourabá, igualmente, de no contarse con estos permisos para el 15 de julio de 2022, se presentará el proyecto al Comité Técnico del VASB para condicionar la viabilidad y cierre financiero con recursos de la nación, a la obtención y presentación de los actos administrativos con estos permisos.
- Se plantea la posibilidad de incluir una partida dentro de la ejecución del proyecto para profundizar el diseño de las estaciones de monitoreo de presión en la línea de impulsión con un estimado de 30 estaciones compuestas por manómetros digitales, instrumentos de captura y transmisión remota de datos, y suministro de energía por medio de paneles solares. Se hará la consulta al interior del VASB para confirmar su viabilidad.

**Compromisos (Si aplica):**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

**FIRMAS:**



**Anexos:**





Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 17/06/2022