

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	30 de mayo de 2023
HORA:	De 18:00 a 18:30 horas
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> - Carlos Emil Cabrales Isaac Alcalde municipal de Magangué e-mail: alcaldia@magangue-bolivar.gov.co - Juan Carlos Pérez Secretario de Planeación municipal de Magangué e-mail: alcaldia@magangue-bolivar.gov.co - Félix Domínguez Pérez Jefe de Unidad acueducto Magangué, Veolia Sabana e-mail: felix-antonio.dominguez@veolia.com - Walter Hernández Gerente de Planeación y Construcción, Veolia Sabana e-mail: co.informacion.adesa@veolia.com - Daniel Fabian Cortes Santos Diseñador de Proyectos, Veolia Sabana e-mail: daniel-fabian.cortes@veolia.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Revisión del tema predial relacionado con el nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 del proyecto "código 1-2021-60. EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ" (Radicado: 2020ER0110679), en el marco del mecanismo de viabilización establecido en la Res. MVCT 661/2019.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del tema predial relacionado con el nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 del proyecto 1-2021-60.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

1. En cuanto al nuevo lote o lugar donde se proyecta reubicar la EBAR de la cuenca 3 comprendida en el alcance de este proyecto, el Señor Alcalde de Magangué precisa que la administración municipal ha llegado a un acuerdo con la Diócesis de Magangué que es el actual propietario de dicho terreno, acuerdo que hará posible formalizar el proceso de donación o traspaso de la propiedad del precitado predio al municipio de Magangué. Se estima que en máximo 15 días calendario, es decir a más tardar el 14/jun/2023 se haya definido la disponibilidad de este predio para efectos de reubicar la EBAR cuenca 3.

Teniendo en cuenta lo expuesto por el Alcalde de Magangué y entendiendo que solo hasta el 14/jun/2023 sería posible definir si la EBAR cuenca 3 puede ser reubicada en el lote referido, el MVCT indica que la meta de evaluar/viabilizar este proyecto y suscribir el respectivo convenio de ejecución antes de la fecha en la cual inicia a regir la Ley de Garantías electorales de los próximos comicios territoriales (i.e.: 29/jun/2023), es bastante complicada de lograr siempre que una vez concretada la disponibilidad de ese predio, la Entidad Formuladora debe llevar a cabo el rediseño del proyecto en su componente hidráulico, estructural y eléctrico, así como la actualización o ajuste de los estudios y documentos derivados de ese rediseño, ejercicio éste que seguramente no podría completarse antes del inicio de la Ley de Garantías electorales, más aun sumando los tiempos requeridos para surtir los procesos del mecanismo de viabilización reglamentado en la Res. MVCT 661/2019.

El Gerente de Planeación y Construcción de Veolia manifiesta que una vez el municipio de Magangué defina y legalice el predio para reubicar la EBAR cuenca 3, demandaría aproximadamente tres (03) meses para presentar al MVCT el rediseño del proyecto con el correspondiente aval de la Interventoría; este tiempo es justificado en torno a la complejidad que envuelve a este proyecto, habida cuenta que debe garantizar a futuro la conectividad y funcionalidad de las otras siete cuencas de drenaje que existen en el sistema de alcantarillado urbano de Magangué.

El Alcalde de Magangué señala que en este momento lo importante es avanzar con la reestructuración del proyecto, alineando esfuerzos para lograr la viabilidad de este y si es posible suscribir el convenio de ejecución después del periodo de Ley de Garantías electorales.

Veolia Sabana propone realizar mesas de trabajo con el MVCT para revisar temas relevantes relacionados con el rediseño del proyecto. El MVCT está de acuerdo con esa idea e incluso señala la pertinencia de involucrar también a la Interventoría para llevar a cabo procesos de retroalimentación más dinámicos, que incluso permitan adelantar la fecha de presentación del proyecto rediseñado al MVCT.

2. Al no existir observaciones y comentarios adicionales, el MVCT finaliza esta mesa de trabajo agradeciendo la participación de todos los asistentes.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Definición de la disponibilidad del predio donde se proyecta reubicar la EBAR de la cuenca 3, disponibilidad entendida como la legalización de la propiedad del predio a nombre del municipio	Municipio de Magangué, Veolia Sabana	14 de junio de 2023

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
	de Magangué y su disposición para lo fines inherentes a este proyecto.		
2	<p>Presentar al MVCT la documentación actualizada del proyecto con el rediseño y ajustes derivados de la reubicación de la EBAR de la cuenca 3.</p> <p>Nota: el cumplimiento de este punto está supeditado al logro del compromiso No. 1.</p>	Municipio de Magangué, Veolia Sabana	14 de septiembre de 2023

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 02 Alcantarillado cuenca 3 Magangué					
Attended participants	7					
Start time	5/30/23, 5:55:37 PM					
End time	5/30/23, 6:35:50 PM					
Meeting duration	40m 12s					
Average attendance time	22m 22s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	5/30/23, 6:00:07 PM	5/30/23, 6:35:50 PM	35m 43s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	
Daniel Cortes	5/30/23, 6:01:26 PM	5/30/23, 6:35:33 PM	34m 6s			
Walter Hdez	5/30/23, 6:01:37 PM	5/30/23, 6:35:30 PM	33m 52s			
Carlos Cabrales	5/30/23, 6:14:22 PM	5/30/23, 6:35:32 PM	21m 10s			
Feli	5/30/23, 6:16:45 PM	5/30/23, 6:21:40 PM	4m 55s			
Félix Domínguez	5/30/23, 6:21:30 PM	5/30/23, 6:35:32 PM	14m 1s			
5JUAN CARLOS	5/30/23, 6:22:59 PM	5/30/23, 6:35:47 PM	12m 47s			
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	5/30/23, 6:00:07 PM	5/30/23, 6:35:50 PM	35m 43s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Daniel Cortes	5/30/23, 6:01:26 PM	5/30/23, 6:35:33 PM	34m 6s		Presenter	
Walter Hdez	5/30/23, 6:01:37 PM	5/30/23, 6:35:30 PM	33m 52s		Presenter	
Carlos Cabrales	5/30/23, 6:14:22 PM	5/30/23, 6:35:32 PM	21m 10s		Presenter	
Feli	5/30/23, 6:16:45 PM	5/30/23, 6:21:40 PM	4m 55s		Presenter	
Félix Domínguez	5/30/23, 6:21:30 PM	5/30/23, 6:35:32 PM	14m 1s		Presenter	
5JUAN CARLOS	5/30/23, 6:22:59 PM	5/30/23, 6:35:47 PM	12m 47s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno.

Vo.Bo.: Carlos Emil Cabrales Isaac, Juan Carlos Pérez, Walter Hernández, Félix Domínguez, Daniel Cortes (entidad formuladora del proyecto).