

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	27 de junio de 2023
HORA:	De 11:06 am 11:31 am
LUGAR:	<b>TEAMS</b>
ASISTENTES:	<p>Edgar Fonseca - Especialista en gerencia de proyectos - SierraCol Energy - edgarjavier_fonseca@sierracol.com – 3115611053</p> <p>Nicolás Fonseca - Apoyo en seguimiento y control de proyectos estratégicos – SierraCol Energy - nicolas_fonseca@sierracol.com.co 3124917662</p> <p>Yuly Castro Pardo - Apoyo a la gerencia - SierraCol Energy-yuly.castro@alcaravan.org.co – 3002832130</p> <p>María José Uribe. Contratista MVCT - muribe@minvivienda.gov.co - 3113001593</p> <p>Maira Alejandra Ortiz- Apoyo en seguimiento y control de proyectos-Sierracol Energy - mairaalejandra_ortiz@sierracol.com.co 3502301873</p> <p>Liyibeth Ochoa Rodrigue- Apoyo Subdirección de proyectos LochoaR@minvivienda.gov.co - 313 285 26 06</p> <p>Ghsel González. Grey Contratista. MVCT. gagonzalez@minvivienda.gov.co - 3107761655</p>
INVITADOS:	N.A.

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la revisión del cronograma de ejecución del proyecto FACTIBILIDAD-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA ARAUCA.

### DESARROLLO:

#### 1. Contexto

El proyecto "FACTIBILIDAD-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA ARAUCA" ha obtenido Concepto Técnico en diciembre/2022, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Este proyecto contempla la adquisición de 2 vehículos recolectores uno de 25 yd3 y otro de 14 yd3 y el fortalecimiento institucional a la secretaría de servicios públicos del Municipio para mejorar la prestación del servicio de aseo en los sectores a intervenir.

## 2. Revisión del cronograma

- Se revisan todas las actividades del cronograma propuesto.
- Se aclara que los procesos de contratación de SierraCol se realizan a través de una licitación privada abierta, a través de dos contratos independientes uno para la adquisición y otro para el fortalecimiento.
- Como la actividad Entrega al Municipio no forma parte de las tareas del contribuyente no forma parte del cronograma.
- No obstante lo anterior, se sugiere incluir dentro del Cronograma la actividad Entrega al Municipio de los vehículos recolectores y del Fortalecimiento por parte del Ministerio, toda vez que se considera muy importante establecer el momento de la Entrega al Municipio el mismo día de la Entrega al Ministerio.
- Normalmente se realiza un evento protocolaria en el cual se hace la entrega formal al Ministerio, ese día se recogen las firmas de todos y el último en firmar es el señor Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

## COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir correo informando el resultado de la revisión del Cronograma.	MVCT	27/06/2023
2	Incorporar la actividad sugerida dentro del Cronograma	SierraCol	Sesión de inicio

## FIRMAS: Se adjunta pantallazo teams

### LISTADO DE ASISTENTES TEAMS

1. Resumen						
Título de la reunión	Revisión Cronograma					
Participantes que asistieron	7					
Hora de inicio	6/27/23, 11:00:50 AM					
Hora de finalización	6/27/23, 11:33:38 AM					
Duración de la reunión	32 min 48s					
Tiempo medio de asistencia	28 min 41s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	6/27/23, 11:00:55 AM	6/27/23, 11:33:38 AM	32 min 43s	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador
Yuly Castro Pardo	6/27/23, 11:01:09 AM	6/27/23, 11:31:37 AM	30 min 28s	yuly.castro@alcaravan.org.co	yuly.castro@alcaravan.org.co	Moderador
Fonseca, Edgar Javier	6/27/23, 11:02:30 AM	6/27/23, 11:31:39 AM	29 min 8s	EdgarJavier_Fonseca@sierracol.com	EdgarJavier_Fonseca@sierracol.com	Moderador
Ortiz, Maira Alejandra (Invictus)	6/27/23, 11:02:41 AM	6/27/23, 11:31:35 AM	28 min 54s	MairaAlejandra_Ortiz@sierracol.com	MairaAlejandra_Ortiz@sierracol.com	Moderador
Fonseca, Nicolas (PSI SAS)	6/27/23, 11:02:47 AM	6/27/23, 11:31:40 AM	28 min 52s	Nicolas_Fonseca@Sierracol.com	Nicolas_Fonseca@sierracol.com	Moderador
Maria Jose Uribe Perez	6/27/23, 11:05:47 AM	6/27/23, 11:31:42 AM	25 min 54s	MUribe@minvivienda.gov.co	MUribe@minvivienda.gov.co	Moderador
Liyibeth Ochoa Rodriguez	6/27/23, 11:08:49 AM	6/27/23, 11:33:38 AM	24 min 49s	LOchoaR@minvivienda.gov.co	LOchoaR@minvivienda.gov.co	Moderador

## PANTALLAZO TEAMS

Revisión Cronograma Chat Archivos Resumen 6 más +

martes, 27 de junio de 2023 11:06 a. m. - 11:31 a. m. [Abrir en Stream](#)

Tarea	Duración	Inicio	Fin
Publicación de términos de referencia, recepción y evaluación	35 días	vie 30/06/23	jun 17/08/23
Formalización del contrato	30 días	vie 30/06/23	jun 31/08/23
<b>SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN FORTALECIMIENTO</b>	<b>2,5 mes</b>	<b>vie 23/06/23</b>	<b>jun 31/08/23</b>
Elaboración de términos de referencia y revisión del MVCT	3 días	vie 23/06/23	jun 26/06/23
Publicación de términos de referencia, recepción y evaluación	35 días	vie 30/06/23	jun 17/08/23
Formalización del contrato	30 días	vie 30/06/23	jun 31/08/23
<b>SESIÓN DE INICIO</b>	<b>6,25 mes</b>	<b>vie 8/06/23</b>	<b>jun 14/08/23</b>
SESIÓN DE INICIO	5 días	vie 8/06/23	jun 14/06/23
<b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b>	<b>5,45 mes</b>	<b>vie 15/06/23</b>	<b>mar 14/02/24</b>
Ejecución de Suministro de vehículos	3,5 mes	vie 15/06/23	vie 15/12/23
Ejecución de Fortalecimiento	4,3 mes	vie 15/06/23	vie 12/01/24
Ejecución de Interventoría	5,45 mes	vie 15/06/23	mar 14/02/24
<b>CIERRE PROYECTO</b>	<b>2,35 mes</b>	<b>jun 15/01/24</b>	<b>mar 13/02/24</b>
Liquidación de contratos (Ejecutores, interventoría y gerencia)	23 días	jun 15/01/24	mar 13/02/24
Entrega al Ministerio de vivienda, ciudad y territorio	22 días	jun 15/01/24	mar 13/02/24
Cierre del proyecto con la DIAN	21 días	mar 14/02/24	mar 13/02/24

17:09 / 25:06

Elaboró: Ghisel González / Fecha: 26-06-2023.