

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de julio de 2023
HORA:	03:00 P:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Fabián Buitrago - Consultoría Miguel Otalora - Consultoría Cristian Amado - Gerente Girón ESP Isabel Lopera - VASB - MVCT John Marroquín - VASB - MVCT Juan Alejandro Garzón - VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO - LLANADAS)

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 26 de julio de 2023 a partir de las 03:00 PM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO - LLANADAS), en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder, los ingenieros Juan Alejandro Garzón, Isabel Lopera, John Marroquín del equipo evaluador; los ingenieros Fabian Buitrago, Miguel Otalora Y Cristian Amado de Girón ESP; (lista de asistencia).

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto y programar tareas para ajustar y complementar los pendientes que estén por subsanar. Con respecto al estudio topográfico el día de hoy 26 de julio desde Girón ESP remitieron ajustes, los cuales serán revisados por el evaluador y en una próxima mesa de trabajo a realizarse el 02 de agosto de 2023 se dirimirán las inquietudes.

Con respecto al componente presupuestal, el 25 de julio de 2023 desde Girón ESP remitieron el presupuesto actualizado, el cual está en revisión, en la reunión del 02 de agosto se revisará y aclararán inquietudes.

La ingeniera Isabel Lopera indicó que el estudio de suelos ya estaba revisado y que daba el Vo. Bo. a este producto.

El ingeniero Suescún solicitó la remisión del PSMV vigente y la constancia del administrador del sistema de alcantarillado que garantice la funcionalidad y autorice la conexión de la nueva red a el sistema existente. De igual manera recalcó que el componente predial tiene Vo. Bo. condicionado y que es conveniente que se avance en las gestiones para atender este condicionamiento.

Con respecto al estudio estructural y eléctrico, en la reunión del 02 de agosto se revisará el estado, teniendo presente que ya se habían generado un pronunciamiento previo como resultado de la revisión por parte del equipo evaluador.

El ingeniero Suescún recalca en la necesidad que los productos estén revisados y avalados por la interventoría y que el proyecto esté organizado debidamente en sus componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental, predial) y que todos los productos deben estar firmados por la consultoría, la interventoría y la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

supervisión de proyecto en cumplimiento de lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019, que normatiza la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización del ministerio de vivienda.

El componente institucional debe actualizarse y remitirse al equipo evaluador para ser ratificado por parte de la subdirección de Desarrollo Empresarial del VASB.

Desde la consultoría y Girón ESP manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar los ajustes y remitir lo solicitado.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados y el proyecto debidamente organizado	Girón ESP y Consultoría del proyecto	Lo más pronto posible
2	Realizar reunión de seguimiento	MVCT – Girón ESP.	02 de agosto de 2023
3			

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 26/07/2023



