

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 07 de septiembre de 2023
HORA:	De 2:30 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR:	Google Meet ¹
ASISTENTES:	<p>SSPD -Natalia Bernate: Dirección Técnica de Aseo -Mary Angélica Jiménez</p> <p>Municipio de Inírida - Guainía -Carlos Ernesto Díaz Ospina - Secretario de Planeación -Ricardo Poveda – Apoyo técnico para Agua Potable y Saneamiento Básico -Adolfo Rodríguez – Ing. Ambiental - Saneamiento Básico</p> <p><u>Aguas del Guainía E.S.P. – Operador actual del servicio público de aseo</u> Héctor Eliécer Córdoba Maldonado - Gerente</p> <p><u>PDA del Guainía (ESCALAR E.S.P.)</u> -Zaira Lara – Gerente</p> <p><u>CDA – Corporación Autónoma Regional de la Amazonía</u> -Julio Alvarado- Director General (E) -Andrea Rodríguez Camacho: profesional especializada</p> <p><u>Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República</u> -William Ospino</p> <p><u>MADS</u> -Sandra Ruiz -Karin Romero -Grupo de Sostenibilidad de la Dirección de Asuntos Sectoriales</p> <p><u>Procuraduría General de la Nación</u></p>

¹ meet.google.com/pvu-wymn-dbv

	<p>-Jaime Rivera – Procuraduría delegada para la gestión y la gobernanza territorial. -Claudia Juliana Martínez - Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios</p> <p><u>MVCT</u> -Patricia León Botón – DPR-VASB</p> <p>Se anexa lista de asistencia</p>
INVITADOS:	-----

ORDEN DEL DIA:

- Presentación asistentes
- Contexto y antecedentes primera mesa interinstitucional
- Mesa de trabajo virtual, para realizar segunda mesa de seguimiento interinstitucional al plan de acción sobre el servicio público de aseo en el municipio de Inírida-Guainía
- Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

- ✓ Se realiza presentación de cada uno de los asistentes.
- ✓ Natalia Bernal de la SSPD manifiesta que la mesa de trabajo se convocó por solicitud de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República quien requirió a la SSPD la convocatoria a la reunión.
El objetivo de la reunión es establecer el avance del plan de acción, definir una fecha de visita conjunta
Realiza un recuento y conclusiones de la primera mesa de trabajo adelantada el 30 de marzo de 2023.
- ✓ Natalia Bernate manifiesta que en el plan de acción existía el compromiso de remitir por parte del municipio de Inírida a Mininterior información sobre las comunidades indígenas que hacen presencia en el relleno sanitario “El Colibrí”. Se genera el compromiso de remitir la información el lunes 11 de septiembre de 2023.
- ✓ El Ing. Carlos Ernesto Díaz informa que el 28 de junio fue publicada la convocatoria para escoger la empresa prestadora del servicio público de aseo, se cerró el proceso y se adjudicó a la empresa de servicios públicos denominada Hábitat SAS E.S.P.
Está pendiente la entrega de la operación del relleno sanitario desde la empresa APC a Hábitat SAS para lo cual está pendiente el trámite ante la SSPD, respecto a la habilitación ante el SUJ.
- ✓ Patricia León propone a la SSPD asistencia técnica al municipio de Inírida respecto al proceso de registro ante la SSPD y cumplimiento de requerimientos para dicho registro.

- ✓ Jaime Riveira de la PGN manifiesta que se ha venido insistiendo al municipio de Inírida (Guainía) en el cargue de la información al SUI en el cumplimiento de requerimientos ante la SSPD, así como las advertencias que se han hecho de manera preventiva para no afectar la prestación del servicio público de aseo.
- ✓ Natalia Bernate pregunta por el avance en la elaboración de los estudio de costos y tarifas.
 - El Ing. Carlos Ernesto Diaz informa que se adelantó reunión con el gerente de la APC donde se manifestó que el estudio de tarifas estaba en evaluación y que en octubre se implementaría en la facturación. Se va a incrementar la tarifa para acueducto, alcantarillado y aseo; y se va a implementar desde el mes de octubre con base en las nuevas tarifas.
- ✓ Natalia Bernate pregunta por ¿la prórroga del contrato de operación con el municipio?
 - APC manifiesta que la operación de la APC va hasta abril de 2024.
 - Jaime Riveira manifiesta que en la jornada del 28 de junio se pidió que analizarán todos los estudios del marco tarifario porque preocupaba mucho que se afectara a los usuarios.
 - El Ing. Carlos Díaz manifiesta que se ha solicitado a la APC la socialización del aumento en tarifas.
 - APC informa que se tiene claro el procedimiento y socialización de la aplicación de la tarifa.
- ✓ Patricia León pregunta si dentro de la nueva tarifa se incluye el cobro por disposición final y si se tienen fechas de socialización de tarifas.
 - APC informa que se entiende que dentro de la tarifa se incluye todos los componentes del SPA. Frente a la operación no se tiene claridad el municipio a quien le entregará dicha operación.
- ✓ Natalia Bernate procede a leer las problemáticas y plan de acción establecido entre la SSPD y el MVCT en mayo de 2023, el cual se socializó con todas las partes. La idea es definir fechas de algunos aspectos pendientes del plan de acción.
- ✓ Yenny Soat Directora Seccional Guainía de la CDA, menciona que respecto a los temas ambientales, le corresponde al municipio de Inírida, Guainía.
- ✓ El Ing. Carlos Díaz informa que se han adelantado acciones; sin embargo, hubo afectación por el invierno:
 - Se comprometen que para el viernes 29 de septiembre se haría la revisión y actualización del Plan de Manejo Ambiental.
 - Se adquirió la máquina amarilla para la operación del relleno sanitario y aproximadamente en 10 días está llegando
 - Se tiene contrato para la acomodación de residuos
 - Respecto a la bomba en la PTL se realizará el proceso de evaluación de documentos técnicos (29 sept. Aprox.)

- Adecuación rampa y vías: la rampa ya se adecuó, la próxima semana está disponible.
- El vehículo ha presentado dificultades para el ingreso.
- Se realizará mantenimiento en una semana.
- Frente a la construcción de la nueva celda de disposición final será contratado directamente por el municipio y se espera abrir licitación para final del mes de septiembre.

- ✓ Patricia León menciona que el día 29 de agosto de 2023, se adelantó una reunión virtual con el Secretario de Planeación del municipio de Inírida donde se habló del avance en relación con la estructuración del proyecto de construcción de una ECA con los diseños tipo del DNP. El municipio informó que ya cuenta con los recursos para contratar los estudios preliminares (Topografía y de suelos) para verificar la aplicabilidad de la construcción de la ECA. El día 31 de agosto y 1 de septiembre de 2023 se remitieron documentos de apoyo con requisitos mínimos a tener en cuenta en los estudios previos de contratación.

Se propone al municipio de Inírida la remisión del documento de estudios previos para poder asistirlos en la revisión y observaciones de ajuste, y se compromete a que el día martes 12 de septiembre de 2023, se remite el documento ajustado desde el punto de vista técnico y jurídico.

- ✓ El Ing. Carlos Ernesto Díaz se compromete a remitir al MVCT el documento de estudios previos preliminar para la contratación de la topografía y estudios suelos.
- ✓ El Ing. Carlos Ernesto Díaz menciona que se iniciará la contratación para que la compostera entre en funcionamiento aproximadamente a partir de finales de octubre de 2023.

En el año 2023 no se ha tenido presencia de recicladores en el frente de operación del relleno sanitario.



- ✓ Zayra Lara, Gerente del PDA de Guainía manifiesta que se ha solicitado información al municipio de Inírida respecto a la justificación sobre la estructuración del proyecto de construcción de la celda de ampliación del relleno sanitario “El Colibrí”. Se realizará reunión con el municipio de Inírida el martes 12 para concretar la entrega de información.
- ✓ Se anexa matriz del plan de acción con el seguimiento. A continuación el compromiso del municipio con el MVCT.



COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El municipio de Inírida-Guainía remitirá al MVCT documento preliminar de estudios previos para recibir observaciones técnicas y jurídicas.	Secretario de Planeación del municipio de	8-9-2023

	Inírida	
--	---------	--

Elaboró: Patricia León – MVCT-VASB-DPR
 Fecha: 07 de septiembre de 2023





Meet - pvu-wymn-dbv

meet.google.com/pvu-wymn-dbv

Natalia Bernate (Presentar)

15:34 | pvu-wymn-dbv

18°C Nublado

Buscar

ESP LAA

3:34 p. m. 7/09/2023

Meet - pvu-wymn-dbv

Portal Pagos Claro

meet.google.com/pvu-wymn-dbv

Natalia Bernate (Presentar)

15:38 | pvu-wymn-dbv

18°C Nublado

Buscar

ESP LAA

3:38 p. m. 7/09/2023

Meet - pvu-wymn-dbv

meet.google.com/pvu-wymn-dbv

Natalia Bernate (Presentar)

Responsable	Tiempos	Observaciones	Observaciones mesa de trabajo 07/09/2023	Fecha de cumplimiento
Municipio de Itania	30/09/2023	Se cumplió el convenio para presentar el proceso de adjudicación de la maquinaria. Está legalizado y suscrito el convenio. Tiene un plazo de ejecución de 6 meses. Se cumplió el convenio. Escudarse con el 34.3. Formables.		
Municipio de Itania	10/08/2023	1. Actualización del reglamento operativo. 2. Se le envió la invitación a la sesión en 15 días de recibidos. Adicional, se realizó una contratación para el arrendaje de los equipos necesarios a la sesión por tres meses. 3. Una vez se ingresen los resultados a la sesión se realizará la adjudicación. 4. Se dispuso un área en un solo sitio para la disposición de los resultados que son 10 equipos. 5. Se presentó formalmente con una de las bombas del sistema de bombeo, que tanto, se está en proceso de dar una solución. 6. Se está adelantando la compra para que arranque en la sesión. A. Adjudicación de agua.	se envió la forma que ha adelantado acciones, sin embargo, no ha adelantado que el convenio. 2. Realizó la adjudicación de la maquinaria, se espera que en 20 días tenga la maquinaria. 3. Contratación de una bomba, se realizó el proceso de adjudicación de documentos técnicos (20 días antes). 4. Adjudicación de agua y más, se espera que se adjudique, la semana semana será adjudicado. 5. Realizó la compra de 10 equipos para el registro, se realizó mantenimiento en una semana.	
Municipio de Itania	10/08/2023	Se realizó la contratación para los miembros.		10/09/2023
Municipio de Itania	En la próxima mesa interdisciplinaria se entrega el agua	Pendiente definir con la UDA	Comunicar, informes, procedimientos, miembros de agua. Revisión plan de manejo y agua. Revisión y actualización del MIA pendiente. Identificación de riesgos.	07/09/2023 actualización del MIA, a cargo de trabajo de Natalia Bernate.
Municipio de Itania	En la próxima mesa interdisciplinaria se entrega el agua	Pendiente definir con la UDA	Monitoreo agua subterránea y calidad del agua	Pendiente definir fecha de cumplimiento.

16:24 | pvu-wymn-dbv

17°C Nublado

Meet - pvu-wymn-dbv

meet.google.com/pvu-wymn-dbv

Natalia Bernate (Presentar)

16:34 | pvu-wymn-dbv

17°C Nublado

Plan de acción Interinstitucional - Solución a problemática disposición final servicio público de aseo municipio de Inírida-Guainía							
No.	Problemática	Acción a desarrollar	Responsable	Tiempos	Observaciones	Observaciones mesa de trabajo 07/09/2023	Fecha de cumplimiento
		Adquisición de maquinaria pesada para la adecuación de residuos sólidos con recursos propios del municipio	Municipio de Inírida	30/08/2023	Se suscribió el convenio para adelantar el proceso de adquisición de la maquinaria. Está legalizado y suscrito el convenio. Tiene un plazo de ejecución de 4 meses. Se suscribió el convenio. Excavadora oruga de 14.5 Toneladas.	Realizó la adquisición de la maquinaria- se espera que en 10 días llegue la maquinaria.	
1	Inadecuada operación del Relleno Sanitario "El Colibrí" identificada por la SSPD en visita de junio de 2022: -Falta de maquinaria -Residuos dispuestos por fuera de la celda -Faltencias en la cobertura -Faltencias en el manejo de lixiviados -Faltencias en la vía de acceso	Acciones de mejora operativa en el relleno sanitario que se reflejen en el reglamento operativo al cual le hace vigilancia, control y seguimiento la SSPD	Municipio de Inírida	31/08/2023	1. Actualización del reglamento operativo 2. Se ha movido a la celda un 5% de residuos. Adicional, se realizó una contratación para el arrastre de los residuos sólidos a la celda por tres meses. 3. Una vez se ingresen los residuos a la celda se realizará la cobertura. 4. Se dispuso un área en un solo sitio para la disposición de los residuos que van llegando 5. Se presenta inconveniente con una de las bombas del sistema de lixiviados, por tanto, se está en proceso de dar una solución. 5. Se está adecuando la rampa para que disponga en la celda. 6. Adecuación de vías	La alcaldía informa que ha adelantado adecuaciones en el sitio, sin embargo hubo afectación por el invierno. 1. No se ha adelantado la actualización del reglamento operativo 2. Sigue vigente el contrato para el arrastre de los residuos en ejecución. 3. Se han presentado inconvenientes para realizar la cobertura de los residuos. 4. Con respecto a la bomba, se realizará el proceso de evaluación de documentos técnicos (29 sep aprox) 5. Adecuación rampa y vías: la rampa ya se adecuó, la próxima semana está disponible. 6. El vehículo ha presentado dificultades para el ingreso. Se realizará mantenimiento en una semana. Se están disponiendolos residuos fuera de la celda.- en el acceso de la celda	
2	Faltencias en el monitoreo operativo del relleno sanitario	Acciones de mejora operativa en los monitoreos acorde con los criterios establecidos en la Resolución 938 de 2019, al cual le hace seguimiento la SSPD	Municipio de Inírida	31/08/2023	Se realizará contratación para los monitoreos	El proceso se encuentra en revisión jurídica.	15/10/2023
3	Faltencias en la aplicación del Plan de Manejo Ambiental	Acciones de mejora ambientales que se reflejen en el seguimiento al PMA por parte de la Autoridad Ambiental (CDA)	Municipio de Inírida	En la próxima mesa interinstitucional se definirá plazo	Pendiente definir con la CDA	Cobertura, chimeneas, piezómetros, monitoreo de aguas. Revisión plan de manejo y ajuste. Revisión y actualización del PMA pendiente. Identificación de riesgos.	29/09/2023 actualización del PMA e inicio de trámite de evaluación con la CDA Pendiente disponibilidad de recursos para realizar las demás actividades y definir fecha de cumplimiento
4	Faltencias en el monitoreo ambiental del relleno sanitario	Acciones de mejora ambientales que se reflejen en el seguimiento a los monitoreos del PMA por parte de la Autoridad Ambiental (CDA)	Municipio de Inírida	En la próxima mesa interinstitucional se definirá plazo	Pendiente definir con la CDA	En esta actividad se hace referencia al monitoreo aguas subterráneas y calidad del aire.	Pendiente definir fecha de cumplimiento por parte del alcaldía.
5	Agotamiento de la vida útil de la celda actual de disposición	Construcción de la Celda No. 2 del Relleno Sanitario "El Colibrí". En julio de 2022, el municipio contrató la consultoría para los estudios y diseños de la segunda celda. La hoja de ruta se establece con las siguientes acciones: 5.1 Radicación del proyecto ante el PDA de Guainía (ESCALAR E.S.P.) - Presentado el 30 de marzo de 2023 5.2 Revisión y actualización del proyecto de construcción de la segunda celda en ventanilla regional - Gobernación - Abril (Pendiente actualizar) 5.3 Contratación de los profesionales para la viabilidad del proyecto- Abril. (Pendiente actualizar) 5.4 Comité directivo del PDA para la aprobación del proyecto y contratación por parte de la alcaldía. Abril. (Pendiente actualizar)	Municipio de Inírida PDA de Guainía (Evaluación y aprobación en comité)	31/07/2023 se plantea contar con el contrato	El proyecto se radicó en el PDA, en el mes siguiente se hicieron las observaciones respectivas, se hizo una reunión. No obstante, se cambiaron las fechas por decisión de la Gobernación. Se establecieron los lineamientos. Se optó por hacer ajustes presupuestales del municipio. Se optó por no presentarlo a Escalar debido a la premura del tiempo. Se subanaron las observaciones y se definió presentarlo ante el municipio directamente. En 15 días se va a contar con el CDP para iniciar el proceso de contratación. Se proyecta iniciar en junio el proceso contractual. Se advierte que el proceso de contratación debe dar cumplimiento a lo previsto en el art 31 de Ley 80.	La alcaldía debe indicar en esta matriz, los avances al respecto	
6	Necesidad de asegurar la prestación del servicio público de aseo en especial la actividad de disposición final	El municipio adelantó una consultoría para evaluar el esquema de aseguramiento de la prestación del servicio público de aseo. Dicha consultoría recomendó la creación de una ESP. La propuesta de creación de la ESP fue aprobada por el concejo municipal. A la fecha el municipio se encuentra en el proceso de estructuración de pliegos para convocatoria pública.	Municipio de Inírida	Pendiente fecha de resultados de la convocatoria	La primera semana de junio se iniciará la publicación de la convocatoria.	El 28 de junio fue publicada la convocatoria, se cerró el proceso en julio, se eligió a la empresa HABITATS.A.S. E.S.P. la cual fue constituida en cámara de comercio.	

7	Bajas tasas de aprovechamiento Necesidad de fortalecer la asociación de recicladores de oficio y Necesidad de impulsar el programa Basura Cero	Estructuración de un proyecto para la Construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento con los diseños Tipo del DNP. El Municipio se encuentra en proceso de contratación de la topografía y estudios de suelos para verificar condiciones del diseño tipo del DNP.	Municipio de Inirida con recursos del Presupuesto General de la Nación	31/07/2023 Pendiente definir fecha construcción ECA	1. Contratación de la topografía y estudio de suelos 2. Construcción de la ECA	Se realizó mesa de trabajo entre el MVCT y la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Inirida el 29/08/2023. Con el fin de brindar Asistencia técnica por parte del MVCT y verificar el avance de la estructuración de un proyecto para la construcción de una Estación y Clasificación de Aprovechamiento – ECA. Ya se tiene el CDP para la asignación de los recursos para los estudios topográficos y de suelos y evaluar la aplicabilidad con los diseños tipo que tiene el DNP. Se estima contar con los diseños para la última semana de agosto. Compromiso MVCT: Enviar acta de la reunión con las recomendaciones técnicas para la topografía y estudio de suelos.	El MVCT solicita a la Alcaldía un documento preliminar sobre los estudios previos para la contratación de estos estudios. Fecha: 08/09/2023 MVCT se compromete a enviar el doc revisado el martes 12/09/2023
		El MVCT y la SSPD proponen asistencia técnica y fortalecimiento, respectivamente a la asociación de recicladores RECICLEMOS de Inirida para iniciar el proceso de fortalecimiento de la organización.	Organización de Recicladores MVCT SSPD	15/07/2023	2 organizaciones operativas, se solicita a la Secretaría de Planeación datos de contacto.	1 organización operativas, se solicita a la Secretaría de Planeación datos de contacto.	11/09/2023
8	Compostera fuera de operación. Necesidad de tratar la fracción orgánica e impulsar el programa Basura Cero	El MVCT propone asistencia técnica para estructurar con el municipio proyecto del sistema (recolección, transporte y tratamiento) de tratamiento de la fracción orgánica.	Municipio de Inirida MVCT	En la próxima mesa interinstitucional se definirá plazo	La compostera se encuentra construida. Se están adelantando adecuaciones para que entre a operar. Pendiente por definir plazo con el MVCT.	Se adelantó el estudio correspondiente y se encuentran en proceso de contratación la ejecución de las adecuaciones	20/10/2023 (adecuaciones) Pendiente (esquema)
9	Necesidad de verificar el componente tarifario del servicio público de aseo	El PDA de Guainía en el marco del proyecto de Construcción del Relleno Sanitario de Inirida, contrato el componente de acompañamiento a la prestación, que tuvo la elaboración del estudio de costos y tarifas. En la próxima mesa interinstitucional el PDA de Guainía socializará el alcance y resultados de dicho estudio.	PDA de Guainía	31/07/2023	PDA indica que por prestación de servicios, se contrató una asesoría. No se terminó de ejecutar la elaboración del estudio de costos y tarifas. No hay documento como producto de este contrato. Se suscribió convenio con la APC, se encuentra avanzado y en julio se entregarán los estudios de costos de los tres servicios Revisión acción reunión tarifaria de los tres servicios	7 de septiembre se realizó reunión con la APC, está en proceso de ev las tarifas y para el mes de octubre se inicia la implementación en la facturación para los tres servicios. La operación por parte de la APC va hasta el 2024	Compromiso enviar prórrogas y cronograma sobre socialización sobre la aplicación de tarifas
10	Presencia de recicladores, indígenas y extranjeros (incluidos niños) en el frente de operación del relleno sanitario	Se requieren medidas interinstitucionales con alternativas integrales para evitar que la comunidad ingrese a realizar escarabe y reciclaje de residuos en el relleno sanitario.	Las instituciones involucradas	En la próxima mesa interinstitucional se definirá la fecha de la visita	Verificará en visita con las organizaciones Pendiente definir plazo	Según lo informado por el Secretario de Planeación, no han vuelto a ingresar al sitio los recicladores	
11	Falencias operativas de los vehículos recolectores de residuos sólidos	Financiación compra vehículos (1 o 2)	Gobernación	En la próxima mesa interinstitucional se definirá plazo	Pendiente definir plazo	La Gobernación a través del PDA. Se requirió a la alcaldía informar la necesidad del vehículo, se recibió la solicitud, está en estructuración el proyecto. La alcaldía debe diligenciar los formatos y una mesa técnica.	Mesa técnica (12/09/2023) remitir acta a la SSPD
12	Antiguo botadero a cielo abierto, sin clausura técnica	Establecer acciones que conlleven a solucionar esta situación	Las instituciones involucradas	En la próxima mesa interinstitucional se definirá plazo	Pendiente definir plazo	Actividades pendientes en revisión con la CDA, proceso de contratación del cerramiento. Adecuación chimeneas y canales perimetrales.	15/11/2023
13	El municipio lleva 2 años con riesgo alto por la ejecución de recursos del SGP			Pendiente definir fecha visita en próxima mesa	Se tratara el tema con PGN el 31/05/2023 en visita		
14	Inscripción RUPS Alcaldía			15/06/2023			

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

 Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	CONTROL DE ASISTENCIA	 SIGME
--	------------------------------	---

LUGAR: Virtual Google Meet	Fecha: 07/09/2023
ORGANIZADOR: GPP- Dirección Técnica de Gestión de Aseo - SSPD	Hora Inicio: 2:30 a. m.
TEMAS A TRATAR: Segunda Mesa trabajo Problemática Relleno Sanitario Inirida y prestación del servicio público de aseo	Hora Fin:

Mediante el registro en el presente formato, usted autoriza a la Superservicios para la recolección, almacenamiento y uso de audio, video, fotografía y demás datos personales, con la finalidad de "registrar la evidencia de asistencia a la mesa de trabajo, evento de formación y/o participación en una video conferencia". Como Titular de la información usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente. Para consultas y reclamos comuníquese al correo electrónico: sspd@superservicios.gov.co y demás canales habilitados para tal fin, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. Mayor información consúltela en nuestro Manual de Políticas de Tratamiento de datos personales, disponible en <https://www.superservicios.gov.co/politica-tratamiento-datos> y en la plataforma SIGME.

ASISTENTES

NOMBRE(S) Y APELLIDOS	CARGO	TELÉFONO	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Carlos Ernesto Diaz Ospina	SEC PLANEACION MPAL	3223651480	ALCALDIA DE INIRIDA	secreplaneacion@inirida-guainia.gov.co	
Zayra Milena Lara Buitrago	Gerente Gestor PDA Guainia	3133505790	Escalar Guainia Gestor PDA	gerencia@escalaresp.com	
Claudia Juliana Martinez Gomez	Asesora	5878750	Procuraduría General de la Nación	cjmartinez@procuraduria.gov.co	
Sandra Ruiz Ruiz	Contratista	3006789965	Minambiente	sruiz@minambiente.gov.co	
William Ospino Diaz Granados	Asesor	5629300 ext 2435	Secretaría de Transparencia	williamospino@presidencia.gov.co	
Aura Patricia León Botón	Contratista	3208542653	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	aleon@minvivienda.gov.co	
Jaime Riveira Murgas	asesor	601-58758750 ext 1102	PDN - PDGGT	jriveira@procuraduria.gov.co	
Natalia Bernate Suárez	Profesional Especializado	6903005- Ext 5073	Superservicios- DTGA- GPP	nbernate@superservicios.gov.co	
Andrea Rodríguez Camacho	Profesional Especializada	3115048089	Corporacion CDA	profesionaldsg@gmail.com	
Julio Alvarado	Director CDA (E)			direccion@cda.gov.co ; direcciongeneralcda@gmail.com	
Héctor Eliécer Córdoba Maldonado	Gerente		AGUAS DEL GUAINÍA APC	aguasdelguainia@gmail.com	
Ricardo Póveda	Ingeniero Ambiental				
Adolfo Rodríguez	Apoyo servicios públicos		ALCALDIA DE INIRIDA	secreplaneacion@inirida-guainia.gov.co	
Juliana Andrea Rodríguez	Profesional Especializado		Superservicios- DTGA- Aprovechamiento	jrodriguez@superservicios.gov.co	

Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 2007
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf